



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 372 del 21 MAG. 2013


ME 088 A “Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro” nel comune di Messina - CUP J45D12000090001; CIG 4220705BF0. Presa d’atto approvazione Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione Quadro Economico ed integrazione impegno di spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;



- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice **ME 088 A**, riguardante l'esecuzione di "*Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro*" nel comune di Messina per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 203 del 4 maggio 2012 con cui è stata confermata la nomina, avvenuta con Determina Sindacale del 20.09.2010, dell'ing. Salvatore Bartolotta, dirigente dell'UTC di Messina, quale Responsabile del Procedimento relativo all'intervento *de quo*;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 328 del 10 luglio 2012 con cui è stato nominato l'ing. Antonino Sutura come Direttore Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di Esecuzione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 192 del 26 aprile 2012, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 2.132.903,24 oggetto d'appalto, distinti in € 2.068.916,14 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.987,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 867.096,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 382 del 20 luglio 2012 con cui i lavori di "*Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro*" sono stati aggiudicati in via definitiva all'A.T.I. PETTINATIO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, avente sede in Messina – CAP 98123, via Ugo Bassi 31, per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 26,6637 %, di € 1.581.253,65 IVA esclusa;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato il 24 luglio 2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'A.T.I. PETTINATIO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, debitamente registrato in data 1 agosto 2012 presso l'Agenzia Roma 2 al n. 17110 - serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 169 del 8 marzo 2013 con il quale, tenuto conto degli impegni e pagamenti già effettuati, si è provveduto ad impegnare – sulla base della nota del 01.03.2013 del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Ufficio del Commissario – per la realizzazione dell'intervento *de quo*, l'importo complessivo di € **2.239.939,74**, a valere sul Decreto Commissariale n. 192 del 26 aprile 2012 di finanziamento dell'intervento;



- VISTA** la nota del 31.01.2013 del Direttore dei Lavori ing. Antonino Sutera, assunta in pari data al prot./UC n. 640, con la quale è stata proposta, ai sensi dell'art. 161, comma 3 del DPR 207/2010, la redazione di una perizia di variante, di cui all'art. 132, comma 1, lettera d) e comma 3 del secondo capoverso del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. 37501 del 11.02.2013 del Dipartimento Urbanizzazioni Primarie e Secondarie del comune di Messina, acquisita in pari data al protocollo di questo Ufficio al n. 895, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ing. Salvatore Bartolotta ha accolto la superiore richiesta, accertandone le cause, le condizioni ed i presupposti, ai sensi dell'art. 161, comma 7 del DPR 207/2010;
- VISTA** la nota prot. n. 88189 del 08.04.2013 del Dipartimento Urbanizzazioni Primarie e Secondarie del comune di Messina, acquisita in pari data al prot./U.C. n. 2073, con la quale il RUP ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal D.L. ing. Sutera, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 1.659.827,29 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 67.166,66, a seguito di un aumento dell'importo dei lavori pari a € 78.573,64, rientrante nel limite del 5% dell'importo originario del contratto;
- PRESO ATTO** del prescritto parere favorevole, espresso in linea tecnica dal RUP, all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., trasmesso con la sopraccitata nota ;
- CONSIDERATO** che il nuovo Quadro Tecnico Economico approvato dal RUP prevede un residuo importo di € 41.495,68 imputato alla voce B.8 "Imprevisti";
- CONSIDERATO** che, conseguentemente all'approvazione della succitata P.V.S., il maggiore importo a copertura delle nuove spese previste, deve essere attinto, prioritariamente, dalla voce B.8 "Imprevisti";
- RITENUTO**, pertanto, necessario apportare d'ufficio la modifica al nuovo Quadro Tecnico Economico approvato dal RUP, decurtando il residuo importo di € 41.495,68 di cui alla superiore voce B.8 "Imprevisti";
- PRESO ATTO** del nuovo Quadro Economico così come rimodulato d'ufficio, dal quale emerge la necessità di un ulteriore impegno economico pari ad € 16.144,30 – ad integrazione dell'importo di € 2.239.939,74 impegnato con Decreto Commissariale n. 169 del 8 marzo 2013 – derivante dall'aumento dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e delle correlate voci di spesa B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7 e B.8 che hanno subito variazioni;
- RITENUTO** che, stante l'azzeramento dell'importo di cui alla voce B.8 "Imprevisti", all'ulteriore impegno economico - pari ad € 16.144,30 - si dovrà far fronte attingendo in parte dalle somme derivanti dal ribasso d'asta;
- RITENUTE** condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione dell'approvazione della sopraccitata Perizia di Variante e Suppletiva;
- CONSIDERATO** che occorre prendere atto dell'approvazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della Perizia di Variante e Suppletiva e procedere alla rimodulazione del Quadro Economico con le dovute variazioni, impegnando l'ulteriore importo di € 16.144,30 necessario per l'attuazione dell'intervento;



ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Si prende atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva riguardante l'esecuzione di "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" nel comune di Messina, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 1.659.827,29 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 67.166,66, a seguito di un aumento dell'importo dei lavori pari a € 78.573,64, rientrante nel limite del 5% dell'importo originario del contratto.

Articolo 3

Stante la rimodulazione delle varie voci di spesa correlate al nuovo importo dei lavori, si prende atto e si approva il Quadro Tecnico Economico trasmesso dal RUP con le modifiche apportate d'ufficio, così come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

(A) LAVORI

Importo lordo lavori (progetto appaltato)	€ 2.132.903,24
Importo lordo lavori suppletivi previsti in Perizia (4.9691%)	€ 105.985,52
Importo lordo complessivo lavori di Perizia	€ 2.238.888,76
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 67.166,66
Importo perizia soggetto a ribasso d'asta	€ 2.171.722,10
Ribasso d'asta del 26,6637% pari a	€ 579.061,47
Importo lavori al netto	€ <u>1.592.660,63</u>
Importo totale lavori affidati (compresi oneri sicurezza)	€ 1.659.827,29

(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 I.V.A. sul totale dei lavori affidati (21%)	€ 348.563,73
B.2.1 Espropri ed occupazioni temporanee	€ 16.619,84
B.2.2 Oneri di registrazione, trascrizione, pubblicazione e notifiche	€ 12.100,00
B.3 Incentivi art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006 (D.C. 516/2012)	€ 21.493,34
B.4.1 Prestazione geologiche in fase di progettazione (D.C. 725/2012)	€ 30.379,01
B.4.2 Progettazione Definitiva-Esecutiva (D.C. 396/2012)	€ 109.307,26
B.4.3 D.L., Misura e Contabilità, C.S.E., P.V.S. (incl. IVA ed oneri)	€ 117.943,67



B.4.4	Collaudi	€	21.359,81
B.4.5	Assistenza geologica alla D.L.	€	16.681,73
B.4.6	Competenze tecniche per frazionamenti	€	10.000,00
B.5	Indagini geognostiche in sede di progettazione (D.C. 725/2012)	€	33.710,66
B.6	Monitoraggio inclinometrico e piezometrico <i>post operam</i>	€	41.875,92
B.7	Spese di pubblicazione e gara d'appalto (DD.CC. 230/12, 393/12, 404/12, 405/12, 503/12, 507/12, 577/12)	€	24.632,45
B.8	Imprevisti (oneri compresi)	€	0,00
	Totale somme a disposizione	€	<u>804.667,42</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO A + B	€	2.464.494,71

Articolo 4

Per le motivazioni sopra esposte, al fine di attuare l'intervento, così come ridefinito nella succitata Perizia di Variante e Suppletiva, si impegna, ad integrazione dell'importo di € 2.239.939,74, impegnato con Decreto Commissariale n. 169 del 8 marzo 2013, l'ulteriore somma di € **16.144,30** risultante dalle seguenti voci modificate:

(A) LAVORI

Maggiore importo totale lavori derivanti dalla P.V.S. (compresi oneri sicurezza)	€	78.573,64
Totale Lavori	€	78.573,64

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Maggiore I.V.A. sul totale dei lavori affidati (21%)	€	16.500,46
B.2	Espropri ed occupazioni temporanee e oneri registrazione	€	5.448,63
B.3	Incentivi art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006 a detrarre	€	- 21.164,72
B.4	Competenze tecniche	€	32.871,10
B.5	Indagini geognostiche in sede di progettazione	€	0,00
B.6	Monitoraggio inclinometrico e piezometrico <i>post operam</i>	€	20.727,54
B.7	Spese di pubblicazione e gara d'appalto	€	0,00
B.8	Imprevisti a detrarre	€	-116.812,35
	Totale Somme a disposizione	€	<u>-62.429,34</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO A + B	€	16.144,30

Articolo 5

Al superiore impegno integrativo della spesa di € **16.144,30**, necessario per la realizzazione di "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" nel comune di Messina, di cui al rimodulato Q.E. riportato all'art. 3 del presente Decreto, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma, come individuate con il Decreto di finanziamento n. 192 del 26 aprile 2012, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio



e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 6

Il presente Decreto sarà trasmesso al RUP e al Servizio Ragioneria per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(*Maurizio Croce*)

