



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 481 del 26 GIU. 2013

ME 053 A “Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello” nel comune di **Brolo**.
CUP J82J12000150001; CIG 428289873B. Presa d’atto approvazione Perizia di Variante e
Suppletiva, rimodulazione Quadro Economico ed integrazione impegno di spesa.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione




interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice **ME 053 A**, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" nel comune di Brolo per un importo complessivo di € 3.630.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 47 del 6 febbraio 2012 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento dell'intervento *de quo* l'ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso la Struttura Commissariale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 237 del 24 maggio 2012, con il quale si è finanziato l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.630.000,00 di cui € 2.547.718,00 oggetto d'appalto, distinti in € 2.478.942,72 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 68.775,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 1.082.282,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 431 del 29 agosto 2012 con cui i lavori relativi ad "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" sono stati aggiudicati in via definitiva alla Geo Perforazioni s.r.l., avente sede in Favara (AG), c.da San Benedetto s.n.c., per un prezzo offerto, al netto del ribasso d'asta del 26,8977 %, di € 1.812.164,14 IVA esclusa, oltre ad € 68.775,28 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso, per un importo complessivo di € 1.880.939,42, esclusa IVA;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in Palermo il 26 settembre 2012, n. rep. 51 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Geo Perforazioni s.r.l., debitamente registrato in data 4 ottobre 2012 presso l'Agenzia Roma 2 al n. 20435- serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 519 del 8 ottobre 2012 con cui è stato nominato l'ing. Basilio Ridolfo, in servizio presso l'UTC di Brolo, come Direttore Lavori, Misure e Contabilità e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- VISTA** la nota prot. n. 13714 del 17.10.2012 del comune di Brolo, acquisita al prot/UC n. 4132 del 17.10.2012, con cui l'ing. Basilio Ridolfo ha rinunciato all'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- VISTA** la nota prot/UC n. 4138 del 18.10.2012 con cui il commissario Straordinario ha autorizzato l'affidamento all'esterno del suddetto incarico;
- VISTA** la nota prot. n. 13842 del 19.10.2012 del comune di Brolo, acquisita in pari data al prot/UC n. 4172, con cui il D.L. comunicava al RUP il conferimento al geom. Carmelo Silvera, con D.S. n. 45 del 18.10.2012, dell'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 547 del 19 ottobre 2012 con il quale, tenuto conto degli impegni e pagamenti già effettuati, si è provveduto ad impegnare, per la realizzazione dell'intervento **ME 053 A** "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da



Jannello”, l’importo complessivo di € 2.813.578,07, a valere sul Decreto Commissariale n. 237 del 24 maggio 2012 di finanziamento dello stesso;

- VISTA** la nota prot. n. 3292 del 05.03.2013 del comune di Brolo, acquisita al prot/UC n. 1417 del 07.03.2013, con cui il Direttore dei Lavori ing. Basilio Ridolfo ha proposto, ai sensi dell’art. 161, comma 3 del DPR 207/2010, la redazione di una perizia di variante, di cui all’art. 132, comma 1, lettera d) e comma 3 del secondo capoverso del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota del RUP ing. Giuseppe La Placa, acquisita al prot/UC n. 1594 del 14.03.2013, con cui è stata accolta la superiore richiesta, accertandone le motivazioni, le condizioni ed i presupposti, ai sensi dell’art. 161, comma 7 del DPR 207/2010;
- VISTA** la nota prot. gen. n. 7350 del 30.05.2013 del comune di Brolo, acquisita al prot/UC n. 3211 del 31.05.2013, con cui il D.L. ing. Basilio Ridolfo ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva relativa all’intervento *de quo*, datata 29.04.2013, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, di € 2.237.168,42, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 81.800,57 – a seguito di un incremento della spesa netta per i lavori di € 356.229,00, pari al 18,94 % dell’importo originario del contratto e pertanto inferiore al quinto dell’importo del contratto – oltre ad € 862.831,58 per somme a disposizione, quindi per l’importo complessivo del progetto di € 3.100.000,00;
- PRESO ATTO** dello schema di atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi, trasmessi con la succitata nota, attinenti ai lavori suppletivi, rispetto al contratto originario, pari ad € 356.229,00, al netto del ribasso d’asta del 26,8977 %, per un importo complessivo dei lavori della PVS, al lordo degli oneri per la sicurezza di € 81.800,57, di € 2.237.168,42;
- PRESO ATTO** della proroga di giorni 30 del termine di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 4 del summenzionato schema di atto di sottomissione;
- VISTA** la nota prot/UC n. 3367 del 06.06.2013 con la quale il Commissario Straordinario ed il RUP hanno approvato, ai sensi dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. n. 207/2010, la P.V.S. *de qua*, concedendo alla Geo Perforazioni s.r.l. la proroga di giorni 30 del termine di ultimazione dei lavori;
- CONSIDERATO** che il nuovo Quadro Tecnico Economico approvato con la succitata nota dal Commissario Straordinario e dal RUP prevede un incremento del costo complessivo del progetto (lavori e somme a disposizione), rispetto all’importo originario del contratto, di € 286.421,93;
- VISTA** la nota, acquisita al prot/UC n. 3786 del 24.06.2013, con la quale il RUP ing. La Placa, a fronte della spesa attinente alla polizza assicurativa, ha ulteriormente rimodulato il Quadro Economico, incrementando la voce B16 “*Spese art. 92, c. 7 bis D. Lgs. 163/2006 (assic. Dipendenti)*” della somma di € 161,30 e, conseguentemente, detraendo lo stesso importo dalla voce B.11 “*Imprevisti*”;
- PRESO ATTO** che il nuovo Quadro Tecnico Economico, di cui alla summenzionata nota, non modifica l’entità dell’incremento di € 286.421,93 – rispetto all’impegno finanziario di € 2.813.578,07, assunto con Decreto Commissariale n. 547 del 19.10.2012 – così come determinato con nota prot/UC n. 3367 del 06.06.2013 di approvazione della P.V.S.;
- CONSIDERATO**, altresì, che il suddetto incremento di € 286.421,93 deriva dall’aumento dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta nonché delle correlate voci di spesa B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.9, B.10, B.11, B.12, B.14, B.15 e B.16 che hanno subito variazioni;



RITENUTO che all'ulteriore impegno economico, pari ad € 286.421,93 si dovrà far fronte attingendo dalle somme derivanti dal ribasso d'asta;

CONSIDERATO che occorre prendere atto dell'approvazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento e dal Commissario Straordinario, della Perizia di Variante e Suppletiva e procedere alla rimodulazione del Quadro Economico con le dovute variazioni, impegnando l'ulteriore importo di € 286.421,93 necessario per l'attuazione dell'intervento;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Si prende atto dell'approvazione, da parte del RUP, della Perizia di Variante e Suppletiva riguardante l'esecuzione dell'intervento **ME 053 A** "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" nel comune di Brolo – comportante un nuovo importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 2.155.367,8, esclusi oneri per la sicurezza pari ad € 81.800,57, a seguito di un incremento della spesa netta per lavori pari ad € 356.229,00, rientrante nel limite del 20% dell'importo originario del contratto (c.d. "quinto d'obbligo"), così come previsto dall'art. 161, c. 12, DPR 207/2010 – nonché della conseguente rimodulazione del Quadro Economico, così come qui di seguito specificato:


QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

(A) LAVORI

Importo lordo lavori, compreso sicurezza	€ 3.030.227,43
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 81.800,57
Lavori al lordo, escl. sicurezza	€ 2.948.426,86
Ribasso d'asta (26,8977%)	€ 793.059,01
A.1 Lavori al netto, escl. sicurezza	€ 2.155.367,85
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 81.800,57
Importo contrattuale netto	€ 2.237.168,42

(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 I.V.A. sul totale dei lavori affidati (21%)	€ 469.805,37
B.2. Incentivi 2% (ex art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006)	€ 49.916,59
B.3 Comp. coll. tecnico-amm. e statico, incl. IVA ed oneri	€ 24.661,15
B.4 Spese per verif. tecniche previste dal CSA, per verif. d'ordine del D.L. (art. 148, c.3 207/2010 e/o prove di collaudo)	€ 22.800,00
B.5 Indennità piano particellare d'esproprio	€ 26.049,86
B.6 Pubblicità gara e Commissione gara	€ 12.044,55
B.7 Contributo Autorità di vigilanza	€ 600,00
B.8 Monitoraggio geotecnico	€ 29.607,02
B.9 Oneri di conferimento a discarica	€ 81.000,00
B.10 Allacciamento a pubblici servizi	€ 0,00
B.11 Imprevisti [art. 42, comma 3 b) DPR 207/2010]	€ 17.592,56
B.12 Prestazione geologiche (incl. IVA ed oneri)	€ 28.245,70
B.13 Coordinamento Sicurezza in fase di Esec. (incl. IVA ed oneri)	€ 38.921,44
B.14 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettaz. (incl. IVA ed oneri)	€ 41.662,92
B.15 Spostamento pali ENEL	€ 18.687,60



B.16 Spese art. 92, c. 7 bis D. Lgs. 163/2006 (assic. Dipendenti)	€	1.236,82
Totale somme a disposizione (B)	€	862.831,58
IMPORTO COMPLESSIVO A + B	€	3.100.000,00

Articolo 3

Per le motivazioni sopra esposte, al fine di attuare l'intervento, così come ridefinito nella succitata Perizia di Variante e Suppletiva, si impegna, ad integrazione dell'importo di € 2.813.578,07, impegnato con Decreto Commissariale n. 547 del 19 ottobre 2012, l'ulteriore somma di € 286.421,93 risultante dalle seguenti voci modificate:

QUADRO DI RIMODULAZIONE IMPEGNO SOMME

A) LAVORI

Maggiore importo totale lavori derivanti dalla P.V.S. (compresi oneri sicurezza)	€	356.229,00
Totale Lavori	€	356.229,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Maggiore I.V.A. sul totale dei lavori affidati (21%)	€	74.808,09
B.2. Incentivi 2% (ex art. 92, comma 5 D.Lgs. 163/2006)	€	6.095,84
B.3 Comp. coll. tecnico-amm. e statico, incl. IVA ed oneri a detrarre	€	- 9.682,92
B.4 Spese per verif. tecniche previste dal CSA, per verif. d'ordine del D.L. (art. 148, c.3 207/2010 e/o prove di collaudo)	€	12.800,00
B.5 Indennità piano particellare d'esproprio	€	3.118,15
B.9 Oneri di conferimento a discarica	€	49.532,29
B.10 Allacciamento a pubblici servizi a detrarre	€	- 2.500,00
B.11 Imprevisti [art. 42, comma 3 b) DPR 207/2010] a detrarre	€	- 221.393,83
B.12 Prestazione geologiche (incl. IVA ed oneri) a detrarre	€	- 2.470,49
B.14 Coord. Sic. in fase di Progettaz. (incl. IVA ed oneri) a detrarre	€	- 38,62
B.15 Spostamento pali ENEL	€	18.687,60
B.16 Spese art. 92, c. 7 bis D. Lgs. 163/2006 (assic. Dipendenti)	€	1.236,82
Totale Somme a disposizione	€	- 69.807,07
IMPORTO COMPLESSIVO A + B	€	286.421,93

Articolo 4

Al superiore impegno integrativo della spesa di € 286.421,93, necessario per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento e regimazione idraulica c.da Jannello" nel comune di Brolo, di cui al superiore Quadro di Rimodulazione Impegno Somme, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 dell'Accordo di Programma, come individuate con il Decreto di finanziamento n. 237 del 24 maggio 2012, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 5

Il presente Decreto sarà trasmesso al RUP, nonché ai Servizi M.G.E.I. e Ragioneria per quanto di competenza.



Commissario Straordinario Delegato
(Maurizio Croce)