



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 942 del 07 NOV. 2013

ME 089_1A "Opere di consolidamento località Galati" Galati S. Anna Comune di Messina (ME).
CUP J15D12000550001; CIG 4738438ABA. **PRESA ATTO PERIZIA INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE**
IMPEGNO SOMME.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato





dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

PRECISATO che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";


VISTA la Convenzione sottoscritta in data 18 febbraio 2011 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'Agenda Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.);

CONSIDERATO che:

- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma contraddistinti dal codice di identificazione "A", è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 A "Opere di consolidamento località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" nel comune di Messina, per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00;
- nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci, tra cui **Opere di consolidamento località Galati" Galati S. Anna Comune di Messina (ME)**, per un importo complessivo di € 900.000,00;

VISTO il Decreto Commissariale n. 593 del 08 novembre 2012 con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo dell'intervento codificato **ME 089_1 A "Opere di consolidamento località Galati" Galati S. Anna Comune di Messina (ME) del Comune di Messina**, per l'importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 670.000,00 oggetto d'appalto - distinti in € 634.678,86 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 35.321,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 230.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 733 del 21 dicembre 2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento **Opere di consolidamento località Galati" Galati S. Anna Comune di Messina (ME) a favore della C.&P. s.r.l.**, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Sant'Andrea 329, CAP





98051 al prezzo offerto di € 450.905,06 IVA esclusa, corrispondente ad un ribasso d'asta del 28,9554 %, oltre ad € 35.321,14 per oneri non soggetti a ribasso per l'importo complessivo di € 486.226,20, IVA esclusa;

VISTO il contratto stipulato in Palermo il 28 dicembre 2012 tra il Commissario Straordinario e la C.&P. s.r.l e registrato il 21 gennaio 2013 per un importo contrattuale complessivo pari ad € 486.226,20;

CONSIDERATO che sul sopracitato finanziamento si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare e pagare la somma complessiva di € 1.930,24 come di seguito specificato:


- con decreto n. 26 del 15 gen. 2013 si è provveduto a impegnare e pagare l'importo di € 1.000,07 IVA inclusa e comprensivo di marca da bollo, per spese per pubblicazione sulla GURI del Bando di Gara;
- con decreto commissariale n. 202 del 19 marzo 2013 art. 8 si è provveduto, tra l'altro, a impegnare e pagare l'importo di € 375,00 per contributo all'AVCP;
- con decreto commissariale n. 415 del 06.06.2013 si è impegnato l'importo di € 555,17 e si è provveduto, tra l'altro, al pagamento di detto importo ai componenti della commissione di gara;

VISTO il Decreto Commissariale n. 546 del 12 luglio 2013 con il quale si è proceduto ad impegnare, a seguito di espletamento della procedura di gara, la somma di € **632.964,88** per la realizzazione dell'intervento *ME 089_1 A Opere di consolidamento località Galati" Galati S. Anna Comune di Messina (ME)*, come da quadro economico di seguito riportato:

Quadro tecnico-economico d'impegno

VOCI	Importi
A) Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 415.583,92
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.321,14
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 450.905,06
B) Somme a disposizione	
B1) IVA 21% sui Lavori	€ 94.690,06
B2) Competenze ex art., 92 d.lgs 163/2006 (2% DI A)	€ 13.400,00
B3) Indagini geognostiche compreso IVA ed oneri	€ 18.018,62
B4) Competenze tec. Geologo compreso IVA ed oneri	€ 6.306,59
B5) Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	€ 8.000,00
B6) Oneri di conferimento a discarica	€ 4.200,00
B7) Espropri	€ 20.000,00
B8) Pubblicità Gara	€ 3.444,76
B9) Contributo Autorità di vigilanza	€ 0,00
B10) Imprevisti	€ 13.999,79
Totale somme a disposizione (B)	€ 182.059,82
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 632.964,88

CONSIDERATO che sul sopracitato decreto d'impegno il Quadro Economico per mero errore riportava un importo per lavori, incluso oneri, pari ad € 450.905,06, invece che € 486.226,20 così come previsto nel contratto d'appalto sopra citato;





VISTA la perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal D.L. ai sensi dell'art.132 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, in data 26 luglio 2013 con allegato lo schema di atto di sottomissione, comportante un aumento contrattuale di € 14.564,14 e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € 500.790,34 comprensivo di € 35.321,14 per oneri sicurezza;

VISTA la relazione di approvazione del RUP della P.V.S. del 20 dicembre 2012 che modifica l'impegno secondo il seguente Quadro Economico:

Quadro tecnico della perizia variante

Importo netto dei lavori	€ 500.790,34
Somme a disposizione	
IVA sui Lavori	€ 105.165,97
Competenze ex art., 92 d.lgs 163/2006 (2% DI A)	€ 13.810,00
Indagini geognostiche compreso IVA ed oneri	€ 18.018,62
Competenze tec. Geologo compreso IVA ed oneri	€ 6.306,59
Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	€ 8.000,00
Oneri di conferimento a discarica	€ 3.200,00
Espropri	€ 20.000,00
Pubblicità e spese di Gara	€ 1.855,24
Contributo Autorità di vigilanza	€ 375,00
Totale somme a disposizione (B)	€ 176.731,42
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 677.521,76
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 183.773,80
ECONOMIE IVA DARIBASSO D'ASTA	€ 35.534,03
Ulteriori economie	€ 3.170,41
SOMMANO ECONOMIE	€ 222.478,24
IMPORTO FINANZIAMENTO	€ 900.000,00

VISTO lo schema di Atto di Sottomissione allegato alla perizia di variante e debitamente sottoscritto dall'impresa aggiudicataria dei lavori;

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

CONSIDERATO che occorre prendere atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva e procedere alla rimodulazione e integrazione del Quadro economico d'impegno, apportando le correzioni relative agli importi dei lavori e dell'IVA, anche per effetto dell'aumento di 1 punto percentuale dell'aliquota ordinaria al 22%, per un maggiore importo di € 46.551,60 come di seguito specificato:





Quadro tecnico-economico d'impegno

VOCI	Importi
A) importo dei lavori	€ 465.469,20
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.321,14
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 500.790,34
B) Somme a disposizione	
B1) IVA sui Lavori	€ 107.535,69
B2) Competenze ex art., 92 d.lgs 163/2006 (2% DI A)	€ 13.810,00
B3) Indagini geognostiche compreso IVA ed oneri	€ 18.018,62
B4) Competenze tec. Geologo compreso IVA ed oneri	€ 6.306,59
B5) Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	€ 8.000,00
B6) Oneri di conferimento a discarica	€ 3.200,00
B7) Espropri	€ 20.000,00
B8) Pubblicità Gara	€ 1.855,24
B9) Contributo Autorità di vigilanza	€ 0,00
B10) Imprevisti	€ 0,00
Totale somme a disposizione (B)	€ 178.726,14
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 679.516,48
Impegno precedente	€ 632.964,88
Impegno da integrare	€ 46.551,60

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

DECRETA

Articolo 1


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Si prende atto dell' approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva relativa alle opere di *Opere di consolidamento località Galati" Galati S. Anna Comune di Messina (ME)*, comportante un maggiore importo contrattuale di € 14.564,14 e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € 500.790,34 comprensivo di € 35.321,14 per oneri sicurezza.

Articolo 3

Per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in perizia e per l'integrazione dell'IVA al 22% nella parte residuale dei lavori da eseguire, nonché per la correzione dell'erroneo importo dei lavori di cui al sopracitato decreto d'impegno n. 546 del 12 luglio 2013 è impegnata l'ulteriore somma di € 46.551,60 e pertanto il nuovo quadro economico d'impegno risulta il seguente:





Quadro tecnico-economico d'impegno

VOCI	Importi
A) importo dei lavori	€ 465.469,20
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.321,14
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 500.790,34
B) Somme a disposizione	
B1) IVA sui Lavori	€ 107.535,69
B2) Competenze ex art., 92 d.lgs 163/2006 (2% DI A)	€ 13.810,00
B3) Indagini geognostiche compreso IVA ed oneri	€ 18.018,62
B4) Competenze tec. Geologo compreso IVA ed oneri	€ 6.306,59
B5) Competenza collaudo statico compresa IVA e oneri	€ 8.000,00
B6) Oneri di conferimento a discarica	€ 3.200,00
B7) Espropri	€ 20.000,00
B8) Pubblicità Gara	€ 1.855,24
B9) Contributo Autorità di vigilanza	€ 0,00
B10) Imprevisti	€ 0,00
Totale somme a disposizione (B)	€ 178.726,14
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 679.516,48

Articolo 4

Alla copertura finanziaria della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 2 del presente Decreto, stimata in complessivi **€ 679.516,48** si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del medesimo Accordo di Programma, come individuate nel Decreto di finanziamento n. 593 del 08/11/2012 fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

Articolo 5

Il presente Decreto sarà trasmesso al R.U.P. nonché ai Servizi di Ragioneria e M.G.E.I. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per i rispettivi seguiti di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(*Maria Luigia Croce*)



