



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 2 del 13 GEN. 2014

ME 058_1A Caronia “Lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato”. Presa d’atto Perizia di variante e suppletiva con ulteriore impegno somme.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi



nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;


- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTA** la nota del Comune di Caronia prot. n. 1071 del 01.02.2012, acquisita al prot/UC n. 355 del 07.02.2012, con cui – tenuto conto della necessità ed urgenza di interventi di completamento connessi ai lavori in corso di realizzazione (di cui al D.C. n. 31/2011 per l'intervento "*Consolidamento Centro abitato*", individuato con il codice **ME 058 A**, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma ed identificati con codice contraddistinto dalla lettera A) – è stato richiesto un ulteriore finanziamento, rispetto all'importo di € 750.000,00;
- VISTO** il parere favorevole, rilasciato dal Comitato di indirizzo e controllo, di cui all'art.8 dell'AdP, nella seduta del 18 maggio 2012, alla proposta di finanziamento dei lavori complementari di che trattasi per l'importo di € 750.000,00 di cui € 96.916,69 derivanti da economie del precedente finanziamento ed € 653.083,319 come nuovo finanziamento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 490 del 24 settembre 2012 con cui è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai "*Lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato*" per un importo complessivo di € 750.000,00 oltre IVA, di cui € 496.549,63 per lavori oltre a € 25.921,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- VISTO** il Contratto dei lavori relativi all'intervento "*Lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato*", stipulato in data 27.09.2012 con la PRESAL COSTRUZIONI – per l'importo netto di € 488.809,03 di cui € 462.887,04 per lavori ed € 25.921,99 per oneri di sicurezza – registrato a Roma presso l'Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio il 4.10.2012 al n. 20436 Serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 539 del 16 ottobre 2012 con il quale, relativamente all'intervento **ME 058_1A** "*Lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato*", è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori misure e contabilità e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'arch. Francesco Benedetti e dell'ing. Concetta Marletta, entrambi in servizio presso il D.R.P.C. di Messina, nonché confermato l'incarico di RUP a favore dell'ing. Bruno Manfrè, già nominato con nota prot. n. 10390 del 15.10.2010 del DRPC di Messina;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 189 del 14 marzo 2013 con il quale è stata impegnata la somma di € 709.268,27 – di cui € 488.809,03 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed € 220.459,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione – ai fini della realizzazione dell'intervento **ME 058_1A** "*Lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato*";
- VISTA** la nota prot. n. 63267 del 30.09.2013 del DRPC di Messina, acquisita al prot/UC n. 5870 del 1.10.2013, con cui i D.L. arch. Benedetti e ing. Marletta, hanno trasmesso la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativamente all'esecuzione dei lavori di regimentazione delle acque meteoriche a valle del centro abitato, dagli stessi redatta in data 26.08.2013, corredata dalla seguente documentazione:
- relazione tecnica;

- schema atto di sottomissione;
- planimetria generale;
- profilo longitudinale canale a valle paratie case Cuffari;
- sezioni trasversali canale a valle paratie case Cuffari (tav. 1-2 e 2-2);
- profilo longitudinale canale a valle paratia zona deposito;
- sezioni trasversali canale a valle paratia zona deposito;
- computo dei volumi;
- computo metrico estimativo;
- quadro comparativo;

VISTA la nota di quest'Ufficio prot/UC n. 6327 del 22.10.2013 con cui si richiede al RUP di approvare la P.V.S. in linea tecnica ai sensi dell'art. 161 comma 9 ultimo capoverso del D.P.R. 207/2010;

VISTA la nota prot. n. 84039 del 19.12.2013 del DRPC di Messina, acquisita al prot/UC n. 7822 del 20.12.2013, con cui il RUP ing. Bruno Manfrè ha trasmesso l'approvazione, ai sensi dell'art. 161, c. 9 D.P.R. n. 207/2010, della perizia di variante e suppletiva n. 1 dell'intervento con il Quadro Economico, così come appresso indicato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE, SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO					
A)	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta		€	564.597,51	
B)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	28.012,03	
C)	Importo al netto degli oneri per la sicurezza		€	536.585,48	
D)	A detrarre per ribasso d'asta il 6,7793 %		€	36.376,74	
E)	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€	500.208,74	
F)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	28.012,03	
G)	Importo totale lavori netti a base d'asta		€	528.220,77	528.220,77
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
H)	Progettazione art. 18 L 109/94 e s.m.i. 2%		€	11.291,95	
I)	Rilievi topografici		€	27.638,88	
J)	Oneri di accesso alla discarica, incl. IVA 22%		€	760,69	
K)	Espropriazioni		€	53.000,00	
M)	IVA sui lavori 21% sui SAL nn. 1-2-3 € 409.700,00	€ 86.037,00			
	IVA sui lavori 22% sui SAL di G € 409.700,00	€ 26.074,57			
	IVA complessiva sui lavori	€ 112.111,57	€	112.111,57	
N)	IVA su (I) 22%		€	6.080,55	
P)	Collaudo statico ed amministrativo		€	10.895,59	
	Totale somme a disposizione		€	221.779,23	221.779,23
	Totale complessivo 1^ P.V.S.				€ 750.000,00
Q)	SOMME NON IMPEGNATE		€	0,00	
	Totale complessivo finanziamento originario				€ 750.000,00



RITENUTO necessario prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva e procedere alla rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento con alcune modifiche, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE RIMODULATO

VOCI	Importi	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 500.208,74	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.012,03	
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 528.220,77	€ 528.220,77
Somme a disposizione (B)		
IVA sui Lavori	€ 112.111,57	
Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 11.291,95	
Rilievi topografici	€ 27.638,88	
IVA sui rilievi topografici	€ 6.080,55	
Espropriazioni	€ 53.000,00	
Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA e oneri incl.	€ 10.895,59	
Accertamenti e prove di laboratorio compreso IVA	€ 0,00	
Imprevisti e lavori in economia	€ 0,00	
Oneri conferimento a discarica, incl. IVA 22%	€ 760,69	
Totale somme a disposizione (B)	€ 221.779,23	€ 221.779,23
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 750.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato in premessa, si prende atto dell'approvazione, da parte del R.U.P., della Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento **ME 058_1A** "Lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato" ed è incrementato l'impegno di cui al D.C. n. 189/13 di € 40.731,73, pertanto le somme complessivamente impegnate sono di € **750.000,00** di cui € **528.220,77** per lavori al netto compreso sicurezza ed € **221.779,23** per somme a disposizione dell'Amministrazione con il sottoindicato Quadro Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI IMPEGNO RIMODULATO

VOCI	Importi	
-------------	----------------	--

Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 500.208,74	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 28.012,03	
Totale lavori compreso sicurezza (A)	€ 528.220,77	€ 528.220,77
Somme a disposizione (B)		
IVA sui Lavori	€ 112.111,57	
Incentivi, 2% (ex art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)	€ 11.291,95	
Rilievi topografici	€ 27.638,88	
IVA sui rilievi topografici	€ 6.080,55	
Espropriazioni	€ 53.000,00	
Collaudo statico e tecnico amministrativo IVA e oneri incl.	€ 10.895,59	
Accertamenti e prove di laboratorio compreso IVA	€ 0,00	
Imprevisti e lavori in economia	€ 0,00	
Oneri conferimento a discarica, incl. IVA 22%	€ 760,69	
Totale somme a disposizione (B)	€ 221.779,23	€ 221.779,23
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 750.00,00

Articolo 3

Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, ai Direttori dei Lavori, nonché al Servizio di Ragioneria e al Servizio Monitoraggio e Gestione Economica degli Interventi dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per le attività di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(Dott. Maurizio Croce)

