



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE n. 11 del 15 GEN. 2014**

**ME 109 A** “Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante il consolidamento dell’area a protezione del serbatoio del centro abitato” nel comune di San Pier Niceto.  
CUP J95D12000480001; CIG 4821394431. Presa d’atto approvazione Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione Quadro Economico d’impegno ed integrazione impegno somme.


**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e



privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

- VISTA** la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0052383 GAB del 06.12.2013 con la quale si invitava il Commissario Straordinario Delegato, a garantire la continuità gestionale ed amministrativa, anche nel periodo di *prorogatio* di cui al Decreto Legge n. 293/1994;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice **ME 109 A** "*Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante il consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato*", per un importo complessivo di €. 600.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 301 del 31 ottobre 2011 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento *de quo*, il geom. Francesco Maio, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Pier Niceto, con il supporto dell'arch. Giovanni Piero Di Magro, in servizio presso l'ufficio del Commissario Straordinario Delegato;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 313 del 11 novembre 2011 con il quale è stata finanziata la somma di € 47.046,19 per la realizzazione del piano di indagini preliminari relative all'intervento *de quo*;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 374 del 19 luglio 2012 con il quale è stata impegnata e liquidata la somma di € 33.639,73 per l'attuazione del summenzionato piano di indagini preliminari;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 734 del 21 dicembre 2012 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento *de quo*, per un importo complessivo di € 552.953,81, di cui € 385.415,39 per lavori inclusi oneri di sicurezza, ed € 167.538,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 76 del 1 febbraio 2013 con cui è stato conferito l'incarico, a favore dell'ing. Cono Galipò, di Direzione Lavori, misure, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all'intervento **ME 109 A** "*Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante il consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 202 del 19 marzo 2013 con cui, tra l'altro, è stata impegnata, liquidata e pagata la somma di € 225,00, a titolo di contributo, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 364 del 20 maggio 2013 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € 429.593,24 – distinto in € 274.307,04 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed € 155.286,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione per la realizzazione dell'intervento *de quo*;



**VISTO** il Decreto Commissariale n. 517 del 08 luglio 2013 con il quale è stato disposto il pagamento della somma complessiva di € 989,47 ai componenti della Commissione di Gara, per le attività espletate relativamente all'intervento codificato **ME 109 A**;

**VISTA** la nota prot. n. 0010681 del 12.12.2013 del Comune di San Pier Niceto, acquisita al prot/UC n. 7688 del 17.12.2013, con la quale il RUP geom. Francesco Maio, ha trasmesso:

- perizia di variante e suppletiva, redatta in data 29.11.2013, dal D.L. ing. Cono Galipò, corredata dai seguenti allegati:
  - relazione tecnica;
  - analisi nuovi prezzi;
  - computo metrico estimativo;
  - quadro di confronto;
  - competenze tecniche
  - quadro economico della spesa perizia di variante e suppletiva;
  - schema atto di sottomissione;
- determina n. 2 del 12.12.2013, con la quale il RUP ha approvato, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e nell'ambito di quanto previsto dall'art. 161, comma 12 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante e suppletiva dell'intervento ed il relativo Quadro Economico rimodulato, così come appreso indicato:

### **QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE**


#### **A) LAVORI**

A.1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 300.606,90
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>13.905,48</u>

**TOTALE LAVORI COMPRESO SICUREZZA (A) €314.512,38**

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE**

B.1) IVA 21 % sui lavori al 1° SAL (€ 193.625,81)	€ 40.661,42
B.2) IVA 22% sulla differenza dei lavori (€ 120.886,57)	€ 26.595,04
B.3) Incentivi 2% RUP e Supp. (ex art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/2006)	€ 3.512,90
B.4) Comp. tec. D.L. mis. e cont. secur., C.S.E., procedure espropriative, incl. IVA ed oneri	€ 38.019,74
B.5) Comp. collaudo statico, incl. IVA ed oneri	€ 5.257,00
B.6) Consulenza geologica	€ 0,00
B.7) Indagini geognostiche	€ 0,00
B.8) Pubblicità gara	€ 989,47
B.9) Espropri ed occupazione aree	€ 0,00
B.10) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00
B.11) Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 0,00
B.12) Imprevisti	€ 0,00
B.13) Arrotondamento	€ 45,29
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ <u>115.080,86</u></b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 429.593,24</b>



**RITENUTE** condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione dell'approvazione della sopraccitata Perizia di Variante e Suppletiva, non comportante, peraltro, variazione dell'importo complessivo di € 429.593,24;

**RITENUTO**, pertanto, necessario prendere atto dell'approvazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della Perizia di Variante e Suppletiva e procedere alla rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento, apportando alcune modifiche, come di seguito riportato:

### **QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE RIMODULATO**

#### **A) LAVORI**

A.1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 300.606,90
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>13.905,48</u>
<b>TOTALE LAVORI COMPRESO SICUREZZA (A)</b>	<b>€ 314.512,38</b>

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE**

B.1) IVA sui lavori	€ 67.256,46
B.2) Incentivi 2% RUP e Supp. (ex art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/2006)	€ 3.558,19
B.3) Rilievi topografici	€ 0,00
B.4) Comp. tec. D.L. mis. e cont. secur., C.S.E., procedure espropriative, incl. IVA ed oneri	€ 38.019,74
B.5) Comp. collaudo statico, incl. IVA ed oneri	€ 5.257,00
B.6) Consulenza geologica	€ 0,00
B.7) Indagini geognostiche	€ 33.639,73
B.8) Pubblicità gara	€ 989,47
B.9) Espropri ed occupazione aree	€ 0,00
B.10) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 225,00
B.11) Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 0,00
B.12) Imprevisti	€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ <u>148.945,59</u></b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 463.457,97</b>

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010,

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

#### **Articolo 2**

Si prende atto dell'approvazione, da parte del R.U.P., della Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento **ME 109 A** "Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante il consolidamento

dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato", e si approva il nuovo quadro tecnico economico così come modificata da quest'Ufficio, comportante un importo dei lavori, comprensivo di oneri della sicurezza, pari ad € 314.512,38 ed € 148.945,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione e pertanto per l'importo complessivo pari ad € 463.457,97.

### Articolo 3

A seguito dell'approvazione della sopracitata perizia, il Quadro Economico d'impegno di cui al Decreto Commissariale n. 364 del 20 maggio 2013 è così rimodulato:

## QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO RIMODULATO

### A) LAVORI

A.1) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 300.606,90
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.905,48
<b>TOTALE LAVORI COMPRESO SICUREZZA (A)</b>	<b>€ 314.512,38</b>

### B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) IVA sui lavori	€ 67.256,46
B.2) Incentivi 2% RUP e Supp. (ex art. 92, c. 5 D.Lgs. 163/2006)	€ 3.558,19
B.3) Rilievi topografici	€ 0,00
B.4) Comp. tec. D.L. mis. e cont. sicur., C.S.E., procedure espropriative, incl. IVA ed oneri	€ 38.019,74
B.5) Comp. collaudo statico, incl. IVA ed oneri	€ 5.257,00
B.6) Consulenza geologica	€ 0,00
B.7) Indagini geognostiche	€ 0,00
B.8) Pubblicità gara	€ 989,47
B.9) Espropri ed occupazione aree	€ 0,00
B.10) Contributo Autorità di Vigilanza	€ 0,00
B.11) Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 0,00
B.12) Imprevisti	€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 115.080,86</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 429.593,24</b>

### Articolo 4

Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori nonché al servizio Ragioneria e al servizio Monitoraggio e Gestione Economica degli Interventi dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato  
(Dot. Maurizio Croce)

