



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 Dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE n. 21 del 21 GEN. 2014**

CT 026 A - GIARRE (CT) - “Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe.  
Preso atto 1<sup>a</sup> perizia di variante. Rimodulazione quadro economico ed impegno somme.


**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, dell’Accordo di programma, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi.



rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 026 A "*Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe*" Giarre (CT) per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- VISTA** la Determina Sindacale n.111 del 2.12.2011 con la quale è stato affidato l'incarico di responsabile unico del procedimento al geom. Sebastiano D'Anna, capo servizio progettazione della III area del comune di Giarre;
- VISTO** il Verbale della Conferenza dei servizi del 13.06.2012, convocata per l'acquisizione dei pareri relativi all'intervento CT 026 A "*Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe*" Giarre (CT) per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- VISTO** il rapporto conclusivo sulla verifica e validazione del progetto esecutivo, rispettivamente del 06.12.2012 e del 07.12.2012 reso dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Sebastiano D'Anna dell'UTC del comune di Giarre ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, con il quale il progetto è stato definito soddisfacente dal RUP;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 695 del 13.12.2012 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento all'intervento CT 026 A "*Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe*" Giarre (CT) per un importo complessivo di € 1000.000,00, (unomilione,00) di cui € 723.343,05 (settecentoventitremila-trecentoquarantatre/05) per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 21.752,22 (ventunomila-settecentocinquantadue/22) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 254.904,73 (duecentocinquantaquattromilanovecentoquattro/73) per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 225 del 26.03.2013 con cui è stato confermato l'incarico di Direzione Lavori, misure, contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori del succitato intervento a favore dell'Ing. Leonardi Giuseppa Rita, di Direttori Operativi ai geometri Rompineve Sorbello Roberto e Torrisi Carmelo, e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al geometra Licciardello Vito, tutti dipendenti dell'Amministrazione comunale di Giarre;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 270/13 del 11/04/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori all'intervento CT 026 A "*Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe*" a favore dell'impresa OPERAE S.R.L. con sede a Venezia in via Antonio Da Mestre n.19 con un ribasso percentuale del 30,2283% corrispondenti a € 504.688,74 (euro-cinquecentoquattromila-seicentoottantotto/74) oltre a € 21.752,22 (Euro ventunomilasettecentocinquantadue/22) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA;

2  


**VISTA** la nota prot. n. 16646 del 26.04.2013, assunta al protocollo della Struttura commissariale al n. 2450 del 26.04.2013, con la quale il RUP, a seguito di obbligazione giuridicamente vincolante, ha trasmesso il nuovo Quadro Tecnico Economico dell'intervento con la rimodulazione dell'importo dei lavori, decurtati del ribasso d'asta, oltreché di alcune voci correlate, come di seguito riportato, con le correzioni d'ufficio decurtando le economie derivanti dal ribasso d'asta:

**QUADRO ECONOMICO TECNICO POST GARA**

A )

1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,2283%	€.	504.688,74
2) Oneri di sicurezza	€.	<u>21.752,22</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	€.	<b>526.440,96</b>

B ) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA il 21% su €. 526.440,96	€.	110.552,60	
2) Incentivi per la progettazione il 2%	€.	14.901,91	
3) Per pubblicazione gara	€.	6.000,00	
4) Spese per collaudo Amministrativo e Statico	€.	9.389,43	
5) Oneri di conferimento in discarica	€.	22.490,42	
6) Competenze assistenza di cantiere l'1%	€.	7.450,95	
7) Supporto al RUP	€.	9.219,26	
8) Imprevisti il 4%	€.	28.933,76	
9) Spese A.V.C.P.	€.	<u>375,00</u>	
Sommano	€.	208.987,33	€.
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€.		<b><u>208.987,33</u></b>
			€.
			<b>735.428,21</b>

**VISTO** il contratto stipulato in data 09/05/2013 tra il Commissario Straordinario e l'impresa OPERAE S.R.L. con sede a Venezia in via Antonio Da Mestre n.19, il cui importo è stabilito all'art. 3 in € 504.688,74 (eurocinquecentoquattromilaseicentoottantotto/74) oltre a € 21.752,22 (Euro ventunomilasettecentocinquantadue/22) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 30,2283% e per un totale complessivo pari ad € 526.440,96;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 446 del 14.06.2013 di impegno somme a seguito di gara di appalto che presenta il seguente quadro economico;

**QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO**

A)

1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,2283%	€.	504.688,74
2) Oneri di sicurezza	€.	<u>21.752,22</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	€.	<b>526.440,96</b>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) IVA il 21% su €. 526.440,96	€.	110.552,60
2) Incentivi per la progettazione il 2%	€.	14.901,91
3) Per pubblicazione gara e commissione di gara	€.	4.916,06



4) Per collaudo Amministrativo e Statico	€.	9.389,43	
5) Oneri di conferimento in discarica	€.	22.490,42	
6) Competenze assistenza di cantiere l'1%	€.	7.450,95	
7) Supporto al RUP	€.	9.219,26	
8) Imprevisti il 4%	€.	28.933,76	
9) Spese A.V.C.P.	€.	<u>375,00</u>	
Sommano	€.	207.903,39	€. <u>207.903,39</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			€. <u>734.670,35</u>

**VISTA** la nota prot. n. 46295 del 9.12.2013, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 7518 del 9.12.2013, con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la perizia di variante redatta dalla D.L., corredata dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo
- Quadro economico
- Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
- Elaborati grafici

**VISTA** la suddetta nota, con la quale il RUP ha trasmesso il verbale n. 10/13 del 6.12.2013, di approvazione tecnica della perizia di variante dell'intervento in oggetto, ed ha provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento, per un importo totale pari a € 842.882,65, come appresso indicato:

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 891.626,61</b>
	A detrarre importo oneri per la sicurezza	€ 26.030,04
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 865.596,57</b>
	A detrarre ribasso d'asta del 30,22835	€ 261.655,13
	<b>RESTANO I LAVORI AL NETTO</b>	<b>€ 603.941,44</b>
	<b>Importo oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 26.030,04</b>
	<b>Sommano i lavori complessivi al netto del ribasso</b>	<b>€ 629.971,48</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1	I.V.A. 21% su € 92.700,00 ( 1° SAL)	€ 19.467,00
2	I.V.A. 22% su € 537.271,48 ( 2° SAL)	€ 118.119,73
3	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06	€ 17.832,53
4	Spese di pubblicazione gara e commissione gara	€ 4.916,06
5	Per collaudo amministrativo e statico	€ 9.389,43
6	Oneri di conferimento a discarica I.V.A compresa	€ 22.490,42
7	Supporto al RUP	€ 9.219,26
8	Spese A.V.C.P.	€ 375,00
9	Lavori di spostamento rete gas-metano iva compresa	€ 6.621,74
10	Per lavori di pulitura torrente Carrubba a valle dell'immissione	€ 4.480,00
	<b>Totale Somme a disposizione amministrazione (B)</b>	<b>€ 212.911,17</b>
	<b>Importo complessivi perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso ( A + B )</b>	<b>€ 842.882,65</b>

**PRESOO ATTO** che il nuovo Quadro Tecnico Economico della suddetta perizia prevede un incremento di € 108.212,30 rispetto all'impegno delle somme assunto con il Decreto Commissariale n. 446 del 14.06.2013, rientra nell'importo finanziato di € 1.000.000,00, assunto con Decreto Commissariale n. 695 del 13.12.2012 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento all'intervento CT 026 A "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre – zona Codavolpe" Giarre (CT) per un importo complessivo di € 1000.000,00, (unomilione,00);

**CONSIDERATO** che il suddetto incremento di € 108.212,30 comprensiva di I.V.A. previsto nella perizia, deriva dall'aumento dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta nonché delle correlate voci di spesa delle somme a disposizione dell'amministrazione previste nel q.e. del decreto di impegno e precisamente B.1, B.2, B.8, che hanno subito variazioni e dalla modifica e dall'inserimento di n.2 nuove voci di spesa e precisamente le voci "Lavori di spostamento rete gas-metano iva compresa" e "Per lavori di pulitura torrente Carrubba a valle dell'immissione";

**VISTA** la nota 7793 del 20.12.2013 con la quale Questo Ufficio ha richiesto una relazione tecnica integrativa;


**VISTA** la nota prot. n. 48400 del 20.12.2013, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 7823 del 20.12.2013, con la quale è stata trasmessa la relazione tecnica integrativa da parte del Direttore dei lavori;

**RITENUTO** che all'ulteriore impegno economico, si dovrà far fronte attingendo dalle somme derivanti dal ribasso d'asta;

**CONSIDERATO** che occorre prendere atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva da parte del Responsabile Unico del Procedimento e procedere alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico con le dovute variazioni apportate da Questo Ufficio come di seguito riportato;

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 891.626,61</b>
	A detrarre importo oneri per la sicurezza	€ 26.030,04
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 865.596,57</b>
	A detrarre ribasso d'asta del 30,22835	€ 261.655,13
	<b>RESTANO I LAVORI AL NETTO</b>	<b>€ 603.941,44</b>
	<b>Importo oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 26.030,04</b>
	<b>Sommano i lavori complessivi al netto del ribasso</b>	<b>€ 629.971,48</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1	I.V.A.	€ 137.666,73
2	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06	€ 17.832,53
3	Spese di pubblicazione gara e commissione gara	€ 4.916,06
4	Per collaudo amministrativo e statico	€ 9.389,43
5	Oneri di conferimento a discarica I.V.A compresa	€ 22.490,42
6	Competenze assistenza di cantiere l'1%	€ 0,00
7	Supporto al RUP	€ 9.219,26
8	Imprevisti	€ 0,00
9	Spese A.V.C.P.	€ 375,00
10	Lavori di spostamento rete gas-metano iva compresa	€ 6.621,74



<b>Totale Somme a disposizione amministrazione (B)</b>	<b>€ 208.511,17</b>
<b>Importo complessivi perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso ( A + B )</b>	<b>€ 838.482,65</b>

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

### DECRETA

#### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

#### Articolo 2

Si prende atto dell'approvazione, da parte del RUP, della Perizia di Variante e Suppletiva riguardante l'esecuzione dell'intervento CT 026 A "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe" Giarre (CT) – comportante un nuovo importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 629.971,48, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 26.030,04, a seguito di un incremento della spesa netta per lavori pari ad € 103.530,52, rientrante nel limite del 20% dell'importo originario del contratto (c.d. "quinto d'obbligo"), così come previsto dall'art. 161, c. 12, DPR 207/2010, nonché della conseguente rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, riportato nelle premesse e di seguito specificato:

### QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

	<b>VOCI</b>	<b>IMPORTI DI PROGETTO</b>
		€
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>891.626,61</b>
	A detrarre importo oneri per la sicurezza	€ 26.030,04
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 865.596,57</b>
	A detrarre ribasso d'asta del 30,22835	€ 261.655,13
	<b>RESTANO I LAVORI AL NETTO</b>	<b>€ 603.941,44</b>
	<b>Importo oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 26.030,04</b>
	<b>Sommano i lavori complessivi al netto del ribasso</b>	<b>€ 629.971,48</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1	I.V.A.	€ 137.666,73
2	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06	€ 17.832,53
3	Spese di pubblicazione gara e commissione gara	€ 4.916,06
4	Per collaudo amministrativo e statico	€ 9.389,43
5	Oneri di conferimento a discarica I.V.A compresa	€ 22.490,42
6	Competenze assistenza di cantiere l'1%	€ 0,00
7	Supporto al RUP	€ 9.219,26
8	Imprevisti	€ 0,00
9	Spese A.V.C.P.	€ 375,00
10	Lavori di spostamento rete gas-metano iva compresa	€ 6.621,74
	<b>Totale Somme a disposizione amministrazione (B)</b>	<b>€ 208.511,17</b>
	<b>Importo complessivi perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso ( A + B )</b>	<b>€ 838.482,65</b>

### Articolo 3

Per le motivazioni sopra esposte, al fine di attuare l'intervento, così come ridefinito nella succitata Perizia di Variante e Suppletiva, si impegna, ad integrazione dell'importo di € 734.670,35, impegnato con Decreto Commissariale n. 446 del 14.06.2013, l'ulteriore somma di € 103.812,30 di cui € 103.530,52 per maggiori lavori, procedendo alla rimodulazione del Quadro Economico di impegno con le dovute variazioni apportate da Questo Ufficio risultante dalle seguenti voci modificate:

### QUADRO DI RIMODULAZIONE IMPEGNO SOMME

	VOCI	IMPORTI DI PROGETTO
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 891.626,61</b>
	A detrarre importo oneri per la sicurezza	€ 26.030,04
	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 865.596,57</b>
	A detrarre ribasso d'asta del 30,22835	€ 261.655,13
	<b>RESTANO I LAVORI AL NETTO</b>	<b>€ 603.941,44</b>
	<b>Importo oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 26.030,04</b>
	<b>Sommano i lavori complessivi al netto del ribasso</b>	<b>€ 629.971,48</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
1	I.V.A.	€ 137.666,73
2	Incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 d.Lgs. 163/06	€ 17.832,53
3	Spese di pubblicazione gara e commissione gara	€ 4.916,06
4	Per collaudo amministrativo e statico	€ 9.389,43
5	Oneri di conferimento a discarica I.V.A compresa	€ 22.490,42
6	Competenze assistenza di cantiere l'1%	€ 0,00
7	Supporto al RUP	€ 9.219,26
8	Imprevisti	€ 0,00
9	Spese A.V.C.P.	€ 375,00
10	Lavori di spostamento rete gas-metano iva compresa	€ 6.621,74
	<b>Totale Somme a disposizione amministrazione (B)</b>	<b>€ 208.511,17</b>
	<b>Importo complessivi perizia di variante e suppletiva al netto del ribasso ( A + B )</b>	<b>€ 838.482,65</b>

### Articolo 4

Al superiore impegno integrativo della spesa di € 103.812,30, necessario per la realizzazione dell'intervento CT 026 A "Lavori di realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - zona Codavolpe" Giarre (CT), di cui al superiore Quadro di Rimodulazione Impegno Somme, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui al Decreto di finanziamento n. 695 del 13.12.2012, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia.

### Articolo 5

Il presente Decreto sarà trasmesso al RUP, nonché ai Servizi M.G.E.I. e Ragioneria per quanto di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato  
(dot. *Mario Croce*)

