



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
ex DPCM 10 dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE n. 55 del 10 FEB. 2014**

Atto Integrativo all’Accordo di Programma ex Deliberazione CIPE n. 8/2012  
**ME 178 A “Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)”** nel comune di Capri Leone.  
CUP J25D12000250001; CIG 49283180AC. Presa d’atto approvazione Perizia di Variante e Suppletiva,  
rimodulazione Quadro Economico d’impegno ed integrazione impegno somme.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. n. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato I all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011, reg. n. 141, fg. n. 104;
- VISTA** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;
- VISTO** la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nota prot. n. 1859/2013 del 11.02.2013, per l’impegnabilità delle risorse e modalità di trasferimento delle stesse, con la



quale si autorizza l'assunzione di impegni di spesa per l'ammontare complessivo del Fondo e il trasferimento delle risorse secondo il profilo temporale di realizzazione delle spese; in forza di tale disciplina ogni assegnazione effettuata dal CIPE per ciascuna finalità è interamente e pienamente utilizzabile per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate;


- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inviata a mezzo mail ed assunta al prot/UC n. 440 del 04.02.2014, con la quale si invita il Commissario Straordinario Delegato a garantire la continuità amministrativa e gestionale ordinaria, nelle more del perfezionamento dell'*iter* della registrazione del D.P.C.M. di nomina;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato Accordo di Programma Integrativo con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice **ME 178 A** "*Lavori di Protezione e ripascimento litorale 2° lotto*" nel comune di Capri Leone per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 376 del 19 luglio 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento *de quo*, l'arch. Giovanni Piero Di Magro, con il supporto del geom. Piero Nicolichia, entrambi in servizio presso l'ufficio del Commissario Straordinario Delegato;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 79/13 del 06 febbraio 2013, con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento *de quo*, per l'importo complessivo di € 552.953,81, di cui € 385.415,39 per lavori inclusi oneri di sicurezza, ed € 167.538,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 204/13 del 20 marzo 2013, con il quale è stata impegnata e pagata la somma di € 116.735,60 a favore della Ph3 Engineering s.r.l. per la progettazione definitiva ed esecutiva, prestazioni geotecniche, studi ambientali e paesaggistici, prestazioni accessorie e C.S.C., relativi all'intervento di che trattasi;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 321 del 7 maggio 2013 con il quale è stata impegnato e pagato l'importo di € 1.104,91, IVA incl., per la pubblicazione sulla GURI dell'avviso dell'aggiudicazione dell'appalto relativo all'intervento *de quo*;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 373 del 21 maggio 2013 con cui è stato conferito l'incarico, a favore dell'ing. Salvatore Zaccaro, di Direzione Lavori, misure, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all'intervento **ME 178 A** "*Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)*" nel comune di Capri Leone;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 403 del 5 giugno 2013 con il quale è stata impegnata e pagata la somma complessiva di € 1.539,12 IVA incl. per la pubblicazione dell'avviso di gara relativo all'intervento **ME 178 A** "*Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)*";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 572 del 17 luglio 2013 con cui, tra l'altro, è stata impegnata, liquidata e pagata la somma di € 375,00, a titolo di contributo, a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;



- VISTO** il Decreto Commissariale n. 617 del 30 luglio 2013 con il quale è stata impegnata – a seguito del contratto dei lavori, stipulato in Palermo il 15.05.2013 con l'impresa aggiudicataria C.T.F. s.r.l. di Barcellona Pozzo di Gotto – la somma complessiva di € 672.617,55, di cui € 446.886,26 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed € 225.731,29 per somme a disposizione dell'Amministrazione per la realizzazione dell'intervento *de quo*;
- VISTA** la nota prot. n. 6210/UC del 16.10.2013 con la quale il Commissario Straordinario Delegato ha incaricato il dott. geol. Salvatore Armeli dell'assistenza geologica alla Direzione Lavori, nell'ambito dei lavori per il progetto **ME 178 A** "Protezione e ripascimento litorale II° lotto";
- VISTA** la nota del 04.11.2013 del dott. geol. Armeli, acquisita a mezzo mail dal RUP, con la quale si evidenziava, a seguito del prelievo e dell'analisi di materiale di ripascimento, la presenza di ciottoli, massi e blocchi non compatibili con l'attività di ripascimento stessa;
- VISTA** la nota prot. n. 6640/UC del 05.11.2013, con cui il RUP ha chiesto – attesa l'imprevedibilità delle sopralluvioni della stagione invernale che hanno depositato, come segnalato nella sopraccitata nota del dott. geol. Armeni, ciottoli, massi, e blocchi incompatibili con l'attività di ripascimento – di provvedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva;
- VISTA** la nota prot. n. 1134\_012 del 04.12.2013, assunta in pari data al prot/UC n. 7361, con cui il Direttore dei Lavori ing. Salvatore Zaccaro ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 03.12.2013, ed il relativo Quadro Economico rimodulato, così come appresso indicato:

| <b>QUADRO ECONOMICO P.V.S.</b>  |                 |                       |
|---|-----------------|-----------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:   |                 | € 739.818,04          |
| di cui:   |                 |                       |
| Lavori a CORPO  |                 | € -                   |
| Lavori a MISURA   |                 | € 739.818,04          |
| Oneri per la Sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)   | 7,03421%        | € 52.040,33           |
| Importo complessivo soggetto a ribasso d'asta   | A.- A.1         | € 687.777,71          |
| Importo netto lavori affidati (ribasso 29,8728 %)   |                 | € 534.359,58          |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  |                 |                       |
| (impegni di spesa - oneri fiscali compresi)   |                 |                       |
| I.V.A. sui lavori   |                 | € 117.559,11          |
| Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento (0,5% di A)   | 0,5% di A       | € 3.699,09            |
| Progettazione e studi su modello, ambientali, paesaggistici e CSP   |                 | € 93.745,60           |
| Direzione Lavori, M.C., CSE   |                 | € 38.223,67           |
| Studio Geologico e Sedimentologico e relative indagini  |                 | € 21.036,76           |
| Assistenza geologica alla D.L.  |                 | € 6.231,05            |
| Rilievi topografici/batimetrici; video transetti; prelievi per indagini   |                 | € 22.990,00           |
| Collaudi  |                 | € 1.997,66            |
| Attività di monitoraggio - Rilievi topobadimetrici - Indagini in corso d'opera - Oneri di conferimento in discarica |                 | € 10.000,00           |
| Spese pubblicazioni, gara, versamenti AVCP, etc.  |                 | € 5.000,00            |
| Imprevisti (oneri compresi) ed arrotondamenti   |                 | € -                   |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                 | <b>€ 320.482,94</b>   |
| <b>ECONOMIE DI APPALTO</b>  |                 | <b>€ 145.157,48</b>   |
| <b>TOTALE COPERTURA FINANZIARIA</b>   | <b>A.+B.+C.</b> | <b>€ 1.000.000,00</b> |

- VISTA** la nota prot/UC n. 223 del 22.01.2013, con la quale il RUP arch. Giovanni Piero Di Magro ha trasmesso l'approvazione – ai sensi dell'art. 132, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 161, c. 9 del D.P.R. 207/2010 – della perizia di variante e suppletiva dell'intervento, con relativa rimodulazione del Quadro Economico, cui ha apportato, rispetto alla sopraccitata P.V.S. redatta dal D.L., alcune modifiche, così come appresso riportato:



| QUADRO TECNICO ECONOMICO P.V.S. |  |           |   |                   |                       |
|---------------------------------|--|-----------|---|-------------------|-----------------------|
| <b>A</b>                        | <b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>                                  |           |   |                   |                       |
| A.1                             | Lavori   |           | € | 739.818,04        |                       |
| A.2                             | Lavori a Misura al netto degli oneri sicurezza                     | (A.1-A.3) | € | 687.777,71        |                       |
| A.3                             | Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)                           | 7,03421%  | € | 52.040,33         |                       |
| A.4                             | Importo lavori al netto del ribasso d'asta (29,8728%)              |           | € | 482.319,25        |                       |
|                                 | Importo netto lavori affidati                                      | (A.3+A.4) | € | <b>534.359,58</b> | <b>€ 534.359,58</b>   |
| <b>B</b>                        | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                   |           |   |                   |                       |
| B.1                             | IVA sui lavori   |           | € | 117.559,11        |                       |
| B.2                             | Ufficio del R.U.P. (25% del 2% dell'importo dei lavori)            |           | € | 3.438,89          |                       |
| B.3                             | Attività supporto al R.U.P. 9% incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006   |           | € | -                 |                       |
| B.4                             | Progettazione, studi ambientali paesaggisti e CSP                  |           | € | 93.745,60         |                       |
| B.5                             | Direzione Lavori, Misure e contabilità e CSE                       |           | € | 38.223,67         |                       |
| B.6                             | Studio geologico e sedimentologico e relative indagini             |           | € | 21.036,77         |                       |
| B.7                             | Assistenza geologica alla D.L.                                     |           | € | 6.231,05          |                       |
| B.8                             | Rilievi Topo/batimetrici, video transetti, prelievi indagini       |           | € | 22.990,00         |                       |
| B.9                             | Collaudo statico   |           | € | 1.997,66          |                       |
| B.10                            | Attività di monitoraggio, rilievi, Indagini, Oneri conf. Discarica |           | € | 10.000,00         |                       |
| B.11                            | Spese pubblicazione, gara  |           | € | 5.561,21          |                       |
| B.12                            | Contributo AVCP  |           | € | 375,00            |                       |
| B.13                            | Imprevisti   |           | € | -                 |                       |
| B.14                            | Rilievo sismoacustico multifrequenza indagini archeologica         |           | € | 3.569,50          |                       |
| B.15                            | Assicurazione R.U.P.   |           | € | 1.000,00          |                       |
|                                 | Totale Somme a disposizione  |           | € | <b>325.728,46</b> | <b>€ 325.728,46</b>   |
|                                 | <b>TOTALE</b>  |           |   |                   | <b>€ 860.088,04</b>   |
| <b>C</b>                        | <b>ECONOMIE DI APPALTO</b>   |           |   |                   | <b>€ 139.911,96</b>   |
|                                 | <b>TOTALE COPERTURA FINANZIARIA</b>                                | (A+B+C)   |   |                   | <b>€ 1.000.000,00</b> |

**RITENUTE** condivisibili le motivazioni adottate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione dell'approvazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

**CONSIDERATO** che, per l'attuazione delle opere previste in perizia, è necessario provvedere ad un ulteriore impegno pari ad € 67.715,86, come emerge dal Quadro Economico rappresentato successivamente, oggetto del presente Decreto Commissariale;

**RITENUTO**, pertanto, necessario prendere atto dell'approvazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della Perizia di Variante e Suppletiva e della relativa rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010,

## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

### Articolo 2

Si prende atto dell'approvazione, da parte del R.U.P., della Perizia di Variante e Suppletiva relativa all'intervento **ME 178 A "Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)"**, e si approva il nuovo quadro tecnico economico così come predisposto dal RUP, comportante un importo dei lavori, comprensivo di oneri della sicurezza, pari ad **€ 534.359,58** ed **€ 325.728,46** per somme a disposizione dell'Amministrazione e pertanto per l'importo complessivo di **€ 860.088,04**.



### Articolo 3

A seguito dell'approvazione della sopraccitata perizia, il Quadro Economico d'impegno di cui al Decreto Commissariale n. 617 del 30 luglio 2013, è così rimodulato:

| QUADRO ECONOMICO DI RIMODULAZIONE IMPEGNO |  |                   |               |                     |
|---|--|-------------------|---------------|---------------------|
| A   | IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI   |                   | Q.T.E. P.V.S. |                     |
| A.1                                       | Lavori   |                   | € 739.818,04  |                     |
| A.2                                       | Lavori a Misura al netto degli oneri sicurezza                     | (A.1-A.3)         | € 687.777,71  |                     |
| A.3                                       | Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)                           | 7,03421%          | € 52.040,33   |                     |
| A.4                                       | Importo lavori al netto del ribasso d'asta (29,8728%)              |                   | € 482.319,25  |                     |
|   | Importo netto lavori affidati                                      | (A.3+A.4)         | € 534.359,58  | € 534.359,58        |
| B   | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                          |                   |               |                     |
| B.1                                       | IVA sui lavori   |                   | € 117.559,11  |                     |
| B.2                                       | Ufficio del R.U.P. (25% del 2% dell'importo dei lavori)            |                   | € 3.438,89    |                     |
| B.3                                       | Attività supporto al R.U.P. 9% incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006   |                   | € -           |                     |
| B.4                                       | Progettazione, studi ambientali paesaggisti e CSP                  | D.C. 204/13       | € -           |                     |
| B.5                                       | Direzione Lavori, Misure e contabilità e CSE                       |                   | € 38.223,67   |                     |
| B.6                                       | Studio geologico e sedimentologico e relative indagini             |                   | € 21.036,77   |                     |
| B.7                                       | Assistenza geologica alla D.L.                                     |                   | € 6.231,05    |                     |
| B.8                                       | Rilievi Topo/batimetrici, video transetti, prelievi indagini       | D.C. 204/13       | € -           |                     |
| B.9                                       | Collaudo statico   |                   | € 1.997,66    |                     |
| B.10                                      | Attività di monitoraggio, rilievi, Indagini, Oneri conf. Discarica |                   | € 10.000,00   |                     |
| B.11                                      | Spese pubblicazione, gara  | D.C. 321 e 403/13 | € 2.917,18    |                     |
| B.12                                      | Contributo AVCP  | D.C. 572/13       | € -           |                     |
| B.13                                      | Imprevisti   |                   | € -           |                     |
| B.14                                      | Rilevo sismoacustico multifrequenza indagini archeologica          |                   | € 3.569,50    |                     |
| B.15                                      | Assicurazione R.U.P.   |                   | € 1.000,00    |                     |
|   | Totale Somme a disposizione  |                   | € 205.973,83  | € 205.973,83        |
|   | <b>TOTALE</b>  |                   |               | <b>€ 740.333,41</b> |

### Articolo 4

Al superiore impegno integrativo della spesa di € 67.715,86, necessario per la realizzazione dell'intervento ME 178 A "Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)", di cui al superiore Quadro di rimodulazione impegno somme, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui dell'art. 4 del citato Atto Integrativo all'Accordo di Programma, fino alla concorrenza della quota nazionale messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la tesoreria provinciale dello stato, sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, nell'ambito dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, oggetto del finanziamento dell'intervento ME 178 A "Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)" nel comune di Capri Leone.

### Articolo 5

Il presente Decreto sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori nonché al servizio Ragioneria e al servizio Monitoraggio e Gestione Economica degli Interventi dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza.



Il Commissario Straordinario Delegato  
(Dott. Maurizio Croce)