



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 58 del 10 FEB. 2014

ME 071 A - Comune di FRAZZANO’(ME) “Consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro”. CUP J95D13000090001 CIG 4993330245 - Presa d’atto e approvazione perizia di variante e suppletiva – Rimodulazione quadro economico di impegno e integrazione impegno di spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;



PRECISATO che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

CONSIDERATO che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma contraddistinti dal codice di identificazione "A", è compreso l'intervento individuato con il ME 071 A- Comune di FRAZZANO' (ME) "Consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro";

RICHIAMATI:

- il decreto Commissariale **n. 2 del 12/01/2012** con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Fabio Marino del Comune di Frazzanò;
- il decreto Commissariale **n. 33 del 23/01/2012** con il quale è stato nominato supporto al RUP il Geom. Piero Nicolichia, in servizio presso la struttura del Commissario Straordinario Delegato;
- il decreto Commissariale **n. 41 del 26.01.2012** con il quale sono state finanziate le indagini preliminari per i lavori di "Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro" per un importo complessivo pari a € 27.226,15;
- il decreto Commissariale **n. 61 del 13/2.2012** con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento ME 071A -"Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragala' in corrispondenza del quartiere Serro" Comune di Frazzano" a favore della Società SCANCARELLO GAETANO, con sede in PALERMO – VIA UGO BETTI, 3 cap: 90147 - con un ribasso percentuale del 30,2430% corrispondenti a € 153.058,54 oltre a € 5.569,98 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso,
- il decreto Commissariale **n. 392 del 30.07.2012** con il quale si è proceduto ad impegnare e liquidare l'importo complessivo di € 13.234,83 IVA compresa, a favore della società GEO PLANTS srl, per l'esecuzione delle indagini preliminari ai lavori di "Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro";
- il Decreto Commissariale **n° 35 del 21/01/2013** con il quale è stato approvato, finanziato e dichiarato di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME 071 A denominato "Consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro" nel Comune di Frazzanò (ME) per un importo complessivo di € 300.000,00



219.416,74 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 5.3569,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 75.013,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il Decreto Commissariale n° 91 del 08/02/2013 con il quale si è proceduto a rimodulare il quadro tecnico economico dell'intervento ME 071 A, rettificando il Decreto Commissariale n° 35/13 di finanziamento per tenere conto delle somme già finanziate per l'esecuzione del piano di indagini, e determinando conseguentemente il finanziamento dell'intervento ME 071 A, al netto dell'importo di € 13.234,83 relativo al piano di indagini preliminari, nella misura di € 286.765,17 di cui € 219.416,74 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 5.3569,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 61.778,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il Decreto Commissariale n° 178 del 11/03/2013 con il quale è stato approvato lo schema di lettera di invito alla procedura di gara ai sensi dell'art. 122 del d.lgs 163/2006 relativa all'intervento ME 071A - "Consolidamento del centro abitato a monte della via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro" Comune di Frazzanò, per un importo oggetto d'appalto pari € 224.986,72, distinti in € 219.416,74 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 5.569,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.
- il Decreto Commissariale n° 217 del 25/03/2013 con il quale è stata nominata la Commissione di gara relativa all'intervento ME 071_A;
- il Decreto Commissariale n° 275 del 15/04/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori relativi all'intervento ME 071 A "Consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro" nel Comune di Frazzanò (ME), alla società SCANCARELLO GAETANO, con sede a Palermo, Via Ugo Betti 3, con un ribasso percentuale pari al 30,2430 % per un importo complessivo di € 191.940,51, IVA compresa;
- il Decreto Commissariale n° 323 del 07/05/2013 con il quale sono stati disposti l'impegno e il pagamento del complessivo importo di € 1.978,55 a favore dei componenti della commissione di gara nominati con D.C. 217 del 25/03/2013 a valere sul finanziamento dell'intervento di cui al Decreto Commissariale 91 del 08/02/2013;
- il Decreto Commissariale n° 331 del 09/05/2013 con il quale è stato disposto l'avvio del procedimento finalizzato alla espropriazione delle aree oggetto dell'intervento ME 071 A, e di avvalersi del Comune di Frazzanò (ME) per la predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari per l'espletamento delle procedure di espropriazione relativi all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, nominando a tal fine Responsabile Unico del Procedimento di espropriazione ed occupazione temporanea delle aree oggetto dell'intervento il Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Frazzanò o, in caso di carenza della suddetta qualifica all'interno del Comune di Frazzanò, del RUP dei lavori di che trattasi.
- il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto in data 12/06/2013 tra il Commissario Straordinario e la società SCANCARELLO GAETANO, con sede a Palermo, Via Ugo Betti 3 e registrato il 27.06.2013;
- il Decreto Commissariale n° 572 del 17/07/2013 con il quale si è proceduto ad impegnare e liquidare l'importo di € 225,00 a favore dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) per l'intervento ME 071 A;
- il Decreto Commissariale n° 608 del 29/07/2013 con il quale è stato conferito l'incarico



di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento ME 071 A all'ing. Fabio Marino, già Responsabile Unico del Procedimento nominato con decreto commissariale n° 02/12;

- il Decreto Commissariale n° 656 del 08/08/2013 con il quale è stato impegnato l'importo € 242.164,33 per la realizzazione dell'intervento ME 071 A - *Comune di FRAZZANO (ME) "Consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del quartiere Serro"*;

ACCERTATO che l'ammontare complessivo delle somme impegnate per l'attuazione dell'intervento ME 071 A è quello risultante dal seguente prospetto:

DECRETO	DATA	OGGETTO	IMPORTO
392	30/07/12	Impegno e liquidazione piano indagini geognostiche preliminari	13.234,83
323	07/05/13	Impegno e pagamento componenti commissione di gara	1.978,55
572	17/07/13	Impegno e liquidazione contributo AVCP	225,00
656	08/08/13	Impegno somme a seguito espletamento gara	242.164,33
		TOTALE SOMME IMPEGNATE	257.602,71

VISTA la nota prot 5115 del 18/11/2013, assunta al protocollo commissariale n° 6977 del 19/11/2013, con la quale l'Ing. Fabio Marino, nella qualità sia di Direttore dei Lavori nominato con decreto commissariale n° 608/2013 che di RUP dell'intervento in oggetto specificato, ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) D. Lgs 163/2006 con le seguenti motivazioni:

1. Le vibrazioni indotte dalla macchina perforatrice hanno causato il distacco di porzioni del muro a gravità posto a monte della linea di impostazione della nuova palificata prevista in progetto;
2. Le condizioni di degrado del muro a gravità non consentono il proseguimento delle attività lavorative, rendendosi necessario procedere alla preventiva demolizione per tratti del muro stesso;
3. La demolizione del muro a gravità consentirebbe di ovviare all'inconveniente del restringimento della carreggiata della strada adiacente, potendosi spostare l'estradosso del muro su pali da realizzare.

VISTA la nota prot. 7106 del 25/11/2013 con la quale il Commissario Straordinario, valutata la non imputabilità alla stazione appaltante e la non prevedibilità al momento della stipula del contratto delle esigenze rappresentate dal RUP nella propria nota prot. 5115 del 18/11/2013, ha autorizzato la redazione della variante in corso d'opera all'intervento ME 071 A;

VISTA la nota prot. 244 del 22/01/2014, assunta al protocollo commissariale n° 282 del 23/01/2014 con la quale il RUP Ing. Fabio Marino ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva dei lavori;

VISTO l'accertamento del RUP del 22/01/2014 ai sensi dell'art. 161 comma 7 e comma 8 DPR 207/2010, in ordine alla sussistenza delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 132 comma 1 lettera b) D.Lgs 163/2006 consentono di disporre la redazione della perizia di variante e suppletiva;

VISTA l'approvazione della perizia di variante resa dal RUP in data 23/01/2014 ai sensi dell'art. 161 comma 9 DPR 207/2010;



PRESO ATTO del quadro tecnico economico della perizia di variante come approvata dal RUP e di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS	Importo
a.1	Importo dei lavori a base d'asta	284.502,89
a.2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	3.254,43
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	281.248,46
	a detrarre ribasso d'asta	85.057,97
a.1.a	Importo lavori al netto ribasso d'asta e oneri sicurezza	196.190,49
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso diretti	3.254,43
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso indiretti	3.212,30
A	Totale lavori e oneri sicurezza 8importo netto contrattuale)	202.657,22
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori, imposte e contributi dovuti per legge	44.584,59
b.2	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006)	5.754,30
b.3	Indennità occupazione definitive, temporanee, spese correlate	27.075,00
b.4	Indagini geologiche IVA compresa	13.234,83
b.5	Collaudo statico	1.499,34
b.6	Spese pubblicità e bando	1.978,55
b.7	Contributo AVCP	225,00
b.8	Imprevisti (< 10%)	1.500,00
B.9	caratterizzazione e analisi materiali	1.300,00
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	97.151,61
	TOTALE A+B	299.808,83
C	Economie	191,17
	TOTALE GENERALE A+B+C	300.000,00

RILEVATO in particolare che il RUP, nell'approvare la perizia di variante e suppletiva, ha accertato la sussistenza di cause, condizioni e presupposti che a norma dell'art. 132 comma 1 lettera b) D.Lgs 163/2006 consentono di disporre la perizia di variante e suppletiva, attestando a tal fine:

1. La non prevedibilità delle variazioni determinate da eventi non noti e non prevedibili nella fase progettuale, che non hanno comportato modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
2. Che le variazioni rese necessarie sono finalizzate al miglioramento complessivo dell'opera e alla sua funzionalità;
3. Che le variazioni non comportano modifiche sostanziali rispetto ai pareri già acquisiti sul progetto originario;
4. Che l'incremento dell'importo contrattuale, pari al 27,76%, supera il quinto d'obbligo, rendendosi pertanto necessario sottoscrivere ai sensi dell'art. 161 comma 4 DPR 207/2010 apposito atto aggiuntivo al contratto principale;
5. Che per l'esecuzione dei maggiori lavori si rende necessario, secondo quanto stimato dal RUP, un incremento di 45 del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;
6. Che, ai sensi dell'art. 163 DPR 207/2010 sono stati concordati, per l'esecuzione delle

opere suppletive, n° 21 nuovi prezzi dei quali n° 19 desunti dal prezzario regionale 2009 e n° 2 determinati in base ad analisi;

7. Che la perizia è stata sottoscritta per accettazione dall'impresa esecutrice, non rendendosi pertanto necessario l'avvio del procedimento previsto dall'art. 161 comma 13 DPR 207/2010;
8. Che il maggiore onere per l'esecuzione delle opere trova copertura entro il limite del finanziamento dell'intervento di cui al decreto commissariale 35 del 21/01/2013 attingendo alle somme per imprevisti e ad altre economie accertate rispetto al quadro economico dell'intervento.

RILEVATO che, in dipendenza dall'approvazione della perizia di variante e suppletiva, si rende necessario integrare la somme impegnate dell'importo di € 42.206,12;

VISTA la nota prot 538 del 10/02/2014 con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica della struttura commissariale ha proposto al Commissario Straordinario: a) di prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva così come approvata dal RUP in data 23/01/2014; b) di rimodulare il quadro economico di impegno; c) di impegnare l'ulteriore somma di € 42.206,12 per la completa realizzazione dell'intervento ME 071 A;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva così come approvata dal RUP in data 23/01/2014 ai sensi dell'art. 161 comma 9 DPR 207/2010 con il quadro tecnico economico di seguito riportato:



	QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS	Importo
a.1	Importo dei lavori a base d'asta	284.502,89
a.2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	3.254,43
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	281.248,46
	a detrarre ribasso d'asta	85.057,97
a.1.a	Importo lavori al netto ribasso d'asta e oneri sicurezza	196.190,49
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso diretti	3.254,43
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso indiretti	3.212,30
A	Totale lavori e oneri sicurezza 8importo netto contrattuale)	202.657,22
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori, imposte e contributi dovuti per legge	44.584,59
b.2	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006)	5.754,30
b.3	Indennità occupazione definitive, temporanee, spese correlate	27.075,00
b.4	Indagini geologiche IVA compresa	13.234,83
b.5	Collaudo statico	1.499,34
b.6	Spese pubblicità e bando	1.978,55
b.7	Contributo AVCP	225,00
b.8	Imprevisti (< 10%)	1.500,00
B.9	caratterizzazione e analisi materiali	1.300,00
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	97.151,61
	TOTALE A+B	299.808,83
C	Economie	191,17
	TOTALE GENERALE A+B+C	300.000,00

Articolo 3

Rimodulare il quadro economico di impegno di cui al decreto commissariale n° 656/2013 a seguito dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva come segue:



	QUADRO ECONOMICO DI IMPEGNO	Importo
a.1	Importo dei lavori a base d'asta	284.502,89
a.2	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	3.254,43
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	281.248,46
	a detrarre ribasso d'asta	85.057,97
a.1.a	Importo lavori al netto ribasso d'asta e oneri sicurezza	196.190,49
a.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso diretti	3.254,43
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso indiretti	3.212,30
A	Totale lavori e oneri sicurezza (importo netto contrattuale)	202.657,22
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	IVA sui lavori, imposte e contributi dovuti per legge	44.584,59
b.2	Incentivi (ex art. 92 comma 5 D. Lgs. 163/2006)	5.754,30
b.3	Indennità occupazione definitive, temporanee, spese correlate	27.075,00
b.4	Indagini geologiche IVA compresa	-
b.5	Collaudo statico	1.499,34
b.6	Spese pubblicità e bando	-
b.7	Contributo AVCP	-
b.8	Imprevisti (< 10%)	1.500,00
B.9	caratterizzazione e analisi materiali	1.300,00
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	81.713,23
	TOTALE A+B	284.370,45

Articolo 4

Nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, richiamato in premessa, impegnare la ulteriore somma di € 42.206,123 per la realizzazione dell'intervento ME 071 A - Comune di FRAZZANO'(ME) "Consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragala in corrispondenza del quartiere Serro"

Articolo 5

Il presente Decreto sarà trasmesso al R.U.P. nonché ai Servizi di Ragioneria e M.G.E.I. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per i rispettivi seguiti di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(dott. Maurizio Croce)

