



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 158 del 31 MAR. 2014

ME 126 A “Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio- Sciortino”.

CUP J15D13000050001 CIG 4940583A0F

Presa d’atto 1ª perizia di variante e rimodulazione quadro economico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA la nota del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inviata a mezzo mail ed assunta al prot/UC n. 440 del 04.02.2014, con la quale si invita il Commissario Straordinario Delegato a garantire la continuità amministrativa e gestionale ordinaria, nelle more del perfezionamento dell' *iter* della registrazione del D.P.C.M. di nomina;

PRECISATO che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all' articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

VISTO che, nell' ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all' Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l' intervento individuato con il codice ME 126 A "Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio- Sciortino –Comune di Tortorici";

VISTO il Decreto Commissariale n. 307 del 04.11.2011 con il quale si è provveduto a finanziare la somma di € 26.624,94 per le esecuzione delle indagini geognostiche e geologiche preliminari alla progettazione;

VISTO il Decreto Commissariale n. 312 del 09.11.2011 con il quale si è provveduto, tra l' altro, ad impegnare e pagare il contributo AVCP, per un importo complessivo di € 30,00 a valere sul decreto di finanziamento 307 del 04/11/2011;

VISTO il decreto commissariale n. 144 del 2 aprile 2012 con il quale è stato nominato il Geom. Rindina Calanni Carmelo dell' Ufficio Tecnico del comune di Tortorici, Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell' arch. Giovanni Piero di Magro funzionario in servizio presso l' Ufficio del commissario straordinario delegato;

VISTO il Decreto Commissariale n. 273 del 11.06.2012 con il quale si è provveduto ad impegnare e pagare alla ditta SGM la somma di € 14.738,78 relativa alla realizzazione delle indagini geognostiche preliminari a valere sul decreto di finanziamento 307 del 04/11/2011;

VISTO il Decreto Commissariale n. 337 del 11.07.2012 con il quale sono state impegnate e pagate somme per un importo di € 90,90 per i compensi dovuti alla commissione di gara a valere sul decreto di finanziamento 307 del 04/11/2011

VISTO il Decreto Commissariale n. 573 del 06 novembre 2012 con il quale è stato disposto di approvare, finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell' intervento codificato ME 126 A "Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio- Sciortino –Comune di Tortorici per un importo complessivo di € 473.375,06;

VISTO il decreto Commissariale n. 242 del 2/04/2013 con il quale si è disposta l' aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l' affidamento dei lavori per la realizzazione dell' intervento in oggetto a favore della Ditta MATINA GEOM GIOVANNI, via Ugo La Malfa, 32, 32026 Favara (AG) con un ribasso percentuale del 30,1285% corrispondente a € 202.413,12 per i lavori, oltre a € 10.306,60 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, per un importo pari a € 212.719,72;



VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 09.05.2013 con la ditta MATINA GEOM. GIOVANNI per un importo complessivo di € 212.719,72 oltre I.V.A., di cui € 202.413,12 come importo netto dei lavori, corrispondente ad un ribasso percentuale del 30,1285% ed € 10.306,60 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso

VISTO il Decreto Commissariale n. 769 del 25.09.2013 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 363.140,93 di cui € 212.719,72 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 150.421,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato nel QTE di impegno


QUADRO TECNICO ECONOMICO

	VOCI	IMPORTI
A.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 202 413,12
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10 306,60
A	Totale lavori compreso sicurezza	€ 212 719,72
	Somme a disposizione	
B.1	IVA 21% sui Lavori	€ 44 671,14
B.2	Allacciamenti pubblici servizi	€ 1 850,00
B.3	Imprevisti	€ 35 795,69
B.4	Acquisizione aree o immobili	€ 13 534,02
B.5	Spese tecniche Progettazione, D.l. e cont., Coord. Sicurezza proget. ed esecuzione (comprensivo oneri e iva)	€ 36 301,82
B.6	Spese tecniche collaudo statico (comprensivo oneri e iva)	€ 6 128,53
B.7	Incentivi ai sensi dell'art.92, comm. 5 d.lgs. 163/06 Geologo, RUP e supp. RUP	€ 2 640,00
B.8	Spese pubblicità e commissione gara	€ 0,00
B.9	Contributo AVCP	€ 0,00
B.10	Indagini geognostiche preliminari	
B.11	Oneri di accesso a discarica	€ 9 500,00
B	Totale somme a disposizione	€ 150 421,20
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 363 140,93

VISTO l'art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n.98 (come da ultimo modificato dall'art. 11, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n.76) con il quale si è disposto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013;

VISTA la nota prot. 2291 del 18.02.2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 806 del 25.02.2014, con la quale il geom. Carmelo Rindina Calanni nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L., corredata dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale opere in variante;
- Sezioni zona muri in c.a.;
- Computo movimenti terra;
- Nuova planimetria opere di sostegno;
- Planimetria (Ristrutturazione e risistemazione convogliamento acque pluviali);
- Computo metrico estimativo e quadro economico;
- Analisi nuovi prezzi;
- Elenco nuovi prezzi;
- Quadro comparativo;
- Libretto dei ferri;
- Competenze tecniche (collaudo statico);
- Schema atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
-



VISTA l'approvazione tecnica della suddetta perizia di variante e suppletiva da parte del RUP, riportante il QTE di perizia con delle discrasie;

RITENUTO pertanto, opportuno provvedere d'ufficio alla rimodulazione del succitato quadro tecnico economico come di seguito riportato:

	VOCI	IMPORTI	
A.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 342 545,70	
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10 306,60	
	Totale lavori compreso sicurezza	€ 352 852,30	
	Ribasso d'asta del 30,1285%	€ 104 409,02	
A	Importo netto dei lavori	€ 252 443,28	€ 252 443,28
	Somme a disposizione		
B.1	IVA 22% sui Lavori	€ 55 537,52	
B.2	Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00	
B.3	Imprevisti	€ 0,00	
B.4	Acquisizione aree o immobili	€ 13 534,02	
B.5	Spese tecniche Progettazione, D.I. e cont., Coord. Sicurezza proget. ed esecuzione (comprensivo oneri e iva)	€ 36 301,82	
B.6	Spese tecniche collaudo statico (comprensivo oneri e iva)	€ 6 128,53	
B.7	Incentivi ai sensi dell'art.92, comm. 5 d.lgs. 163/06 Geologo, RUP e supp. RUP	€ 2 640,00	
B.8	Spese pubblicità e commissione gara	€ 952,64	
B.9	Contributo AVCP	€ 255,00	
B.10	Indagini geognostiche preliminari	€ 14 738,78	
B.11	Oneri di accesso a discarica	€ 8 030,10	
	Economie derivanti dal ribasso d'asta del 30,1285%	€ 89 703,53	
	IVA 22% sulle economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 19 734,78	
B	Totale somme a disposizione	€ 247 556,72	€ 247 556,72
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 500 000,00

RITENUTO di prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori "Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio- Sciortino", approvata dal RUP e dell'aumento dell'IVA dal 21% al 22% e di impegnare la somma di € 11.474,34, scaturita dalla differenza dell'importo impegnato con il Decreto Commissariale n. 769 del 25.09.2013 e l'importo necessario per la copertura finanziaria dei lavori della perizia di variante e suppletiva, nonché delle voci correlate.

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei



lavori relativi ai lavori “Muri su pali e raccolta acque Zona S. Antonio- Sciortino – Comune di Tortorici”, individuato con il codice ME 126 A, e dell’aumento dell’IVA dal 21% al 22%.

Articolo 3

Di impegnare la ulteriore somma di € 11.474,34 ad integrazione dell’impegno effettuato con il Decreto Commissariale n. 769 del 25.09.2013 a valere sul finanziamento effettuato con Decreto Commissariale n. 573 del 06 novembre 2012 e di rimodulare il quadro economico d’impegno di seguito riportato:

	VOCI	IMPORTI	
A.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 342 545,70	
A.2	Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10 306,60	
	Totale lavori compreso sicurezza	€ 352 852,30	
	Ribasso d'asta del 30,1285%	€ 104 409,02	
A	Importo netto dei lavori	€ 252 443,28	€ 252 443,28
	Somme a disposizione		
B.1	IVA 22% sui Lavori	€ 55 537,52	
B.2	Allacciamenti pubblici servizi	€ 0,00	
B.3	Imprevisti	€ 0,00	
B.4	Acquisizione aree o immobili	€ 13 534,02	
B.5	Spese tecniche Progettazione, D.I. e cont., Coord. Sicurezza proget. ed esecuzione (comprensivo oneri e iva)	€ 36 301,82	
B.6	Spese tecniche collaudo statico (comprensivo oneri e iva)	€ 6 128,53	
B.7	Incentivi ai sensi dell'art.92, comm. 5 d.lgs. 163/06 Geologo, RUP e supp. RUP	€ 2 640,00	
B.8	Spese pubblicità e commissione gara	€ 0,00	
B.9	Contributo AVCP	€ 0,00	
B.10	Indagini geognostiche preliminari	€ 0,00	
B.11	Oneri di accesso a discarica	€ 8 030,10	
B	Totale somme a disposizione	€ 122 171,99	€ 122 171,99
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 374 615,27

Articolo 4

Il presente Decreto sarà trasmesso al R.U.P., al Direttore dei Lavori nonché ai Servizi di Ragioneria e M.G.E.I. dell’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per i rispettivi seguiti di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato
(Dott. Maurizio Croce)

