



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO


“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 172 del 11 APR. 2014

ME 088 A “Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro” nel comune di Messina - CUP J45D12000090001; CIG 4220705BFO
Presa d’atto Perizia di Variante n. 3° e rimodulazione Quadro Economico ed integrazione impegno di spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fg. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio



11-11-11



idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;

- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato in data 03 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2014 al nr. 536, con il quale l'incarico conferito al dott. Maurizio Croce con il D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, è stato prorogato per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice **ME 088 A**, riguardante l'esecuzione di "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" nel comune di Messina per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 203 del 4 maggio 2012 con cui è stata confermata la nomina, avvenuta con Determina Sindacale n. 235618 del 20 settembre 2010, dell'ing. Salvatore Bartolotta, dirigente dell'UTC di Messina, quale Responsabile del Procedimento relativo all'intervento *de quo*;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 328 del 10 luglio 2012 con cui è stato nominato l'ing. Antonino Sutera come Direttore Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di Esecuzione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 192 del 26 aprile 2012, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 2.132.903,24 oggetto d'appalto, distinti in € 2.068.916,14 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.987,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 867.096,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 382 del 20 luglio 2012 con cui i lavori di "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento"



Bordonaro” sono stati aggiudicati in via definitiva all’A.T.I. PETTINATIO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, avente sede in Messina – CAP 98123, via Ugo Bassi 31, per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 26,6637 %, di € 1.581.253,65 IVA esclusa;

- VISTO** il contratto d’appalto stipulato il 24 luglio 2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e l’A.T.I. PETTINATIO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, debitamente registrato in data 1 agosto 2012 presso l’Agenzia Roma 2 al n. 17110 - serie 3;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 169 del 8 marzo 2013 con il quale, tra l’altro, tenuto conto degli impegni e pagamenti già effettuati, si è provveduto ad impegnare – sulla base della nota del 01.03.2013 del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ufficio del Commissario – per la realizzazione dell’intervento *de quo*, l’importo complessivo di € **2.239.939,74**, a valere sul Decreto Commissariale n. 192 del 26 aprile 2012 di finanziamento dell’intervento;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 372 del 21 maggio 2013 con il quale, si è proceduto alla Presa d’atto approvazione prima Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione Quadro Economico ed integrazione impegno di spesa di € **16.144,30**;
- VISTA** la nota prot. 275959 del 21 novembre 2013 del Dipartimento Urbanizzazioni Primarie e Secondarie del comune di Messina, acquisita in data 22 novembre 2013 al protocollo di questo Ufficio al n. 7044, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ing. Salvatore Bartolotta autorizza la redazione della Seconda perizia di Variante Suppletiva;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1068 del 06 dicembre 2013 con il quale, si è proceduto alla Presa d’atto approvazione della seconda Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione Quadro Economico ed integrazione impegno di spesa € **530.079,59**;
- VISTA** la nota del 09 dicembre 2013 del Direttore dei Lavori ing. Antonino Sutura, assunta in data 20 dicembre 2013 al prot./UC n. 7776, con la quale è stata trasmessa la terza Perizia di Variante non Suppletiva;
- VISTA** la nota prot. n. 301548 del 23 dicembre 2013 del Dipartimento Urbanizzazioni Primaria e Secondaria del Comune di Messina, acquisita in data 24 dicembre 2013 al prot./U.C. n. 7853, con la quale il RUP ha trasmesso il parere favorevole relativo alla terza Perizia di Variante non Suppletiva redatta dal D.L. ing. Sutura, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, di € 2.041.150,98 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 82.597,33, a seguito di una diminuzione dell’importo dei lavori pari a € 4.580,22;
- VISTA** la nota prot. n. 2014/84923 del 31 marzo 2014, con la quale il RUP del comune di Messina, ha trasmesso il Q.E. relativo alla III Perizia di Variante;
- PRESO ATTO** del prescritto parere favorevole, espresso in linea tecnica dal RUP della 3° Perizia di Variante non Suppletiva, redatta ai sensi dell’art. 132, comma 1/b primo periodo del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del relativo Quadro Economico, trasmessi con le sopracitate note;
- CONSIDERATO** che, conseguentemente all’approvazione tecnica della succitata terza P.V., il maggiore importo reso necessario per le competenze tecniche deve essere atteso



parte dalle voci "Competenze tecniche per frazionamenti" e "Monitoraggio inclinometrico e piezometrico", così come di seguito specificato;

QUADRO TECNICO ECONOMICO III PERIZIA DI VARIANTE

LAVORI

| | |
|--|-----------------------|
| Importo lordo lavori da P.V.S. N.2 | € 2.759.422,37 |
| Importo lordo economie da P.V. N.3 | -€ 6.178,10 |
| Importo lordo complessivo lavori di Perizia V. n.3 | € 2.753.244,27 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 82.597,33 |
| Importo perizia soggetto a ribasso d'asta | € 2.670.646,94 |
| Ribasso d'asta del 26,6637% pari a | € 712.093,29 |
| Importo lavori al netto del ribasso | € 1.958.553,65 |
| Importo totale lavori affidati (compresi oneri sicurezza) | € 2.041.150,98 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | |
|--|-----------------------|
| I.V.A. sui lavori per fatture emesse (21%) | € 305.046,00 |
| I.V.A. sui lavori per fatture da emettere (22%) | € 129.481,22 |
| Espropri ed occupazioni temporanee | € 12.940,82 |
| Oneri di registr., trascrizione, pubb.ne e notifiche | € 12.100,00 |
| Comp.ze tec. Uff. Espropri Comune Messina (6% del 2% su A.1) | € 3.303,89 |
| Competenze tecniche per frazionamenti | € 8.000,00 |
| Competenze tecniche Uff. Comune Messina (37,5% del 2% su A.1) | € 20.649,33 |
| Supporto al R.U.P. (4,5% del 2% su A.1) | € 2.477,92 |
| Progettazione Definitiva-Esecutiva | € 109.307,27 |
| Prestazione geologica fase progettazione | € 30.379,01 |
| Indagini geognostiche in sede di progettazione (D.C. 725/2012) | € 33.710,66 |
| Monitoraggio inclinometrico e piezometrico post operam (IVA 22%) | € 39.000,00 |
| D.L., Misura e Contabilità, C.S.E. (già contabilizzati iva 21%) | € 55.572,39 |
| D.L., Misura e Contabilità, C.S.E. (iva 22%) | € 46.644,31 |
| Competenze Perizia Variante e Suppletiva n. 1 | € 14.749,90 |
| Competenze Perizia Variante e Suppletiva n. 2 | € 15.089,53 |
| Competenze Perizia Variante non Suppletiva n. 3 | € 6.763,33 |
| Oneri ed iva su D.L., Misura e Contabilità, C.S.E., e PVS 1 (già contabilizzati iva 21%) | € 18.171,28 |
| Oneri ed iva su D.L., Misura e Contabilità, C.S.E., e PVS 2 - 3 (iva 22%) | € 19.143,39 |
| Assistenza geologica alla D.L. | € 16.819,60 |
| Prestazione geologica relativa alla (PVS2) | € 6.284,53 |
| Collaudo (fatture emesse) | € 12.584,00 |
| Collaudo (fatture da emettere) | € 15.611,06 |
| Spese di pubblicazione e gara d'appalto (DD.CC. 230/12, 393/12, | € 24.632,45 |
| Imprevisti (oneri compresi) | € 0,00 |
| Totale somme a disposizione | € 958.461,89 |
| Economie | € 387,13 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 3.000.000,00 |



CONSIDERATO che dal nuovo Quadro Economico emerge la necessità di un ulteriore impegno economico pari ad € **5.038,56** – ad integrazione dell'importo già impegnato (pari ad € 2.786.163,63) con D.C. 1068/2013;

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione dell'approvazione della sopracitata terza Perizia di Variante;

CONSIDERATO che nel prendere atto della terza Perizia di Variante non Suppletiva e del relativo Q.T.E., approvati dal R.U.P. è necessario procedere alla rimodulazione del Quadro Economico approvato con D.C. 1068/2013, impegnando l'ulteriore importo di € 5.038,56 necessario per l'attuazione dell'intervento;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010

DECRETA

Articolo 1


Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Si prende atto dell'approvazione da parte del RUP della terza Perizia di Variante non Suppletiva redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1/b primo periodo del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., riguardante l'esecuzione di *“Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro”* nel comune di Messina, comportante un nuovo importo dei lavori in riduzione, al netto del ribasso d'asta, di € **2.041.150,98** inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 82.597,33 e pertanto per un minore importo dei lavori pari a € **4.580,22**.

Articolo 3

Stante la rimodulazione delle varie voci di spesa, si prende atto e si approva il Quadro Tecnico Economico trasmesso dal RUP, che prevede un importo dei lavori pari a € **2.041.150,98** oneri sicurezza inclusi ed € **958.461,89** per somme a disposizione dell'amministrazione, come di seguito meglio specificato:



QUADRO TECNICO ECONOMICO III PERIZIA DI VARIANTE

LAVORI

| | |
|--|-----------------------|
| Importo lordo lavori da P.V.S. N.2 | € 2.759.422,37 |
| Importo lordo economie da P.V. N.3 | -€ 6.178,10 |
| Importo lordo complessivo lavori di Perizia V. n.3 | € 2.753.244,27 |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 82.597,33 |
| Importo perizia soggetto a ribasso d'asta | € 2.670.646,94 |
| Ribasso d'asta del 26,6637% pari a | € 712.093,29 |
| Importo lavori al netto del ribasso | € 1.958.553,65 |
| Importo totale lavori affidati (compresi oneri sicurezza) | € 2.041.150,98 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

| | |
|--|-----------------------|
| I.V.A. sui lavori per fatture emesse (21%) | € 305.046,00 |
| I.V.A. sui lavori per fatture da emettere (22%) | € 129.481,22 |
| Espropri ed occupazioni temporanee | € 12.940,82 |
| Oneri di registr., trascrizione, pubb.ne e notifiche | € 12.100,00 |
| Comp.ze tec. Uff. Espropri Comune Messina (6% del 2% su A.1) | € 3.303,89 |
| Competenze tecniche per frazionamenti | € 8.000,00 |
| Competenze tecniche Uff. Comune Messina (37,5% del 2% su A.1) | € 20.649,33 |
| Supporto al R.U.P. (4,5% del 2% su A.1) | € 2.477,92 |
| Progettazione Definitiva-Esecutiva | € 109.307,27 |
| Prestazione geologica fase progettazione | € 30.379,01 |
| Indagini geognostiche in sede di progettazione (D.C. 725/2012) | € 33.710,66 |
| Monitoraggio inclinometrico e piezometrico post operam (IVA 22%) | € 39.000,00 |
| D.L., Misura e Contabilità, C.S.E. (già contabilizzati iva 21%) | € 55.572,39 |
| D.L., Misura e Contabilità, C.S.E. (iva 22%) | € 46.644,31 |
| Competenze Perizia Variante e Suppletiva n. 1 | € 14.749,90 |
| Competenze Perizia Variante e Suppletiva n. 2 | € 15.089,53 |
| Competenze Perizia Variante non Suppletiva n. 3 | € 6.763,33 |
| Oneri ed iva su D.L., Misura e Contabilità, C.S.E., e PVS 1 (già contabilizzati iva 21%) | € 18.171,28 |
| Oneri ed iva su D.L., Misura e Contabilità, C.S.E., e PVS 2 - 3 (iva 22%) | € 19.143,39 |
| Assistenza geologica alla D.L. | € 16.819,60 |
| Prestazione geologica relativa alla (PVS2) | € 6.284,53 |
| Collaudo (fatture emesse) | € 12.584,00 |
| Collaudo (fatture da emettere) | € 15.611,06 |
| Spese di pubblicazione e gara d'appalto (DD.CC. 230/12, 393/12, | € 24.632,45 |
| Imprevisti (oneri compresi) | € 0,00 |
| Totale somme a disposizione | € 958.461,89 |
| Economie | € 387,13 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 3.000.000,00 |

Articolo 4

Per le motivazioni sopra esposte, al fine di attuare l'intervento, così come ridefinito nella succitata Terza Perizia di Variante, si integra l'impegno di cui al D.C. n. 169 del 08 marzo 2013, modificato ed integrato da D.C. 372 del 21 maggio 2013 e modificato ed integrato dal D.C. 1068/2013 di un'ulteriore somma di **€ 5.038,56** come riportato nel seguente quadro economico d'impegno:




QUADRO ECONOMICO IMPEGNO III PERIZIA DI VARIANTE

| | | | |
|-----------|--|-------------|-----------------------|
| A) | LAVORI | | |
| | Importo lavori al netto del ribasso | | € 1.958.553,65 |
| | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | | € 82.597,33 |
| | Importo totale lavori affidati (compresi oneri sicurezza) | | € 2.041.150,98 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| 1/B | I.V.A. sui lavori per fatture emesse (21%) | | € 434.527,22 |
| 2.1/B | Espropri ed occupazioni temporanee | | € 12.940,82 |
| 2.2/B | Oneri di registr., trascrizione, pubb.ne e notifiche | | € 12.100,00 |
| 3/B | Comp. tec. Uff. Espr. Comune Messina | | € 16.049,85 |
| 4.1/B | Prestazione geologica fase progettazione | | € 0,00 |
| 4.2/B | Progettazione Definitiva-Esecutiva | | € 0,00 |
| | D.L., Misura e Contabilità, C.S.E. (già contab.ti iva 21%) | € 55.572,39 | |
| | D.L., Misura e Contabilità, C.S.E. (iva 22%) | € 46.644,31 | |
| | Competenze Perizia Variante e Suppletiva n. 1 | € 14.749,90 | |
| | Competenze Perizia Variante e Suppletiva n. 2 | € 15.089,53 | |
| 4.3/B | Competenze Perizia Variante non Suppletiva n. 3 | € 6.763,33 | |
| | Oneri ed iva su D.L., Misura e Contabilità, C.S.E., e PVS 1 (già contabilizzati iva 21%) | € 18.171,28 | |
| | Oneri ed iva su D.L., Misura e Contabilità, C.S.E., e PVS 2 - 3 (iva 22%) | € 19.143,39 | |
| | D.L., Mis. e Cont., C.S.E. PVS incl. oneri ed iva (tot. 4.3/B) | | € 176.134,13 |
| 4.4/B | Collaudo (fatture emesse) | € 12.584,00 | |
| | Collaudo (fatture da emettere) | € 15.611,06 | |
| | Totale collaudo (tot. 4.4/B) | | € 28.195,06 |
| 4.5/B | Assistenza geologica alla D.L. | € 16.819,60 | |
| | Prestazione geologica relativa alla (PVS2) | € 6.284,53 | |
| | Totale prestazione geologica (tot. 4.5/B) | | € 23.104,13 |
| 4.6/B | Competenze tecniche per frazionamenti | | € 8.000,00 |
| 5/B | Indagini geognostiche in sede di progettazione (D.C. 725/2012) | | € 0,00 |
| 6/B | Monitoraggio inclinometrico e piezometrico post operam (IVA 22%) | | € 39.000,00 |
| 7/B | Spese di pubblicazione e gara d'appalto (DD.CC. 230/12, 393/12) | | € 0,00 |
| | Imprevisti (oneri compresi) | | € 0,00 |
| | Totale somme a disposizione | | € 750.051,21 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO | | € 2.791.202,19 |

Articolo 5

Il presente Decreto sarà trasmesso al RUP e al Servizio Ragioneria per quanto di competenza.


 Il Commissario Straordinario Delegato
 (dot. Maurizio Croce)

