



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 319 del 23 MAG. 2014

Atto Integrativo all’Accordo di Programma ex Deliberazione CIPE n. 8/2012 - **SR 186 A**
“Regimentazione acque e consolidamento scarpata - Casuzze Scalo Mandrie” nel comune di
Portopalo di Capo Passero. CUP J65D12000250001 - CIG 5210744971D.

Approvazione perizia di variante e rimodulazione quadro economico d’impegno


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

- VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. n. 297;
- VISTO** l’Atto Integrativo al suddetto Accordo di Programma, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011, reg. n. 141, fg. n. 104.
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;





- VISTO** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010, a norma del quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Palermo - e datata 24/12/2013 dalla quale si evince un accreditamento di € 500.000,00 da parte dello Stato - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 - OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- VISTO** l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2014 al nr. 636, con il quale l'incarico conferito al dott. Maurizio Croce con il D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, è stato prorogato per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- VISTO** l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011, reg. n. 141, fg. n. 104;
- VISTA** la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, risorse a favore di interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno;
- VISTA** la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico, nota prot. n. 1859/2013 del 11.02.2013, per l'impegnabilità delle risorse e modalità di trasferimento delle stesse, con la quale si autorizza l'assunzione di impegni di spesa per l'ammontare complessivo del Fondo e il trasferimento delle risorse secondo il profilo temporale di realizzazione delle spese;
- PRECISATO** che il Commissario Straordinario, a tal fine, deve provvedere alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanando gli atti e i procedimenti e curando tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;





- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 313 del 6 luglio 2012 con il quale è stata confermata la nomina, di cui alla determina di responsabile di area tecnica n. 9 del 26.06.2012 del comune di Portopalo di Capo Passero, del geom. Mario Poidomani come Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'arch. Giovanni Piero Di Magro, in servizio presso la Struttura Commissariale;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 498 del 28 giugno 2013 con il quale è stato finanziato l'intervento **SR 186 A** "Regimentazione acque e consolidamento scarpata-Casuzze Scalo Mandrie" nel comune di Portopalo di Capo Passero per l'importo di € 397.797,49, di cui € 219.935,03 per lavori – suddivisi in € 182.442,69 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 37.492,34 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso – nonché € 177.862,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 595 del 24 luglio.2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori del succitato intervento in favore dell'impresa Pullara Calogero, con sede in Favara (AG) CAP 92026 - via Pietro Maini, n. 5, per il prezzo offerto, IVA esclusa, di € 125.387,93, corrispondente ad un ribasso percentuale del 31,2727 %, oltre ad € 37.492,34 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, e pertanto per l'importo complessivo di € 162.880,27;
- VISTO** il contratto di appalto dei lavori di che trattasi, sottoscritto in Palermo in data 24.09.2013 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa Pullara Calogero, registrato il 08.10.2013 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 2, al nr. 20429 - serie 3, per un corrispettivo di € 162.880,27 oltre IVA, di cui € 125.387,93 per lavori ed € 37.492,34 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 853 del 11 ottobre 2013, con il quale è stato conferito all'ing. Alberto Peligra l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente all'intervento *de quo*, per l'importo di € 22.457,76, inclusi IVA ed oneri riflessi;
- VISTA** la nota prot/UC n. 6401 del 25.10.2013 con cui il Responsabile del servizio tecnico, arch. Giovanni Piero Di Magro, ha rideterminato – in funzione delle economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'impresa Pullara Calogero – il nuovo Quadro Tecnico Economico, come qui di seguito riportato:





COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A.1	Lavori al netto del ribasso	€ 125.387,93
A.2.1	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 28.581,55
A.2.2	Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 2.449,35
A.2.3	Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€ 6.461,44
A	Totale Lavori [A.1 + A.2]	€ 162.880,27
	Somme a disposizione	
B.1	Indagini geognostiche (comprese IVA 21% e ribasso d'asta) (D.C. 92/2012)	€ 11.786,20
B.2	Imprevisti	€ 21.993,50
B.3	Indennità di espropri ed occupazioni	€ 27.841,00
B.4	Spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 14.517,00
B.5	Competenze tecniche (incentivo 2% art.92 comma 5 d.lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.)	€ 4.398,70
B.6	Collaudatore Statico	€ 3.438,90
B.7	D.L., misura e cont., Coordinatore Sicurezza in fase esecuzione	€ 22.457,76
B.8	Rilievi topografici	€ 5.000,00
B.9	Studio geologico	€ 8.526,49
B.10	Spese di gara	€ 5.000,00
B.11	IVA sui lavori 22%	€ 35.833,66
B.12	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 250,00
B.13	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 10.000,00
B.14	Spese plottaggio	€ 296,75
B	Totale Somme a Disposizione [B.1 +...+ B.14]	€ 171.339,96
C	Economie e Ribasso d'asta	€ 265.779,77
	TOTALE [A + B + C]	€ 600.000,00

VISTO

il Decreto Commissariale n. 908 del 28 ottobre 2013 con il quale, tenuto conto degli impegni già assunti, si è provveduto a impegnare la somma complessiva di € 319.038,58 di cui € 162.880,27 per i lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 156.158,31 per le somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO

che, durante il corso dei lavori, sono state rinvenute aree di alto interesse archeologico per le quali la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa con nota n°3116 del 27.02.2014 e successiva nota n.3496 del 7.03.2014 ha richiesto ulteriori interventi a tutela delle suddette aree e della pubblica incolumità;

Pag. 4 di 8





- CONSIDERATO** che, pertanto, al fine di soddisfare le esigenze della Soprintendenza, si è ritenuto necessario eseguire i lavori in continuità alle attività svolte e rispetto a quanto previsto nel progetto principale, anche superando la soglia del quinto d'obbligo;
- CONSIDERATO** che il Direttore dei lavori, Dott. Ing. Peligra Alberto con nota/ UTC 3570 del 01.04.2014 ha richiesto, secondo quanto disposto dall'art. 161 comma 3 del DPR 207/2010, l'autorizzazione alla redazione della di perizia di variante resa ai sensi dell'art. 132, comma c, del Dlgs 163/2006;
- VISTA** la nota n. prot/UTC 3577 del 02/04/2014 con la quale il RUP, Geom. Poidomani Mario, ha inviato gli atti forniti dalla direzione dei lavori all'Ufficio del Commissario Straordinario e ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di perizia di variante con relativo ulteriore impegno di spesa;
- VISTA** la nota n. prot/UTC 3809 del 08/04/2014 con la quale l'Ufficio del Commissario Straordinario ha autorizzato la redazione della variante in corso d'opera a condizione che non comporti modifiche sostanziali che alterino la proposta progettuale e che sia finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
- VISTA** la nota n° 4762 del 07.05.2014 con la quale il RUP ha trasmesso copia della perizia di variante corredata dai pareri e delle autorizzazioni necessarie, e dalla relazione con cui approva, in linea tecnica, la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010 comportante un aumento contrattuale di € 50.761,74 e quindi per un nuovo importo netto dei lavori di € 213.642,02 comprensivi di € 49.176,86 quali oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e propone l'approvazione definitiva da parte dell'organo decisionale della Stazione Appaltante;
- VISTO** l'atto di sottomissione registrato ad Agrigento al n° 1525 il 16.05.2014 sottoscritto tra l'impresa "Pullara Calogero" ed il Rup. Geom. Poidomani Mario;
- RITENUTE** valide le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori e condivise dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopracitata perizia di variante e suppletiva;
- CONSIDERATO** che si è provveduto d'ufficio a modificare la voce B7 inerente alle spese per la Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione, sostituendo all'importo di euro **36.043,84**, previsto dal R.U.P., quello di euro **32.354,40** come da parcella agli atti dell'Ufficio;
- RITENUTO** che occorre procedere all'approvazione della perizia di variante e suppletiva ed alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico come di seguito riportato:





QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 164.465,16
A.2	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 49176,86
A	Totale Lavori [A.1 + A.2]	€ 213.642,02
B	Somme a disposizione	
B.1	Indagini geognostiche (comprese IVA 22% e ribasso d'asta) (D.C. 92/2012)	€ 11.786,20
B.2	Imprevisti	€ 0,00
B.3	Indennità di espropri ed occupazioni	€ 27.841,00
B.4	Spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 14.517,00
B.5	Competenze tecniche (incentivo 2% art.92 comma 5 d.lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.)	€ 4.398,70
B.6	Collaudatore Statico	€ 3.438,90
B.7	D.L., misura e cont., Coordinatore Sicurezza in fase esecuzione	€ 32.354,40
B.8	Rilievi topografici	€ 5.000,00
B.9	Studio geologico	€ 8.526,49
B.10	Spese di gara	€ 5.000,00
B.11	IVA sui lavori 22%	€ 47.001,24
B.12	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 250,00
B.13	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 10.000,00
B.14	Spese plottaggio	€ 296,75
B.15	Archeologo specializzato	€ 6.090,24
B.16	Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00
B	Totale Somme a Disposizione	€ 186.500,92
	Totale complessivo	€ 400.142,92

RITENUTO necessario provvedere all'ulteriore impegno della somma di **€ 65.922,71** ed al contempo alla rimodulazione del Quadro Economico d'impegno di cui al Decreto Commissariale n. 908 del 28 ottobre 2013;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità di Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 comma 4 del Decreto Legge 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato Decreto Legge 195/09 e riportate nel D.P.C.M. del 10.12.2010 e ss..mm..ii.

**DECRETA****Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato si approva, ai sensi dell'art. 161 comma 9 del D.P.R. 207/2010, la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa all'intervento **SR 186 A "Regimentazione acque e consolidamento scarpata - Casuzze Scalo Mandrie"** nel comune di Portopalo di Capo Passero ed, al contempo si approva il nuovo quadro tecnico economico così, come già esposto in premessa, per un importo complessivo pari ad euro **€400.142,92** suddiviso in **€ 213.642,02** per i lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e in **€186.500,92** somme a disposizione dell'Amministrazione;

Articolo 3

Nell'ambito ed in attuazione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma richiamato, per la realizzazione dell'intervento **SR 186 A "Regimentazione acque e consolidamento scarpata - Casuzze Scalo Mandrie"** nel comune di Portopalo di Capo Passero, si impegna un ulteriore importo **pari ad euro € 65.922,71** e si rimodula, approvandolo, il quadro economico d'impegno di cui al decreto Commissariale n. 908 del 28 ottobre 2013 come segue:

QUADRO ECONOMICO d'IMPEGNO		
A.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 164.465,16
A.2	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 49176,86
A	Totale Lavori [A.1 + A.2]	€ 213.642,02
B	Somme a disposizione	
B.1	Indagini geognostiche (comprese IVA 22% e ribasso d'asta) (D.C. 92/2012)	€ 0,00
B.2	Imprevisti	€ 0,00
B.3	Indennità di espropri ed occupazioni	€ 27.841,00
B.4	Spese per competenze ed onorari per attività connesse al procedimento espropriativo	€ 14.517,00
B.5	Competenze tecniche (incentivo 2% art.92 comma 5 d.lgs 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.)	€ 4.398,70
B.6	Collaudatore Statico	€ 3.438,90
B.7	D.L., misura e cont., Coordinatore Sicurezza in fase esecuzione	€ 32.354,40
B.8	Rilievi topografici	€ 5.000,00
B.9	Studio geologico	€ 8.526,49
B.10	Spese di gara	€ 1.891,14
B.11	IVA sui lavori 22%	€ 47.001,24



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il
30.03.2010"

B.12	Contributo Autorità di Vigilanza	€ 250,00
B.13	Prove in corso d'opera e di collaudo	€ 10.000,00
B.14	Spese plottaggio	€ 10,16
		€ 6.090,24
B.15	Archeologo specializzato	
B.16	Oneri di conferimento a discarica	€10.000,00
B	Totale Somme a Disposizione	€ 175.008,71
	Totale complessivo	€ 384.961,29

Articolo 4

Alla copertura finanziaria della **ulteriore spesa necessaria** per la realizzazione dell'opera, di cui all'art. 3 del presente Decreto, determinata in complessivi **€ 65.922,71** (sessantacinquemila novecentoventidue/71), si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 di cui alla Deliberazione CIPE n. 8 del 20.01.2012, come individuate nel Decreto di finanziamento n. 498 del 28.06.2013.

Articolo 5

Il presente Decreto sarà trasmesso al R.U.P. nonché ai Servizi di Ragioneria e Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per i rispettivi seguiti di competenza.

Il Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)

