



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex DPCM 10 Dicembre 2010

**DECRETO COMMISSARIALE N. 449 del 10 LUG. 2014**

Castel di Iudica -CT 024 A -“Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti”.  
Preso atto perizia di variante e suppletiva – Rimodulazione impegno somme.  
CUP: J45D12000530001  
CIG: 4774249AE6

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;
- VISTA** la ricevuta di versamento sulla Contabilità Speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 25/11/2010 dalla quale si evince un accreditamento di € 23.200.000,00 da parte dello Stato – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare - sulla Contabilità Speciale n. 5447 – OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la Sezione parzialmente disponibile;



- VISTO** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n.147, con il quale all'art. 17, comma 1, periodo primo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole “non oltre i tre anni” sono state sostituite dalle seguenti: “non oltre i sei anni”.
- VISTO** l'art. 6 c. 1 della legge 6 febbraio 2014, n 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i sei anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni";
- VISTO** il Decreto Commissariale del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 03/03/2014 alla Corte dei Conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di Commissario Straordinario Delegato al Dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;
- CONSIDERATE** le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel citato Accordo di Programma ed anche nel citato D.P.C.M. del 16 /07/2010;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 024 A -“Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana” Castel di Iudica (CT) per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 96 del 16 giugno 2011 con il quale è stato nominato il geom. Domenico Faranda dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Iudica (CT), Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'ing. Federica Bottini funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario straordinario delegato;
- VISTO** il Verbale della Conferenza dei servizi del 18.07.2012, convocata per l'acquisizione dei pareri relativi all'intervento “Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana” Castel di Iudica (CT) per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 640 del 22.11.2012 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento all'intervento CT 024 A -“Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana” Castel di Iudica (CT) ammonta ad € 3.000.000,00, (tremilioni/00) di cui € 1.878.504,60 (unmilioneottocentosettantottomilacinquecen-toquattro/60) per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 108.075,00 (centottomilazerottantacinque/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 1.013.420,40 ( unmilionezerotredicimilaquattrocentoventi/40) per somme a disposizione dell'Amministrazione;



2

- VISTO** il contratto stipulato in data 09/05/2013 tra il Commissario Straordinario e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dall'impresa Mammana Michelangelo con sede a Castel di Lucio, capogruppo e le imprese Pettinato costruzioni srl con sede a Messina e l'impresa Eredi Anello Andrea con sede a Caccamo, il cui importo è stabilito all'art. 3 in € 1.429.321,21 (euro unomilionequattrocentoventonolimatrecentoventuno/21) di cui € 1.321.246,21 ( euro unomilione trecentoventunolimiduecentoquarantasei/21) per lavori ed € 108.075,00 (Euro centottomilazerosettantacinque/00 ) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 29,6650% e per un totale complessivo pari ad € 1.429.321,21;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 490 del 27.06.2013 con il quale si è provveduto a impegnare la somma di € 2.227.552,38 ( duemilioniduecentovetisettemilacinquecentocinquantadue/38) necessaria alla realizzazione dei sopracitati lavori;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1014 del 29.11.2013 con il quale si è preso atto della prima perizia di variante e si è provveduto a rimodulare il quadro Economico d'impegno di cui al decreto n° 490 del 27.06.2013 ;
- VISTA** la nota del Settore Servizi Tecnici del Comune di Castel di Iudica prot. 113 del 07.01.2014 con cui il D.L./ Responsabile U.T.C. –a seguito della impraticabilità/chiusura del percorso alternativo alla S.P. 102/II, previsto in progetto durante l'esecuzione dei lavori sulla citata S.P. 102/II- ha chiesto l'autorizzazione alla redazione di un 'ulteriore apposita P.V.S. ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera b) del Codice entro i limiti del quinto dell'importo originario del contratto utilizzando le economie derivanti dalle terre e rocce di scavo e gli imprevisti del Q.E., comunque senza la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, al fine di rendere transitabile una strada pubblica come nuovo percorso alternativo;
- VISTO** la relazione di autorizzazione alla variante del RUP con nota n° 157/UC del 16 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 161 comma 7 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, con cui accerta che il provvedimento di chiusura del percorso alternativo a cura di un'amministrazione diversa dalla stazione appaltante non era prevedibile al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori ed è comunque successiva alla stipula del contratto;
- VISTA** La perizia del direttore dei lavori, datata 14.04.2014 e trasmessa con nota prot. 3731 del 16.04.2014 (acclarata al prot. 2016 del 28.04.2014 di quest'Ufficio), per l'importo lordo di € 2.318.131,99 e netto di € 1.667.610,09, costituito da € 1.542.371,76 per lavori escluso sicurezza e da € 125.238,33 per oneri di sicurezza, pertanto con un incremento di spesa di € 170.561,49 rispetto alla 1° perizia, pari all'11,39% e di € 238.288,88 rispetto all'importo contrattuale, determinante un incremento complessivo del 16,67%;
- VISTA** la nota Prot. n. 2896/UC del 16 giugno 2014 con la quale Il RUP e il commissario Straordinario approvano la variante al progetto delle "Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti" in Castel di Iudica (CT) e in considerazione dei maggiori lavori e delle opportune rimodulazioni delle somme a disposizione, rimodulano il quadro Economico d'impegno nel modo di seguito riportato:



**Q.E. - P.V.S. II**

**A) Lavori a misura**

A <sub>0</sub>	Lavori al lordo compreso sicurezza	2.318.131,99
A <sub>4</sub> +A <sub>5</sub>	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>125.238,33</u>
1	Lavori al lordo escluso sicurezza	2.192.893,66
2	A detrarre r.a. (29,6650% di 1)	650.521,90
3	Restano (1 - 2)	1.542.371,76
4	Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a r.a.	80.948,79
5	Oneri della sicurezza esclusi non soggetti a r.a.	44.289,54
	<b>Importo contrattuale (3+4+5)</b>	<b><u>1.667.610,09</u></b>

1.667.610,09

**B) Somme a disposizione dell'Amm.ne**

1	Indagini geognostiche, I.V.A. compresa	0,00
2	Imprevisti in arrotondamento	6.960,84
3	Acquisizione aeree: indennità di espropriazione, di servitù, di occupazione temporanea, spese tecniche ed amministrative comprese. (v. Elaborato RPV.02 - PV1).	22.067,21
4	Accantonamento, art. 133 d.lgs. 163/2006	0,00
5	Spese tecniche da liquidare: Studio geotecnico, CSE e D.O., come da disciplinare d'incarico e con l' I.V.A. adeguata dal 21% al 22%	61.974,49
6	Incentivo U.T., art. 95, comma 5, del d.lgs. 163/2006 (60% del 2% di A <sub>0</sub> )	38.147,79
7	Onere per stipula polizza di responsabilità professionale dell'U.T., art. 95, comma 5, del d.lgs. 163/2006	0,00
8	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
9	Spese per pubblicità, art. 80 del d.lgs. 163/2006	2.156,22
10	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	31.166,85
11	Oneri di accesso alla discarica	
	Miscele Bituminose (1.410 T x €/T 8,00) x 1,22	13.761,60
	Terre e rocce da scavo	0,00
12	I.V.A. sui lavori (22% di A)	366.874,22
13	Diritti A.V.C.P.	0,00
14	Spese per versamenti per acquisizioni autorizzazioni e nulla-osta, per materiale di cancelleria e per stampe	0,00
15	Spostamenti sottoservizi eseguiti direttamente dai Gestori, I.V.A. compresa	16.833,07
	<b>Sommano</b>	<b><u>559.942,29</u></b>

**Importo totale**



**RITENUTE** condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione della sopracitata 2° Perizia di Variante e Suppletiva;

**CONSIDERATO** che occorre prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, della Perizia di Variante e Suppletiva e procedere alla rimodulazione del Quadro economico di impegno di cui al citato Decreto Commissariale n. 490 del 27.06.2013, già modificato con decreto n. 1014 del 29.11.2013 ;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010, e ss.mm.ii.;*

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

Si prende atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva delle *“Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana”* Castel di Iudica (CT) , individuato con il codice di identificazione CT 024 A e si rimodula il quadro Economico d'impegno nei modi qui di seguito riportati:



**Q.E. - P.V.S. II**

**A) Lavori a misura**

A <sub>0</sub>	Lavori al lordo compreso sicurezza	2.318.131,99	
A <sub>4</sub> +A <sub>5</sub>	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>125.238,33</u>	
1	Lavori al lordo escluso sicurezza	2.192.893,66	
2	A detrarre r.a. (29,6650% di 1)	650.521,90	
3	Restano (1 - 2)	1.542.371,76	
4	Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a r.a.	80.948,79	
5	Oneri della sicurezza esclusi non soggetti a r.a.	44.289,54	
	<b>Importo contrattuale (3+4+5)</b>	<b>1.667.610,09</b>	<b>1.667.610,09</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amm.ne**

1	Indagini geognostiche, I.V.A. compresa	0,00
2	Imprevisti in arrotondamento	6.960,84
3	Acquisizione aeree: indennità di espropriazione, di servitù, di occupazione temporanea, spese tecniche ed amministrative comprese. (v. Elaborato RPV.02 - PV1).	22.067,21
4	Accantonamento, art. 133 d.lgs. 163/2006	0,00
5	Spese tecniche da liquidare: Studio geotecnico, CSE e D.O., come da disciplinare d'incarico e con l' I.V.A. adeguata dal 21% al 22%	61.974,49
6	Incentivo U.T., art. 95, comma 5, del d.lgs. 163/2006 (60% del 2% di A <sub>0</sub> )	38.147,79
7	Onere per stipula polizza di responsabilità professionale dell'U.T., art. 95, comma 5, del d.lgs. 163/2006	0,00
8	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
9	Spese per pubblicità, art. 80 del d.lgs. 163/2006	2.156,22
10	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	31.166,85
11	Oneri di accesso alla discarica	
	Miscele Bituminose (1.410 T x €/T 8,00) x 1,22	13.761,60
	Terre e rocce da scavo	0,00
12	I.V.A. sui lavori (22% di A)	366.874,22
13	Diritti A.V.C.P.	0,00
14	Spese per versamenti per acquisizioni autorizzazioni e nulla-osta, per materiale di cancelleria e per stampe	0,00
15	Spostamenti sottoservizi eseguiti direttamente dai Gestori, I.V.A. compresa	16.833,07
	<b>Sommano</b>	<b>559.942,29</b>

**Importo totale**

559.942,29

2.227.552,38

6



### Articolo 3

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, ed al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al RUP , per quanto di competenza.

**Il Commissario Straordinario Delegato**

(dott. Maurizio Croce)

