



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

Ex DPCM 10 Dicembre 2010

DECRETO 640 N. del 23 OTT. 2014

Castel di Iudica -CT 024 A -“Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti”.
Preso atto assestamento perizia di variante e suppletiva --Rimodulazione impegno somme.
CUP: J45D12000530001 CIG: 4774249AE6

IL SOGGETTO ATTUATORE


- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura

MA

minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice - CT 024 A -“*Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana*” Castel di Iudica (CT) per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- VISTO** il decreto Commissariale n. 96 del 16 giugno 2011 con il quale è stato nominato il geom. Domenico Faranda dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castel di Iudica (CT), Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'ing. Federica Bottini funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario straordinario delegato;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 640 del 22.11.2012 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell' intervento all'intervento CT 024 A -“*Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana*” Castel di Iudica (CT) ammonta ad € 3.000.000,00, (tremilioni/00) di cui € 1.878.504,60 (unmilioneottocentosestantottomilacinquecen-toquattro/60) per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 108.075,00 (centottomilazero settantacinque/00) per oneri di sicurezza non

91




soggetti a ribasso, oltre ad € 1.013.420,40 (unmilionezerotredicimilaquattrocentoventi/40) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- VISTO** il contratto stipulato in data 09/05/2013 tra il Commissario Straordinario e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dall'impresa Mammana Michelangelo con sede a Castel di Lucio, capogruppo e le imprese Pettinato costruzioni srl con sede a Messina e l'impresa Eredi Anello Andrea con sede a Caccamo, il cui importo è stabilito all'art. 3 in € 1.429.321,21 (euro unomilionequattrocentoventonolmiltrecentoventuno/21) di cui € 1.321.246,21 (euro unomilionequattrocentoventonolmiltrecentoventuno/21) per lavori ed € 108.075,00 (Euro centottomilazerosestantacinque/00) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 29,6650% e per un totale complessivo pari ad € 1.429.321,21;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 490 del 27.06.2013 con il quale si è provveduto a impegnare la somma di € 2.227.552,38 (duemilioniduecentovetisettemilacinquecentocinquantadue/38) necessaria alla realizzazione dei sopraccitati lavori;
- VISTA** il Decreto Commissariale n° 1014 del 29.11.2013 con cui si è preso atto della I perizia variante e suppletiva ,comportante un aumento contrattuale di € 67.727,39 e, quindi, per un nuovo importo netto dei lavori di € 1.497.048,60 comprensivo di € 116.114,47 per oneri sicurezza;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 494 del 4.07.2017 con il quale si è provveduto a prendere atto della 2^ Perizia di Variante e Suppletiva, comportante un nuovo importo contrattuale dei lavori pari a 1.667.610,09;
- VISTA** la nota del Comune di Castel di Iudica prot. 7510 del 21.08.2014 assunta al prot. n° 4351 del 22.09.2014 con cui il D.L /responsabile dell'UTC trasmette, tra l'altro, la perizia di variante-Assestamento- redatta ai sensi dell'art.132, comma 3, promo periodo del d.lgs. n° 163/2006;
- VISTA** la nota dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato prot. 4707/UC del 7 ottobre 2014 con la quale il R.U.P. a seguito della nota la nota del Comune di Castel di Iudica prot. 7510 del 21.08.2014, accertato che le modifiche apportate dal D.L. rientrano nella casistica di cui all'art. 132, comma 3 primo periodo del Codice degli appalti e comportano una diminuzione dell'importo contrattuale, ha ritenuto di approvare la perizia di assestamento disposta direttamente dalla D.L. apportando le opportune rimodulazioni delle somme a disposizione con il seguente Quadro Economico d'impegno:

QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO

A	Lavori a misura		
	Ao	Lavori al lordo compreso sicurezza	2.285.333,71
	A ₄ +A ₅	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.224.070,71
	1	Lavori al lordo escluso sicurezza	2.161.263,00
	2	A detrarre r.a. (29,6650% di 1)	641.138,67
	3	Restano (1 - 2)	1.520.124,33
	4	Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a r.a.	79.781,17
	5	Oneri della sicurezza esclusi non soggetti a r.a.	44.289,54
		Importo contrattuale (3+4+5)	1.644.195,04
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
	1	Indagini geognostiche, I.V.A. compresa	0,00



2	Imprevisti/Economie di progetto	34.498,80
3	Acquisizione aeree: indennità di espropriazione, di occupazione temporanea, spese tecniche ed amministrative comprese.	22.067,21
4	Accantonamento, art. 133 d.lgs. 163/2006	0,00
5	Spese tecniche: C.S.P. Studio geotecnico, CSE e D.O., come da disciplinare d'incarico e con l' I.V.A. dal 21% al 22%	61.974,49
6	Incentivi art. 95, co. 5, del d.lgs.163/2006 (60% del 2% di A ₀)	37.754,21
7	Onere per stipula polizza di responsabilità professionale dell'U.T., art. 95, comma 5, del d.lgs. 163/2006	0,00
8	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
9	Spese per pubblicità, art. 80 del d.lgs. 163/2006	2.156,22
10	Spese per accertamenti di lab., verifiche tecniche e collaudi	28.118,99
11	Oneri di accesso alla discarica	16.476,86
12	I.V.A. sui lavori (22% di A)	361.722,91
13	Diritti A.V.C.P.	0,00
14	Spese per versamenti per acquisizioni autorizzazioni e nulla-osta, per materiale di cancelleria e per stampe	0,00
15	Spostamenti sottoservizi eseguiti direttamente dai Gestori, I.V.A. compresa	18.587,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	583.357,34
	TOTALE (A+B)	2.227.552,38

RITENUTO opportuno rimodulare d'ufficio, a seguito di perizia di assestamento, anche il **il Quadro Tecnico Economico**, che di seguito si riporta:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A		Lavori a misura	
	A ₀	Lavori al lordo compreso sicurezza	2.285.333,71
	A ₄ +A ₅	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.224.070,71
	1	Lavori al lordo escluso sicurezza	2.161.263,00
	2	A detrarre r.a. (29,6650% di 1)	641.138,67
	3	Restano (1 - 2)	1.520.124,33
	4	Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a r.a.	79.781,17
	5	Oneri della sicurezza esclusi non soggetti a r.a.	44.289,54
		Importo contrattuale (3+4+5)	1.644.195,04
B		Somme a disposizione dell'Amm.ne	
	1	Indagini geognostiche, I.V.A. compresa	61.181,44
	2	Imprevisti/Economie di progetto	34.498,80
	3	Acquisizione aeree: indennità di espropriazione, di occupazione temporanea, spese tecniche ed amministrative comprese.	22.067,21
	4	Accantonamento, art. 133 d.lgs. 163/2006	0,00
	5	Spese tecniche: C.S.P. ,Studio geotecnico, CSE e D.O., come da disciplinare d'incarico e con l' I.V.A. dal 21% al 22%	84.406,44
	6	Incentivi art. 95, co. 5, del d.lgs.163/2006 (60% del 2% di A ₀)	37.754,21
	7	Onere per stipula polizza di responsabilità professionale dell'U.T., art. 95, comma 5, del d.lgs. 163/2006	0,00
	8	Spese per commissioni giudicatrici	8.536,27

9	Spese per pubblicità, art. 80 del d.lgs. 163/2006	7.571,52
10	Spese per accertamenti di lab., verifiche tecniche e collaudi	28.118,99
11	Oneri di accesso alla discarica	16.476,86
12	I.V.A. sui lavori (22% di A)	361.722,91
13	Diritti A.V.C.P.	600,00
14	Spese per versamenti per acquisizioni autorizzazioni e nulla-osta, per materiale di cancelleria e per stampe	0,00
15	Spostamenti sottoservizi eseguiti direttamente dai Gestori, I.V.A. compresa	18.587,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	681.522,30
	TOTALE (A+B)	2.325.717,34

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Responsabile Unico del Procedimento che, con le opportune modifiche ha approvato l'asestamento della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

CONSIDERATO che occorre prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, dell'asestamento della Perizia di Variante e Suppletiva e procedere alla rimodulazione del Quadro economico di impegno di cui al citato Decreto Commissariale n. 490 del 27.06.2013,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA


Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Si prende atto dell'approvazione da parte del RUP dell'asestamento di Perizia di Variante e Suppletiva delle -"Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione di Cinquegrana" Castel di Iudica (CT) a, individuato con il codice di identificazione CT 024 A, con il seguente Quadro Tecnico Economico:

912




QUADRO TECNICO ECONOMICO

A		Lavori a misura	
	A ₀	Lavori al lordo compreso sicurezza	2.285.333,71
	A ₄ +A ₅	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>1.224.070,71</u>
	1	Lavori al lordo escluso sicurezza	2.161.263,00
	2	A detrarre r.a. (29,6650% di 1)	641.138,67
	3	Restano (1 - 2)	1.520.124,33
	4	Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a r.a.	79.781,17
	5	Oneri della sicurezza esclusi non soggetti a r.a.	44.289,54
		Importo contrattuale (3+4+5)	1.644.195,04
B		Somme a disposizione dell'Amm.ne	
	1	Indagini geognostiche, I.V.A. compresa	61.181,44
	2	Imprevisti/Economie di progetto	34.498,80
	3	Acquisizione aeree: indennità di espropriazione, di occupazione temporanea, spese tecniche ed amministrative comprese.	22.067,21
	4	Accantonamento, art. 133 d.lgs. 163/2006	0,00
	5	Spese tecniche C.S.in fase di progettazione ,Studio geotecnico, CSE e D.O.,come da disciplinare d'incarico e con l' I.V.A. dal 21% al 22%	84.406,44
	6	Incentivi art. 95, co. 5, del d.lgs.163/2006 (60% del 2% di A ₀)	37.754,21
	7	Onere per stipula polizza di responsabilità professionale dell'U.T., art. 95, comma 5, del d.lgs. 163/2006	0,00
	8	Spese per commissioni giudicatrici	8.536,27
	9	Spese per pubblicità, art. 80 del d.lgs. 163/2006	7.571,52
	10	Spese per accertamenti di lab., verifiche tecniche e collaudi	28.118,99
	11	Oneri di accesso alla discarica	16.476,86
	12	I.V.A. sui lavori (22% di A)	361.722,91
	13	Diritti A.V.C.P.	600,00
	14	Spese per versamenti per acquisizioni autorizzazioni e nulla-osta, per materiale di cancelleria e per stampe	0,00
	15	Spostamenti sottoservizi eseguiti direttamente dai Gestori, I.V.A. compresa	18.587,65
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	681.522,30
		TOTALE (A+B)	2.325.717,34

Articolo 3

A seguito di approvazione di perizia di assestamento, si rimodula il Quadro economico di impegno di cui al citato Decreto Commissariale 490 del 27.06.2013, come di seguito specificato:

PN



QUADRO ECONOMICO D'IMPEGNO

A		Lavori a misura	
	A ₀	Lavori al lordo compreso sicurezza	2.285.333,71
	A ₄ +A ₅	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>1.224.070,71</u>
	1	Lavori al lordo escluso sicurezza	2.161.263,00
	2	A detrarre r.a. (29,6650% di 1)	641.138,67
	3	Restano (1 - 2)	1.520.124,33
	4	Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a r.a.	79.781,17
	5	Oneri della sicurezza esclusi non soggetti a r.a.	44.289,54
		Importo contrattuale (3+4+5)	1.644.195,04
B		Somme a disposizione dell'Amm.ne	
	1	Indagini geognostiche, I.V.A. compresa	0,00
	2	Imprevisti/Economie di progetto	34.498,80
	3	Acquisizione aeree: indennità di espropriazione, di occupazione temporanea, spese tecniche ed amministrative comprese.	22.067,21
	4	Accantonamento, art. 133 d.lgs. 163/2006	0,00
	5	Spese tecniche CSP Studio geotecnico, CSE e D.O., come da disciplinare d'incarico e con l' I.V.A. dal 21% al 22%	61.974,49
	6	Incentivi art. 95, co. 5, del d.lgs.163/2006 (60% del 2% di A ₀)	37.754,21
	7	Onere per stipula polizza di responsabilità professionale dell'U.T., art. 95, comma 5, del d.lgs. 163/2006	0,00
	8	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
	9	Spese per pubblicità, art. 80 del d.lgs. 163/2006	2.156,22
	10	Spese per accertamenti di lab., verifiche tecniche e collaudi	28.118,99
	11	Oneri di accesso alla discarica	16.476,86
	12	I.V.A. sui lavori (22% di A)	361.722,91
	13	Diritti A.V.C.P.	0,00
	14	Spese per versamenti per acquisizioni autorizzazioni e nulla-osta, per materiale di cancelleria e per stampe	0,00
	15	Spostamenti sottoservizi eseguiti direttamente dai Gestori, I.V.A. compresa	18.587,65
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	583.357,34
		TOTALE (A+B)	2.227.552,38

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio Ragioneria, ed al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al RUP ed al Direttore dei Lavori, per quanto di competenza.

IL SOGGETTO ATTUATORE

(dott. Maurizio Croce)



M.C.