



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”


ex lege 11 agosto 2014 n. 116

DECRETO n. 662 del 30 OTT. 2014

ME 078 A “Opere di difesa costiera” nel comune di Letojanni - *Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente Silliemi e via Catania (II stralcio)* - CUP J35D12000490001 - Approvazione perizia di variante e suppletiva n° 1, rimodulazione quadro tecnico economico e integrazione impegno.


IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale – tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011 - Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che



prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

- VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice **ME 078 A** “Opere di difesa costiera” nel comune di Letojanni per un importo complessivo di € 2000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 124 del 26 marzo 2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Pietro Bonsignore dell'Ufficio Tecnico del comune di Letojanni, con il supporto del geom. Giuseppe Ferrante, funzionario in servizio presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 686 del 11 dicembre 2012 con il quale , tra l'altro, è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento ME 078 A per l'importo di € 2.000.000,00, di cui € 1.178.840,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 21.788,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 799.372,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 34 del 21 gennaio 2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del summenzionato intervento in favore della VALORI s.c. a r.l. CONSORZIO STABILE, che opererà tramite la consorziata DIONIGI s.r.l., per il prezzo offerto, IVA esclusa, di € 831.082,20 corrispondente ad un ribasso percentuale del 29,5000%, oltre ad € 21.788,00 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 60 del 29 gennaio 2013 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Zaccaro l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi al summenzionato intervento, per il costo complessivo di € 38.266,07 IVA e oneri compresi;




- VISTO** il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto il 10 aprile 2013 – debitamente registrato il 22 aprile 2013 all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma 2, al nr. 8761-serie 3 – per l'importo di € 852.870,20 oltre IVA di cui € 831.082,20 per lavori ed € 21.788,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso,;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 330 del 09 maggio 2013 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Giuseppe Runci dell'Ufficio Tecnico del comune di Letojanni, in sostituzione dell'arch. Pietro Bonsignore, collocato in pensione a far data dal 01 aprile 2013;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 657 del 08 agosto 2013 con il quale è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento – in sostituzione del dimissionario geom. Giuseppe Runci – l'ing. Francesca Usticino, in servizio presso la struttura del Commissario Straordinario Delegato;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 770 del 25 settembre 2013 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € 1.310.143,30;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 472 del 17 luglio 2014 con il quale si è provveduto, tra l'altro, a defanziare l'intervento ME 078 A per un importo pari a € 200.000,00, modificando conseguentemente l'importo finanziato da € 2.000.000,00 a € 1.800.000,00;

Considerato che:

Con nota prot. 3777 del 01/08/2014 il Direttore dei lavori, Ing. Salvatore Zaccaro ha trasmesso la Perizia di Variante e suppletiva n° 1 redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 "per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale" in riferimento allo stato di fatto accertato, alle simulazioni di riempimento e alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al verbale di riunione del 29 aprile 2014.

Il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva così come predisposto dal Direttore dei Lavori è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS n° 1		importi in €
A) LAVORI		
	Lavori	1.419.373,81
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	21.788,00
	TOTALE LAVORI (A)	1.441.161,81
	ribasso d'asta 29,500%	418.715,27
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,500%	1.000.658,54
A.2	Oneri per la sicurezza	21.788,00
(A)	TOTALE LAVORI (A)	1.022.446,54
B.1 Imprevisti		-
B.2.1	Progettazione, coord. Sicurezza in fase di progettazione, rilievi batimetrici, compresi oneri e IVA	68.844,50
B.2.2	Incentivo art. 96 comma 5 D.Lgs 163/2006	8.164,27
B.2.3	Competenze collaudo tecnico-amministrativo oneri e IVA compresi	3.457,00
B.2.4	Competenze DL, misura e contabilità, coord sicurezza in fase di esecuzione, oneri e IVA compresi	38.266,07
B.2.5	Competenze collaudo statico oneri e IVA compresi	24.000,00
B.3	Convenzione consulenza Politecnico di Milano oneri e IVA compresi	79.860,00
B.4	Contributo AVCP	600,00
B.5	Spese di pubblicità e gara	3.317,29
B.6	Prove geognostiche	16.800,00
B.7	Competenze geologo oneri e IVA compresi	15.821,02
B.8	Attività di tutela archeologica	30.000,00



B.9	Prove in cava	21.600,00
B.10	IVA sui lavori al 22%	224.938,24
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	535.668,39
	TOTALE intervento A+B	1.558.114,93
	Economie d'appalto	441.885,07
	TOTALE FINANZIAMENTO	2.000.000,00

Con nota prot. 3778 del 01/08/2014, ed in riferimento al paragrafo 1) dell'Allegato Tecnico al Contratto di consulenza geotecnica per la realizzazione di barriere soffolte prototipali sottoscritto con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, gli elaborati della perizia di variante e suppletiva sono stati trasmessi al Prof. Di Prisco, unitamente al verbale della riunione del 29/04/2014 per una valutazione preliminare della variante.

Con nota prot. 4028 del 01/09/2014 il prof. Di Prisco ha trasmesso un "commento alla perizia di variante" contenente un parere preliminare sostanzialmente favorevole al progetto con la richiesta di effettuare alcune verifiche preliminari.

Con nota prot. 4029 del 01/09/2014 il RUP ha trasmesso al Direttore dei Lavori il "Commento" espresso dal Prof. Di Prisco in merito alla perizia di variante con invito a riscontrare le osservazioni espresse nel parere preliminare.

A seguito di interlocuzione diretta con il progettista Ing. Agostino Sascaro e con il direttore dei lavori Ing. Salvatore Zaccaro, in data 16/09/2014 il consulente Prof. Di Prisco ha formulato il parere definitivo favorevole sulla perizia di variante e suppletiva n° 1 trasmesso con nota prot. 4335 del 17/09/2014 del direttore dei lavori.

Con parere n° 01 del 28/10/2014, il RUP ha approvato la perizia di variante e suppletiva n° 1 redatta dal Direttore dei Lavori con il seguente quadro tecnico economico rimodulato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS n° 1 RIMODULATO		importi in €
A) LAVORI		
	Lavori	1.419.373,81
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	21.788,00
	TOTALE LAVORI (A)	1.441.161,81
	ribasso d'asta 29,500%	418.715,27
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,500%	1.000.658,54
A2	Oneri per la sicurezza	21.788,00
(A)	TOTALE LAVORI (A)	1.022.446,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA sui lavori (22% su A)	224.938,24
B2	Incentivo ex art. 96 c.5 D.lgs 163/06 (25%RUP + 9% supportoRUP)	9.651,74
B3	Competenze progettazione, coord. Sicurezza, rilievi batimetrici, oneri e IVA compresi	68.844,50
B4	DI., misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, oneri e IVA compresi	44.652,95
B5	Competenze consulenza geologica, oneri e IVA compresi	15.821,02
B6	Convenzione Politecnico Milano, IVA compresa	80.322,00
B7	Competenze collaudo statico Iva e oneri compresi	24.000,00
B8	Competenze collaudo tecnico-amministrativo oneri e Iva compresi	3.536,49
B9	Attività di tutela archeologica, accertamento presenza ordigni bellici, ecc IVA compresa	21.106,00
B10	spese pubblicazione e gara	3.317,29
B11	indagini geognostiche IVA compresa	16.800,00
B12	prove in cava, IVA compresa	21.600,00
B13	contributo AVCP	600,00
B14	Imprevisti	-
B15	Onorario progettazione PVS e modello matematico, oneri e IVA compresa	20.620,04
(B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	535.668,39
	TOTALE (A)+(B)	1.558.114,93



RITENUTO di prendere atto della perizia di variante e suppletiva n° 1 relativa all'intervento individuato con il codice ME 078 A "Opere di difesa costiera" nel comune di Letojanni - *Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente Silliemi e via Catania (II stralcio)* e di dovere provvedere, pertanto anche alla rimodulazione del Quadro Economico d'impegno;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

D E C R E T A

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Si dispone di prendere atto ed approvare la Perizia di variante e suppletiva n° 1 redatta dal direttore dei lavori Ing. Salvatore Zaccaro ed approvata dal RUP Ing. Francesca Usticano con parere tecnico favorevole n° 01 del 28/10/2014 con il quadro tecnico economico rimodulato come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS n° 1 RIMODULATO		importi in €
A) LAVORI		
Lavori		1.419.373,81
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		21.788,00
TOTALE LAVORI (A)		1.441.161,81
ribasso d'asta 29,500%		418.715,27
A1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,500%		1.000.658,54
A2 Oneri per la sicurezza		21.788,00
(A) TOTALE LAVORI (A)		1.022.446,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 IVA sui lavori (22% su A)		224.938,24
B2 Incentivo ex art. 96 c.5 D.lgs 163/06 (25%RUP + 9% supportoRUP)		9.651,74
B3 Competenze progettazione, coord. Sicurezza, rilievi batimetrici, oneri e IVA compresi		68.844,50
B4 DI, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, oneri e IVA compresi		44.652,95
B5 Competenze consulenza geologica, oneri e IVA compresi		15.821,02
B6 Convenzione Politecnico Milano, IVA compresa		80.322,00
B7 Competenze collaudo statico Iva e oneri compresi		24.000,00
B8 Competenze collaudo tecnico-amministrativo oneri e Iva compresi		3.536,49
B9 Attività di tutela archeologica, accertamento presenza ordigni bellici, ecc IVA compresa		21.106,00
B10 spese pubblicazione e gara		3.317,29
B11 indagini geognostiche IVA compresa		16.800,00
B12 prove in cava, IVA compresa		21.600,00
B13 contributo AVCP		600,00
B14 Imprevisti		-
B15 Onorario progettazione PVS e modello matematico, oneri e IVA compresa		20.620,04
(B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		555.810,28
TOTALE (A)+(B)		1.578.256,81

Articolo 3



Nell'ambito dell'intervento individuato con il codice ME 078 A "Opere di difesa costiera" nel comune di Letojanni - Lavori di recupero e riqualificazione ambientale del tratto di costa compreso tra il torrente Silliemi e via Catania (II stralcio) a seguito della perizia di variante e suppletiva **si integra l'impegno già assunto con decreto n. 770 del 25/09/2013 di ulteriori € 115.491,72**, e si rimodula il quadro economico d'impegno per un importo complessivo di euro 1.425.635,02 suddiviso in € 1.022.446,54 per "Lavori" comprensivo di oneri, e in € 403.188,49 per "Somme a disposizione", così come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO IMPEGNO		importi in €
A1	Lavori al netto del ribasso d'asta del 29,500%	1.000.658,54
A2	Oneri per la sicurezza	21.788,00
(A)	TOTALE LAVORI (A)	1.022.446,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA sui lavori (22% su A)	224.938,24
B2	Incentivo ex art. 96 c.5 D.lgs 163/06 (25%RUP+9%supportoRUP)	9.651,74
B3	Competenze progettazione, coord. Sicurezza in fase di prog.rilievi batimetrici oneri e IVA compresi	-
B4	DI., misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, oneri e IVA compresi	44.652,95
B5	Competenze consulenza geologica, compresa IVA e oneri	15.821,02
B6	Convenzione Politecnico Milano	462,00
B7	collaudo statico Iva e oneri compresi	24.000,00
B8	collaudo tecnico-amministrativo oneri e Iva compresi	3.536,49
B9	attività di tutela archeologica, ecc IVA compresa	21.106,00
B10	spese pubblicazione e gara	-
B11	indagini geognostiche	16.800,00
B12	prove in cava, IVA compresa	21.600,00
B13	contributo AVCP	-
B14	Imprevisti	-
B15	Onorario progettazione PVS e modello matematico, oneri e IVA compresa	20.620,04
(B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	403.188,49
	TOTALE (A)+(B)	1.425.635,02

Articolo 4

Il presente Decreto sarà trasmesso al R.U.P. nonché al Servizio di Ragioneria e al Servizio di Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza.

Soggetto Attuatore
(Giovanna Croce)

