



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo


DECRETO n. 316 del 24 GIU. 2015

**ME088A\_1** “Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro” nel comune di Messina Intervento relativo ai lavori complementari identificati con il subcodice ME088\_1A. CUP J45D12000090001

**PRESA D’ATTO PERIZIA DI VARIANTE**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;



DR

**VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, il dott. Croce Maurizio, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana - è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;



- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice **ME 088 A**, riguardante l'esecuzione di "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" nel comune di Messina per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 203 del 4 maggio 2012 con cui è stata confermata la nomina, avvenuta con Determina Sindacale del 20.09.2010, dell'ing. Salvatore Bartolotta, dirigente dell'UTC di Messina, quale Responsabile del Procedimento relativo all'intervento *de quo*;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 328 del 10 luglio 2012 con cui è stato nominato l'ing. Antonino Sutera come Direttore Lavori, Misure e Contabilità e Sicurezza in fase di Esecuzione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 192 del 26 aprile 2012, con il quale si è provveduto a finanziare l'intervento di che trattasi per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 2.132.903,24 oggetto d'appalto, distinti in € 2.068.916,14 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 63.987,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 867.096,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 382 del 20 luglio 2012 con cui i lavori di "Opere di salvaguardia del centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con Bordonaro" sono stati aggiudicati in via definitiva all'A.T.I. PETTINATIO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, avente sede in Messina – CAP 98123, via Ugo Bassi 31, per l'importo, al netto del ribasso d'asta del 26,6637 %, di € 1.581.253,65 IVA esclusa;
- VISTO** il contratto d'appalto stipulato il 24 luglio 2012 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'A.T.I. PETTINATIO COSTRUZIONI s.r.l. con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, debitamente registrato in data 1 agosto 2012 presso l'Agenzia Roma 2 al n. 17110 - serie 3;
- CONSIDERATA** la nota del 22 gennaio 2014, acquisita al protocollo dell' Ufficio del Commissario Straordinario Delegato al n. 254 del 22/01/2014, con la quale la D.L., su esplicita richiesta del R.U.P., espone sommariamente le opere di completamento, non prevedibili in fase di redazione del progetto originario, volte a integrare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dei lavori indicati in oggetto;
- VISTA** la nota n.392 del 30.01.2014 con la quale il Commissario Straordinario Delegato chiede al RUP ed al Direttore dei Lavori di trasmettere una relazione tecnica illustrativa delle nuove opere da prevedere, le motivazioni che ne giustificano l'attuazione, se sussistono le condizioni per proporre all'impresa aggiudicataria dei lavori principali l'affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 5 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché il costo complessivo dell'intervento, al fine di definire la riprogrammazione delle risorse da parte del superiore Organo deputato;
- CONSIDERATO** che con nota prot. UC n. 636 del 14 febbraio 2014 il D.L ha trasmesso all' ufficio del Commissario Straordinario Delegato una relazione tecnica volta al finanziamento di lavori complementari evidenziando che "con l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto principale è stato raggiunto l'obiettivo di mitigare il rischio idrogeologico soltanto nelle

*zone prefissate e che purtroppo, a causa della discretizzazione degli interventi, non si è riusciti a conferire all'intera zona il dovuto grado di sicurezza. Nel corso dei lavori, a causa di eventi meteorici di particolare intensità, è stato possibile constatare che in alcuni tratti limitrofi a quelli già oggetto dell'intervento principale si sono appalesati fenomeni di dissesto, non completamente visibili in precedenza che potrebbero compromettere la funzionalità dell'intera arteria.[...] trattandosi di lavori complementari e nello stesso ambito di quelli del progetto principale la loro eventuale separazione comporterebbe gravi inconvenienti di carattere tecnico ed economico alla stazione appaltante. Essendo inoltre integrativi a quelli già eseguiti risultano strettamente necessari al perfezionamento dell'intera opera" e richiedendo un ulteriore finanziamento di € 460.000,00 ;*

**CONSIDERATO** che con nota prot. 2176 del 08.05.2014. Il Commissario Straordinario Delegato ha presentato formale istanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed all' Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;

**SENTITO** il Comitato di indirizzo e controllo in data 06.06.2014 sui lavori complementari dell'importo di € 460.000,00;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 2806/14 del 09.06.2014 il Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato il RUP ed il Direttore dei Lavori a predisporre il progetto esecutivo dei lavori complementari per l'adozione delle procedure di cui all' art 57 c.5 del codice dei contratti;

**CONSIDERATO** che l'appaltatore con nota del 10.10.2014 acquisita al prot. n.4905 del 16.10.2014 dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato avendo preso visione degli elaborati del progetto esecutivo dei lavori complementari, ha dichiarato di accettare per l'esecuzione dei predetti lavori complementari gli stessi patti e condizioni di cui al contratto d'appalto stipulato in data 24 luglio 2012 e debitamente registrato in data 1 agosto 2012 presso l'Agenzia Roma 2 al n. 17110 - serie 3;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 238712 del 14/10/2014 Assunta al protocollo commissariale n. 4835 del 14/10/2014 il RUP ha trasmesso il progetto esecutivo delle " Opere di salvaguardia del centro abitato in Località Cumia e strada di collegamento con Bordonaro-Lavori complementari" dell' importo complessivo di € 460.000,00 di cui € 326.195,59 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,6637 % compresi oneri della sicurezza , ed € 133.804,41 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**CONSIDERATO** che il Direttore dei Lavori ha sottoscritto in data 13.10.2014 l'attestazione di cui all' art.106 c.1, del DPR 207 del 2010;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell' art. 5 comma 3 L.R. 12/2011 e s.m.i. il RUP ha espresso parere tecnico favorevole sul progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 460.000,00 distinti in € 326.195,59 per lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri della sicurezza, e € 133.804,41 per somme a disposizione dell' Amministrazione

**CONSIDERATO** che si è attribuito il codice identificativo ME088A\_1 alle " Opere di salvaguardia del centro abitato in Località Cumia e strada di collegamento con Bordonaro-Lavori complementari" in ragione del rapporto di complementarietà che sussiste ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell' art. 57 del D.Lgs 163/2006 con il progetto iniziale dell' intervento ME088A ed il relativo contratto d'appalto;

**VISTO** il decreto Commissariale n° 644 del 23.10.2014 con cui si è provveduto a finanziare l' intervento ME088A\_1 "Opere di salvaguardia del centro abitato in Località Cumia e

strada di collegamento con Bordonaro-Lavori complementari” per un importo pari ad €460.000,00;

VISTO il Contratto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME88\_1A stipulato in data 03.12.2014 tra il Soggetto Attuatore e il Sig. Pettinato Giuseppe in rappresentanza dell'ATI PETTINATO COSTRUZIONI SRL con la CEIT di MAMMOLITI GIUSEPPE, con sede in Messina CAP981123, Via Ugo Bassi n° 31, Codice fiscale e Partita IVA 03217340839, registrato All'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo il 15.12.14 con il n° 5208 serie3, per un importo complessivo pari ad € **326.195,59** di cui € 312995,73 per i lavori veri e propri ed € 13.199,86 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;


VISTO il Decreto commissariale n° 104 del 18.02.2015 con il quale si è esteso l'incarico di R.U.P. e supporto al R.U.P., del Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, del Collaudatore statico e assistenza geologica, Direzione Lavori e Direzione di carattere geologico agli stessi professionisti già nominati nell'intervento principale

VISTO il decreto n° 158 del 19.03.2015 con il quale si è provveduto ad impegnare l'importo di euro 20.559,36 necessario per il pagamento delle competenze tecniche inerenti alla progettazione esecutiva dei Lavori Complementari;

VISTO il Decreto Commissariale n° 203 del 09.04.2015 con cui si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di euro 1.495,99 per il pagamento del 50% degli incentivi spettanti al supporto al R.U.P. ed al supporto al Rup;

VISTO il decreto Commissariale n° 240 del 29.04.2015 con cui si è impegnato l'importo complessivo di € **437.944,65**, con il seguente quadro Economico:

Num. Voce	QUADRO ECONOMICO		
	<b>Importo dei lavori comprensivo di oneri</b>	€ 439.994,96	
	<b>Oneri per la sicurezza</b>	€ 13.199,86	
	<b>Lavori al lordo soggetti al ribasso</b>	€ 426.795,10	
	<b>A detrarre ribasso d'asta (26,6637%)</b>	€ 113.799,37	
<b>1/A</b>	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 312.995,73</b>	
<b>2/A</b>	<b>Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 13.199,86</b>	
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI APPALTATI (1/A+2/A)</b>		<b>€ 326.195,59</b>
<b>1/B</b>	<b>Iva sui lavori</b>	€ 71.763,03	
<b>2/B</b>	<b>Incentivi ex art 92 ( già impegnati con dec.203/15 € 1495,99)</b>	€ 3.695,96	
<b>3/B</b>	<b>Competenze tecniche redaz. Perizia lavori complementari + oneri e iva (importo già impegnato con dec. 158/2015)</b>	€ 20.559,36	
<b>4/B</b>	<b>Competenze tecniche D.L. misure e contabilità sicurezza Iva e oneri inclusa</b>	€ 26.428,34	
<b>5/B</b>	<b>Prestaz. Geologiche e relativa assistenza alla D.L.</b>	€ 6.222,00	
<b>6/B</b>	<b>Collaudo statico e tecnico ammin. In c.o. lavori complem.</b>	€ 3.330,39	
<b>7/B</b>	<b>Imprevisti</b>	€ 1.805,33	




*nr*

<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 133.804,41
	<b>TOTALE PERIZIA LAVORI COMPLEMENTARI</b>	€ 460.000,00
	<b>A detrarre Somme impegnate con Decreto n° 158/2015</b>	-€ 20.559,36
	<b>A detrarre Somme impegnate con Decreto n° 203/2015</b>	-€ 1.495,99
	<b>TOTALE IMPORTO DA IMPEGNARE</b>	€ 437.944,65

VISTA la nota prot. n° 77256 del 01.04.2015, acquisita in data 2/04/15 con il n° 1777, con cui è stata trasmessa la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, corredata dal parere tecnico con il quale il R.U.P. ha provveduto ad approvare favorevolmente la perizia di variante, ai sensi dell'art. 161 comma 8 e 9 del D.P.R. n. 207/2010 e ha rimodulato il Quadro Economico, che viene di seguito riportato:

Num. Voce	QUADRO ECONOMICO		
	<i>Importo dei lavori comprensivo di oneri</i>	€ 439.994,96	
	Oneri per la sicurezza	€ 13.199,86	
	Lavori al lordo soggetti al ribasso	€ 426.795,10	
	A detrarre ribasso d'asta (26,6637%)	€ 113.799,37	
<b>1/A</b>	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 312.995,73	
<b>2/A</b>	Oneri per la sicurezza	€ 13.199,86	
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI APPALTATI (1/A+2/A)</b>		€ 326.195,59
	<i>Importo dei lavori comprensivo di oneri post perizia</i>	€ 436.136,64	
	Oneri per la sicurezza	€ 13.084,10	
	A detrarre ribasso d'asta (26,6637%)	€ 112.801,46	
	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 310.251,08	
	<b>IMPORTO TOTALE AL NETTO COMPRESI ONERI POST PERIZIA</b>	€ 323.335,18	€ 323.335,18
<b>1/B</b>	Iva sui lavori	€ 71133,74	
<b>2/B</b>	Incentivi ex art 92 ( già impegnati con dec.203/15 € 1495,99)	€ 3.663,54	
<b>3/B</b>	Competenze tecniche redaz. Perizia lavori complementari (importo già impegnato con dec. 158/2015)+ red, perizia di variante non suppletiva + oneri e iva	€ 24.613,24	
<b>4/B</b>	Competenze tecniche D.L. misure e contabilità sicurezza Iva e oneri inclusa	€ 26.244,87	
<b>5/B</b>	Prestaz. Geologiche ( aggiornamento) e relativa assistenza alla D.L.	€ 7466,40	
<b>6/B</b>	Collaudo statico e tecnico ammin. In c.o. lavori complem.	€ 3.321,21	
<b>7/B</b>	Imprevisti	€ 221,81	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 136.664,82
	<b>TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI POST PERIZIA NON SUPPLETIVA</b>		€ 460.000,00
	<b>A detrarre Somme impegnate con Decreto n° 158/2015</b>	-€ 20.559,36	
	<b>A detrarre Somme impegnate con Decreto n° 203/2015</b>	-€ 1.495,99	
	<b>TOTALE IMPORTO impegnato con decreto n° 240 del 29.04.2015</b>		-€ 437.944,65



**RITENUTO** di prendere atto della 1° perizia di variante relativa all'intervento relativo all'intervento codice identificativo ME088A\_1 " Opere di salvaguardia del centro abitato in Località Cumia e strada di collegamento con Bordonaro-Lavori complementari" **già approvata dal RUP,**

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,*

## DECRETA


### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

### Articolo 2

Di prendere atto, nell'ambito del Progetto " Opere di salvaguardia del centro abitato in Località Cumia e strada di collegamento con Bordonaro-Lavori complementari" identificato con il codice di intervento ME088A\_1, della perizia di variante non suppletiva, approvata dal RUP, e di approvare il Quadro Economico rimodulato come di seguito riportato:

Num. Voce	QUADRO ECONOMICO		
	<b>Importo dei lavori comprensivo di oneri</b>	€ 439.994,96	
	<b>Oneri per la sicurezza</b>	€ 13.199,86	
	<b>Lavori al lordo soggetti al ribasso</b>	€ 426.795,10	
	<b>A detrarre ribasso d'asta (26,6637%)</b>	€ 113.799,37	
<b>1/A</b>	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 312.995,73</b>	
<b>2/A</b>	<b>Oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 13.199,86</b>	
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI APPALTATI (1/A+2/A)</b>		<b>€ 326.195,59</b>
	<b>Importo dei lavori comprensivo di oneri post perizia</b>	€ 436.136,64	
	<b>Oneri per la sicurezza</b>	€ 13.084,10	
	<b>A detrarre ribasso d'asta (26,6637%)</b>	€ 112.801,46	
	<b>Importo dei lavori al netto del ribasso</b>	€ 310.251,08	
	<b>IMPORTO TOTALE AL NETTO COMPRESI ONERI POST PERIZIA</b>	<b>€ 323.335,18</b>	<b>€ 323.335,18</b>
<b>1/B</b>	<b>Iva sui lavori</b>	€ 71133,74	
<b>2/B</b>	<b>Incentivi ex art 92 ( già impegnati con dec.203/15 € 1495,99)</b>	€ 3.663,54	
<b>3/B</b>	<b>Competenze tecniche redaz. Perizia lavori complementari (importo già impegnato con dec. 158/2015)+ red, perizia di variante non suppletiva + oneri e iva</b>	€ 24.613,24	
<b>4/B</b>	<b>Competenze tecniche D.L. misure e contabilità sicurezza Iva e oneri inclusa</b>	€ 26.244,87	
<b>5/B</b>	<b>Prestaz. Geologiche ( aggiornamento) e relativa assistenza alla D.L.</b>	€ 7466,40	



*M L*

6/B	Collaudo statico e tecnico ammin. In c.o. lavori complem.	€ 3.321,21	
7/B	Imprevisti	€ 221,81	
B	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 136.664,82</b>
	<b>TOTALE LAVORI COMPLEMENTARI POST PERIZIA NON SUPPLETIVA</b>		<b>€ 460.000,00</b>
	<b>A detrarre Somme impegnate con Decreto n° 158/2015</b>		<b>-€ 20.559,36</b>
	<b>A detrarre Somme impegnate con Decreto n° 203/2015</b>		<b>-€ 1.495,99</b>
	<b>TOTALE IMPORTO impegnato con decreto n° 240 del 29.04.2015</b>		<b>-€ 437.944,65</b>

### Articolo 5

Il presente Decreto sarà trasmesso al R.U.P. nonché al Servizio di Ragioneria e al Servizio Monitoraggio dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per i rispettivi seguiti di competenza.

*[Handwritten signature]*

Il Soggetto Attuatore

*[Handwritten signature]*  
