



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
*ex lege* 11 agosto 2014 n. 116

**DECRETO N. 404 del 24 AGO. 2015**

**PA 143 A - “Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia” nel comune di Castelbuono - Presa d’atto perizia di variante  
CUP J35D13000000001 CIG 53612893A4.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

**VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del



Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

**VISTO** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;


**VISTA** la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Ing. Calogero Foti, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;

**VISTO** il successivo Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, con il quale – tra l'altro – l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

**VISTO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice PA 143 A, “Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia” nel comune di Castelbuono, per un importo complessivo di € 2.000.000,00;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 576 del 06/11/2012 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Santi Sottile, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e come supporto a RUP il Dott. Angelo Nicastro, attualmente in servizio presso la struttura commissariale;



VISTO il Decreto Commissariale n. 480 del 26/06/2013 con il quale è stato disposto: 1) il definanziamento dell'importo di € 17.835,03 di cui al decreto n. 203 del 19 marzo 2013 - 2) l'impegno della somma di € 20.738,14 per la realizzazione del piano di indagini, propedeutico alla redazione del progetto esecutivo dell'intervento **PA 143 A Castelbuono (PA) "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Liccia"**

VISTO il Decreto Commissariale n. 808 del 08/10/2013 con il quale si è provveduto all'approvazione ed al finanziamento dell'intervento PA 143 A, "Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia" nel comune di Castelbuono, per un importo complessivo di € 1.978.972,49 ;

VISTO il Decreto Commissariale n. 922 del 31/10/2013 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta FERRARO IGNAZIO, con sede in Piana degli Albanesi (PA) - Viale 8 marzo, 15 - con un ribasso percentuale del 32,1553% corrispondenti a € 814.832,95, oltre a € 16.760,90 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA e quindi per un importo complessivo pari a € 831.593,85 oltre IVA;


VISTO il Decreto Commissariale n. 1008 del 28/11/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a favore dell'Ing. Gaetano Grifasi ;

VISTO il contratto sottoscritto in data 14/02/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta FERRARO IGNAZIO, registrato in data 19/02/2014 all'Agenzia delle Entrate di Palermo, al n.36/6 - serie 1(già allegato al Decreto Commissariale n. 528 dell'8/09/2014);

VISTO il Verbale di consegna lavori sottoscritto in data 21/03/2014 dal direttore dei lavori e dall'impresa FERRARO IGNAZIO S.R.L.;

VISTO il Decreto Commissariale n. 235 del 18/04/2014 con il quale, a seguito del ribasso d'asta, si è rimodulato il quadro tecnico economico, nel modo di seguito riportato, ed, al contempo, tenuto conto degli impegni già assunti precedentemente, è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di € 1.473.877,08 per la realizzazione dell'intervento PA 143 A "Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia" come da seguente Quadro Economico:

QUADRO TECNICO - GENERALE			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.201.026,69	
	RIBASSO D'ASTA 32,1553%	€ 386.193,74	
	IMPORTO RIBASSATO	€ 814.832,95	
	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 16.760,90	
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI		€ 831.593,85
	<b>LAVORI POST PERIZIA</b>		
	IMPORTO LAVORI POST PERIZIA SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.300.168,96	



	RIBASSO D'ASTA 32,1553%	€ 418.073,23	
	IMPORTO RIBASSATO	€ 882.095,73	
	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 14.877,20	
<b>A</b>	<b>TOTALE LAV. POST PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO COMP. ONERI</b>		<b>€ 896.972,93</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA SUI LAVORI	€ 182.950,65	
	INCENTIVI (EX ART. 92 C. 5 D.LGS163/2006)	€ 8.280,96	
	D.L. MIS,CONT. CSA E FRAZIONAMENTI ONERI ED IVA INCLUSI	€ 45.467,22	
	CONSULENZA GEOTELOGICA COMPRESA IVA E ONERI	€ 25.907,85	
	RILIEVI COMPRESI IVA E ONERI	€ 14.080,04	
	COLLAUDO STATICO ONERI ED IVA INCLUSI	€ 3.164,08	
	COLLAUDO TECN/AMM. ONERI ED IVA INCLUSI	€ 3.453,32	
	ESPROPRI ED OCCUPAZIONE AREE	€ 160.744,00	
	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	€ 17.248,00	
	FRAZIONAMENTI	€ 49.220,00	
	SPESE PER PUBBLICITA' GARA	€ 8.000,00	
	CONTRIBUTO AVCP	€ 600,00	
	INDAGINI GEOGN. PRELIMINARI IVA E ONERI INCLUSI	€ 21.027,51	
	PROVE IN CORSO D'OPERA	€ 8.000,00	
	SPOSTAMENTO PALI ENEL	€ 19.000,00	
	ASSICURAZIONE RUP	€ 1200,00	
	IMPREVISTI	€ 100.201,23	
	SPESE PER PLOTTAGGIO	€ 762,25	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 669307,11</b>
	<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 1.500.900,96</b>



**VISTO** il Decreto Commissariale n. 402 del 24/06/2014 con il quale è disposto il pagamento dell'anticipazione del 10% alla ditta Ferraro Ignazio per un importo complessivo di € 100.947,18;

**VISTA** la nota n. 3597 del 23/07/2014 con la quale la ditta FERRARO IGNAZIO comunica che ha conferito la propria azienda ad una nuova società denominata IDROGEOFER S.R.L., con sede in

Piana degli Albanesi in c.da Ponte Rosso s.n. – C.F. e P.Iva 06330500825 allegando la relativa documentazione;

**VISTO** l'Atto di costituzione della società a responsabilità limitata denominata IDROGEOFER S.R.L., sottoscritto in data 09/07/2014 e registrato a Palermo il 09/07/2014 al n. 7870, serie 1T;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 528 del 08.09.2015 con il quale è disposto il pagamento del certificato n. 1 alla ditta IDROGEOFER S.R.L. per un importo complessivo di € 308.459,09;

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 677 del 07.11.2014 con il quale è disposto il pagamento del certificato n. 2 alla ditta IDROGEOFER S.R.L. per un importo complessivo di € 280.937,85;

**CONSIDERATO** che:

- con nota assunta al prot. di questo Ufficio n. 2824 del 29.05.2015 il RUP ha autorizzato il Direttore dei lavori a redigere la perizia di variante ai sensi del combinato disposto dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006 ;

- con nota assunta al prot. di questo Ufficio n. 3277 del 01.07.2015 con la quale il RUP ha richiesto a questo Ufficio di convocare conferenza di servizi al fine di acquisire i pareri sulla Perizia di variante;

**VISTO** il verbale della conferenza di servizi del 17.07.2015 durante il quale è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo;


**VISTO** il parere rilasciato da Invitalia sulla perizia di variante e suppletiva acquisito al prot. n. 3633 del 24.07.2015;

**VISTO** il Nulla Osta del Genio Civile di Palermo ai sensi del regio decreto n. 523/1904 assunto al prot. n. 3698 del 27.07.2015


**VISTA** la nota assunta al prot. n. 3914 del 12.08.2015 con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere la perizia di variante e suppletiva corredata da parere tecnico, verifica e validazione e dal nuovo quadro economico dell'intervento;

**VISTO** il quadro tecnico trasmesso dal R.U.P a seguito della perizia di variante, rimodulato d'ufficio nel modo di seguito riportato:

QUADRO TECNICO			
A	LAVORI		
	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.201.026,69	
	RIBASSO D'ASTA 32,1553%	€ 386.193,74	
	IMPORTO RIBASSATO	€ 814.832,95	



	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	€ 16.760,90	
	<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI</b>		€ 831.593,85
	<b>LAVORI POST PERIZIA</b>		
	IMPORTO LAVORI POST PERIZIA SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.300.168,96	
	RIBASSO D'ASTA 32,1553%	€ 418.073,23	
	IMPORTO RIBASSATO	€ 882.095,73	
	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 14.877,20	
	<b>TOTALE LAV. POST PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO COMP. ONERI</b>		€ 896.972,93
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA SUI LAVORI	€ 197.334,04	
	INCENTIVI (EX ART. 92 C. 5 D.LGS163/2006)	€ 8.942,31	
	D.L. MIS,CONT. CSA E FRAZIONAMENTI ONERI ED IVA INCLUSI	€ 56.743,08	
	CONSULENZA GEOTELOGICA COMPRESA IVA E ONERI	€ 25.907,85	
	RILIEVI COMPRESI IVA E ONERI	€ 14.080,04	
	COLLAUDO STATICO ONERI ED IVA INCLUSI	€ 8.410,30	
	COLLAUDO TECN/AMM. ONERI ED IVA INCLUSI	€ 5.120,67	
	ESPROPRI ED OCCUPAZIONE AREE	€ 167.753,54	
	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	€ 20.482,00	
	FRAZIONAMENTI	€ 55.640,00	
	SPESE PER PUBBLICITA' GARA	€ 8.000,00	
	CONTRIBUTO AVCP	€ 600,00	
	INDAGINI GEOGN. PRELIMINARI IVA E ONERI INCLUSI	€ 21.027,51	
	PROVE IN CORSO D'OPERA	€ 8.000,00	
	SPOSTAMENTO PALI ENEL	€ 0,00	



	ASSICURAZIONE RUP	€ 1.200,00	
	IMPREVISTI	€ 3.924,44	
	SPESE PER PLOTTAGGIO	€ 762,25	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 603.928,03</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 1.500.900,96</b>
	<b>DI CUI</b>		
	ASSICURAZIONE RUP (IMPEGNO DECRETO N. 998/2013)	€ 970,94	
	IND. GEOGN. PRELIMINARI (IMPEGNO DECRETO N. 273/2013)	€ 21.027,51	
	SPESE PER PUBBLICITA' GARA (IMPEGNO DECR. NN. 950/2013- 1040/2013)	€ 3.663,18	
	CONTRIBUTO AVCP (IMPEGNO DECRETO N. 121/2014)	€ 600,00	
	SPESE PER PLOTTAGGIO (IMPEGNO DECRETO N. 912/2013)	€ 762,25	
	IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO N.235/2014		
	<b>SOMMANO ALL'IMPORTO C</b>		
<b>D</b>	IMPORTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURA DECR. N. 472/2014	€ 100.000,00	
<b>E</b>	SPESE ATTIVITA' SVOLTE DA INVITALIA E CGIAM	€ 140.071,56	
<b>F</b>	<b>COSTO TOTALE INTERVENTO (C+D+E)</b>	€ 740.972,52	<b>€ 740.972,52</b>
<b>G</b>	<b>FINANZIAMENTO TOTALE DECR. 273/2013 E 808/2013</b>	€ 2.000.000,00	<b>€ 2.000.000,00</b>
<b>H</b>	<b>ECONOMIE (G-F)</b>		<b>€ 259.027,48</b>

**RITENUTE** condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento a giustificazione dell'approvazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

**CONSIDERATO** che occorre prendere atto dell'approvazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, della Perizia di Variante e Suppletiva;

*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,*



## DECRETA

### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.


### Articolo 2

Di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva riguardante l'intervento "Opere di drenaggio e consolidamento in C.da Liccia" nel comune di Castelbuono, individuato con il codice di identificazione PA 143\_A nell'allegato 1 dell'Accordo di Programma, comportante un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € **896.972,93** inclusi Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 14.877,20, a seguito di un aumento dell'importo dei lavori pari a € 65.379,08.

### Articolo 3


Di approvare il nuovo Quadro Economico, così come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO			
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
	<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>	€ 1.201.026,69	
	<b>RIBASSO D'ASTA 32,1553%</b>	€ 386.193,74	
	<b>IMPORTO RIBASSATO</b>	€ 814.832,95	
	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	€ 16.760,90	
	<b>TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO COMPRESO ONERI</b>		€ 831.593,85
	<b>LAVORI POST PERIZIA</b>		
	<b>IMPORTO LAVORI POST PERIZIA SOGGETTI A RIBASSO</b>	€ 1.300.168,96	
	<b>RIBASSO D'ASTA 32,1553%</b>	€ 418.073,23	
	<b>IMPORTO RIBASSATO</b>	€ 882.095,73	
	<b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	€ 14.877,20	
	<b>TOTALE LAV. POST PERIZIA AL NETTO DEL RIBASSO COMP. ONERI</b>		€ 896.972,93





<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	IVA SUI LAVORI	€ 197.334,04	
	INCENTIVI (EX ART. 92 C. 5 D.LGS163/2006)	€ 8.942,31	
	D.L. MIS,CONT. CSA E FRAZIONAMENTI ONERI ED IVA INCLUSI	€ 56.743,08	
	CONSULENZA GEOTELOGICA COMPRESA IVA E ONERI	€ 25.907,85	
	RILIEVI COMPRESI IVA E ONERI	€ 14.080,04	
	COLLAUDO STATICO ONERI ED IVA INCLUSI	€ 8.410,30	
	COLLAUDO TECN/AMM. ONERI ED IVA INCLUSI	€ 5.120,67	
	ESPROPRI ED OCCUPAZIONE AREE	€ 167.753,54	
	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI	€ 20.482,00	
	FRAZIONAMENTI	€ 55.640,00	
	SPESE PER PUBBLICITA' GARA	€ 8.000,00	
	CONTRIBUTO AVCP	€ 600,00	
	INDAGINI GEOGN. PRELIMINARI IVA E ONERI INCLUSI	€ 21.027,51	
	PROVE IN CORSO D'OPERA	€ 8.000,00	
	SPOSTAMENTO PALI ENEL	€ 0,00	
	ASSICURAZIONE RUP	€ 1.200,00	
	IMPREVISTI	€ 3.924,44	
	SPESE PER PLOTTAGGIO	€ 762,25	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 603.928,03</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 1.500.900,96</b>
	<b>DI CUI</b>		
	ASSICURAZIONE RUP (IMPEGNO DECRETO N. 998/2013)	€ 970,94	
	IND. GEOGN. PRELIMINARI (IMPEGNO DECRETO N. 273/2013)	€ 21.027,51	



	SPESE PER PUBBLICITA' GARA (IMPEGNO DECR. NN. 950/2013- 1040/2013)	€ 3.663,18	
	CONTRIBUTO AVCP (IMPEGNO DECRETO N. 121/2014)	€ 600,00	
	SPESE PER PLOTTAGGIO (IMPEGNO DECRETO N. 912/2013)	€ 762,25	
	IMPORTO IMPEGNATO CON DECRETO N.235/2014		
	<b>SOMMANO ALL'IMPORTO C</b>		
D	IMPORTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURA DECR. N. 472/2014	€ 100.000,00	
E	SPESE ATTIVITA' SVOLTE DA INVITALIA E CGIAM	€ 140.071,56	
F	COSTO TOTALE INTERVENTO (C+D+E)	€ 740.972,52	€ 740.972,52
G	FINANZIAMENTO TOTALE DECR. 273/2013 E 808/2013	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
H	ECONOMIE (G-F)		€ 259.027,48

#### Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al RUP ed all'Area AA. GG. dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, per la registrazione e l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

**Il Soggetto Attuatore**  
**Foti**

