



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014 n. 116

Via C. Nigra, 5 – Palermo

DECRETO N. 010 **del** 20 GEN. 2015


CT 034 A - Comune di Raddusa – “Opere di consolidamento del versante”

PRESA D’ATTO PERIZIA DI VARIANTE- Disimpegno Somme e Rimodulazione Quadro Economico.

CUP J96D13000210001 CIG 5477167D2E

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297 e la cui copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell’ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- Visto** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;



- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 – pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 – che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali – rispettivamente – *"...il Presidente della regione può delegare appositamente il soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,
- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice CT 034 A, riguardante l'esecuzione dell'intervento "Opere di consolidamento del versante" nel Comune di Raddusa (CT) per un importo complessivo di € 2.000.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 292 del 25/06/2012 con il quale è nominato RUP dell'intervento il geom. Roberto Antonio La Mastra in servizio presso il Comune di Raddusa (già allegato al Decreto n. 124 del 25/02/2014);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 993 del 25/11/2013 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo alle "Opere di consolidamento del versante" nel Comune di Raddusa (CT) - Intervento CT 034 A, per un importo complessivo pari ad € 2.000.000,00
- Visto** il Decreto Commissariale n. 273 del 06/05/2014 di presa atto della modifica del Quadro Economico e della relativa validazione del progetto (
- Visto** il Decreto Commissariale n. 476 del 21/07/2014 con il quale è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento, a favore della DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in P.zza G. Lupis n. 9 (scala B) - 95010 - Santa Venerina (CT) C.F./P.IVA: 04488920879, con un ribasso percentuale del 34,4681% corrispondenti a € 575.726,58 (euro cinquecentosettantacinquemilasettecentoventisei/58) oltre €48.587,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 315.235,42 per costo del personale, € 62.830,50 per costi di sicurezza aziendali, per un importo complessivo pari a € 1.002.380,30 oltre IVA;
- Visto** il contratto sottoscritto in data 22/09/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e la ditta DI MARIA COSTRUZIONI S.R.L., registrato in data 01/10/2014 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Palermo, al nr.4621 - serie 3;
- Visto** il Decreto n. 630 del 14/10/2014 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro tecnico per un importo complessivo di **€ 1.767.462,77.** e, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente la stipula del contratto d'appalto, si è impegnata l'ulteriore somma complessiva di euro € 1.607.642,27;
- Visto** il Decreto n. 13 del 13/01/2015 con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad integrare l'importo già impegnato con il decreto 630/14 di ulteriori € 15.600,00, approvando così un nuovo quadro tecnico economico per un importo pari ad **€ 1.783.062,77;**
- Visto** il Decreto n° 271 del 26.05.2015 con cui si a seguito di un ulteriore impegno, si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico per un importo complessivo pari ad **€ 1.790.238,77** come di seguito riportato



QUADRO ECONOMICO GENERALE				
	VOCI	Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.305.197,72	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 426.653,72	
A.1	- per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€ 48.587,80		
A.2	- per costo del personale	€ 315.235,42		
A.3	- per costi di sicurezza aziendali	€ 62.830,50		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 878.544,00	
	Importo di ribasso d'asta (34,4681%)		€ 302.817,42	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 575.726,58	
	Oneri e costi complessivi		€ 426.653,72	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.002.380,30	€ 1.002.380,30
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Espropriazioni	€ 25.653,71		
B.2	Pubblicità gara, commissione gara di cui € 2.020,50 impegnati con decreto 460/14	€ 10.000,00		
B.3	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e IVA comp	€ 43.219,79		
B.4	Piano di monitoraggio (IVA compresa)	€ 20.559,07		
B.5	Competenze tecniche per studio geologico e indagini geognostiche IVA compresa	€ 32.322,51		
B.6	Competenze tecniche per consulenza geologica in fase di esecuzione IVA compresa	€ 14.477,97		
B.7	Spese di cui all'art. 92 D.Lgs.n° 163/2006	€ 8.875,34		
B.8	Competenze tecniche per progettazione e Coord.sicurezza prog. IVA compresa	€ 78.751,23		
B.9	Competenze tecniche per DL, misure e contabilità, C.S.E. compreso IVA	€ 66.676,75		
B.10	Competenze tecniche Collaudo Amm. e Collaudo Statico comp IVA	€ 12.910,04		
B.11	IVA 22% sui lavori	€ 220.523,67		
B.12	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€ 29.944,03		
B.13	Per imprevisti in arrotondamento	€ 32.368,36		
B.14	Contributo AVCP	€ 600,00		
B.15	Supporto alla attività amministrativa di cui € 7800 così impegnati : € 2.600,00 decreto n°447/14, €2.600,00 decreto n°517/14, €2.600,00 decreto n°539/14,	€ 40.976,00		
B.16	Spese di funzionamento della struttura 1,5% decreto 472/14	€ 150.000,00		
	SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE B	€ 787.858,47		€ 787.858,47
	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.790.238,77
	di cui già impegnati:			
	pubblicità gara e commissione gara con decreto n° 460/14		€ 2.020,50	
	spese della Struttura 1,5% decreto 472/14		€ 150.000,00	
	A detrarre importo impegnato con decreti n° n°447/14, n°517/14, n°539/14,		€ 7.800,00	
	TOTALE IMPEGNATO con decreto n°630 del 14.10.2014 e successive integrazioni con decreti n°13 del13.01.2015 e n. 271 del 26.05.2015 come da quadro economico d'impegno			€ 1.630.418,27
	TOTALE FINANZIATO			€ 2.000.000,00

Vista

la nota del 30.10.2015 acquisita al prot. n.4905 del 3.11.2015 con la quale il Direttore dei Lavori ha chiesto , ai sensi dell'art, 161 comma 3 del D.P.R 207/2010 l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante con un aumento dell'importo entro il 5% dell'importo originario di contratto, come previsto dall'art. 132 comma 3 secondo periodo del Codice degli Appalti

Vista

la nota n. 2080 del 12.11.2015 acquisita al prot. n. 5151 del 17.11.2015 con

la quale il RUP ha trasmesso la relazione di ammissibilità ed ha autorizzato la redazione della variante ai sensi dell'art. 161 comma 7 del Regolamento approvato con D.P.R 207/2010;

Vista la nota del 3.12.2015, con la quale la D.L. ha provveduto a trasmettere la PVS comportante un maggiore importo rispetto al contratto principale di € 27.339,68 pari al (2,655%);

Vista la nota n. 4026 del 14.12.2015 trasmessa dal R.U.P ,tramite pec, in data 14.12.2015 e acquisita al prot. il 16.12.2015 con n.° prot. 5623 con la quale ha provveduto la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/2010;

Visto l'Atto di Sottomissione, allegato alla sopracitata perizia, e sottoscritto dall'impresa " DI MARIA COSTRUZIONI", relativo all'intervento individuato codice CT 034_A Comune di Raddusa - "Opere di consolidamento del versante", per un maggiore importo rispetto al contratto principale pari ad € 27.339,68 al netto del ribasso d'asta del 34,4681 pari al 2,655% dell'originale importo contrattuale oltre IVA;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere alla Presa d'Atto della Perizia di Variante approvata dal RUP per il progetto individuato con codice CT 034_A Comune di Raddusa - "Opere di consolidamento del versante" stante quanto comunicato dal Direttore dei Lavori e condiviso dal RUP in merito ai motivi hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante,

Considerato che il quadro economico dell'intervento de quo, trasmesso e approvato dal R.U.P alla voce B15 riporta un importo di € 26.000,00 e che invece, come risulta dagli atti contabili di questo ufficio, l'importo effettivamente impegnato e pagato corrisponde ad € 37.804,00;

Ritenuto opportuno rimodulare d'ufficio il Quadro Economico, trasmesso dal RUP a seguito della sopracitata perizia di variante ed al contempo **disimpegnare l'importo di € 46.019,64** derivante dai minori importi imputati ad alcune voci del quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
	VOCI	Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.305.197,72	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 426.653,72	
A.1	- per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€ 48.587,80		
A.2	- per costo del personale	€ 315.235,42		
A.3	- per costi di sicurezza aziendali	€ 62.830,50		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 878.544,00	
	Importo di ribasso d'asta (34,4681%)		€ 302.817,42	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 575.726,58	
	Oneri e costi complessivi		€ 426.653,72	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.002.380,30	€ 1.002.380,30
A	Importo lavori al lordo complessivo a seguito di perizia		€ 1.346.917,38	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 426.653,72	
A.1	- per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€ 48.587,80		
A.2	- per costo del personale	€ 315.235,42		
A.3	- per costi di sicurezza aziendali	€ 62.830,50		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 920.263,66	
	Importo di ribasso d'asta (34,4681%)		€ 317.197,40	




	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 603.066,26	
	Oneri e costi complessivi		€ 426.653,72	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.029.719,98	€ 1.029.719,98
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Espropriazioni	€ 25.653,71		
B.2	Pubblicità gara, commissione gara di cui € 2.020,50 impegnati con decreto 460/14	€ 2.945,37		
B.3	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e IVA comp	€ 20.961,60		
B.4	Piano di monitoraggio IVA compresa	€ 20.559,07		
B.5	Competenze tecniche per studio geologico e indagini geognostiche IVA compresa	€ 32.310,43		
B.6	Competenze tecniche per consulenza geologica in fase di esecuzione IVA compresa	€ 14.477,97		
B.7	Spese di cui all'art. 92 D.Lgs.n° 163/2006	€ 8.875,34		
B.8	Competenze tecniche per progettazione e Coord.sicurezza prog, IVA compresa	€ 78.751,23		
B.9	Competenze tecniche per DL, misure e contabilità, C.S.E. compreso IVA	€ 66.676,75		
B.10	Competenze tecniche Collaudo Amm. e Collaudo Statico comp IVA	€ 15.048,77		
B.11	IVA 22% sui lavori	€ 226.538,40		
B.12	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€ 12.599,18		
B.13	Per imprevisti in arrotondamento	€ 0,00		
B.14	Contributo AVCP	€ 600,00		
B.15	Supporto alla attività amministrativa di cui € 7800 così impegnati : € 2.600,00 decreto n°447/14, €2.600,00 decreto n°517/14, €2.600,00 decreto n°539/14,	€ 37.804,00		
B.16	competenze tecniche per perizia di variante e assestamento somme IVA compresa	€ 697,33		
B.16	Spese di funzionamento della struttura 1,5% decreto 472/14	€ 150.000,00		
B	SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE B	€ 714.499,15		
C	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.744.219,13
	impegnati come segue:			
	pubblicità gara e commissione gara con decreto n° 460/14	€ 2.020,50		
	spese della Struttura 1,5% decreto 472/14	€ 150.000,00		
	importo impegnato per supporto attività amm. con decreti n° n°447/14, n°517/14, n°539/14	€ 7.800,00		
	TOTALE IMPEGNATO con decreto n°630 del 14.10.2014 e successive integrazioni con decreti n°13 del13.01.2015 e n. 271 del 26.05.2015 come da quadro economico d'impegno	€ 1.630.418,27		
	IMPORTO DA DISIMPEGNARE CON IL PRESENTE DECRETO	-€ 46.019,63		

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010,

DECRETA

- Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- Articolo 2** Nell'ambito ed in attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, richiamato in premessa, di prendere atto della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs 163/2006 ed approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 comma 10 del D.P.R. 207/10 nell'ambito dei lavori del progetto individuato con CT 034_A Comune di Raddusa - "Opere di consolidamento del versante",
- Articolo 3** Di disporre, a valere sul decreto 630/13, già modificato dai decreti 13/15 e 271/15 il disimpegno della somma pari € 46.019,63 derivante dalla somma algebrica degli importi delle seguenti voci del quadro economico:
- voce 1 A LAVORI - incrementare € 27.339,69
 voce 2 b- sottrarre € 7.054,63
voce 3b - sottrarre € 22.258,19
voce 5 b- sottrarre € 12,08
voce 10 b - incrementare € 2.138,73
voce 11 b - incrementare € 6014,73
voce 12 b - sottrarre € 17.344,85
voce 13 b - sottrarre € 32.368,36
voce 15 b- sottrarre € 3.172,00
Voce B17 imputare nuovo importo € 697,33
- Articolo. 4** Di approvare, a seguito della presa d'atto di perizia di variante approvata dal R.U.P comportante il disimpegno disposto all'art. 3 del presente decreto, il nuovo Quadro Economico dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.305.197,72	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 426.653,72	
A.1	- per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€ 48.587,80		
A.2	- per costo del personale	€ 315.235,42		
A.3	- per costi di sicurezza aziendali	€ 62.830,50		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 878.544,00	
	Importo di ribasso d'asta (34,4681%)		€ 302.817,42	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 575.726,58	
	Oneri e costi complessivi		€ 426.653,72	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.002.380,30	€ 1.002.380,30
A	Importo lavori al lordo complessivo a seguito di perizia		€ 1.346.917,38	
	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 426.653,72	
A.1	- per oneri di sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€ 48.587,80		
A.2	- per costo del personale	€ 315.235,42		
A.3	- per costi di sicurezza aziendali	€ 62.830,50		
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 920.263,66	
	Importo di ribasso d'asta (34,4681%)		€ 317.197,40	
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 603.066,26	
	Oneri e costi complessivi		€ 426.653,72	



A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.029.719,98	€ 1.029.719,98
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1	Espropriazioni	€ 25.653,71		
B.2	Pubblicità gara, commissione gara di cui € 2.020,50 impegnati con decreto 460/14	€ 2.945,37		
B.3	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e IVA comp	€ 20.961,60		
B.4	Piano di monitoraggio IVA compresa	€ 20.559,07		
B.5	Competenze tecniche per studio geologico e indagini geognostiche IVA compresa	€ 32.310,43		
B.6	Competenze tecniche per consulenza geologica in fase di esecuzione IVA compresa	€ 14.477,97		
B.7	Spese di cui all'art. 92 D.Lgs.n° 163/2006	€ 8.875,34		
B.8	Competenze tecniche per progettazione e Coord.sicurezza prog, IVA compresa	€ 78.751,23		
B.9	Competenze tecniche per DL, misure e contabilità, C.S.E. compreso IVA	€ 66.676,75		
B.10	Competenze tecniche Collaudo Amm. e Collaudo Statico comp IVA	€ 15.048,77		
B.11	IVA 22% sui lavori	€ 226.538,40		
B.12	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€ 12.599,18		
B.13	Per imprevisti in arrotondamento	€ 0,00		
B.14	Contributo AVCP	€ 600,00		
B.15	Supporto alla attività amministrativa di cui € 7800 costi impegnati : € 2.600,00 decreto n°447/14, €2.600,00 decreto n°517/14, €2.600,00 decreto n°539/14,	€ 37.804,00		
B.16	competenze tecniche per perizia di variante e assestamento somme IVA compresa	€ 697,33		
B.16	Spese di funzionamento della struttura 1,5% decreto 472/14	€ 150.000,00		
B	SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE B	€ 714.499,15		
C	TOTALE GENERALE (A+B)			€ 1.744.219,13
	impegnati come segue:			
	pubblicità gara e commissione gara con decreto n° 460/14	€ 2.020,50		
	spese della Struttura 1,5% decreto 472/14	€ 150.000,00		
	importo impegnato per supporto attività amm. con decreti n° n°447/14, n°517/14, n°539/14	€ 7.800,00		
	TOTALE IMPEGNATO con decreto n°630 del 14.10.2014 e successive integrazioni con decreti n°13 del13.01.2015 e n. 271 del 26.05.2015 come da quadro economico d'impegno	€ 1.630.418,27		
	IMPORTO DA DISIMPEGNARE CON IL PRESENTE DECRETO	-€ 46.019,63		

Articolo .5 Il presente decreto sarà trasmesso al RUP dell'intervento, al Settore Finanziamento Contabilità e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il seguito di competenza;

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale IRPC Sicilia