



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” e ss.mm.ii.

DECRETO n. 27 del 28 GEN. 2016

SR 184 A - Siracusa “Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa” nel comune di Avola - Accordo di Programma Integrativo ex D. CIPE n. 8/2012 CUP: J65D12000260001 CIG: 5486739840

Preso d’atto perizia di variante. Rimodulazione quadro economico – INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l’art. 2 comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con la quale –tra l’altro - le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;
- VISTO** l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 195/2009, ed in particolare l’art. 1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura



minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;

VISTA la Deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 con la quale sono state assegnate risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013;

VISTO l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 – pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 – con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. n.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione...” e “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 518 del 18/03/2015, con il quale, tra l'altro, – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – l'ing. Calogero Foti, è nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 529/Gab del 03.07.2015, l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, è stato confermato Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

VISTO il provvedimento prot. n. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,

Vista la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento “Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa” nel comune di Avola;


il decreto Commissariale n. 358 del 17/07/2012 con il quale è stato nominato l'Arch. Gaetano Brex Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);



- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1043 del 04.12. 2013 con il quale è stato disposto di approvare e finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato SR 184 (SR) -"Opere di difesa e salvaguardia della linea di costa" in Avola" per un importo pari ad € 1.964.843,73 di cui € 1.249.673,81 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 49.644,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 665.525,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione, (gia allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 124 del 11 marzo 2014 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ATI Mi.Co. SRL (Mandataria) - Aveni SRL (Mandante) con un ribasso percentuale del 33,6235 corrispondenti a € 829.489,74 (ottocentoventinove milaquattrocentottantanove/74) oltre € 49.644,06 (quarantanove milaseicentoquarantaquattro/06) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 879.133,80 oltre IVA, (gia allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);
- VISTO** il contratto stipulato in Palermo il 6 maggio 2014, tra il Commissario e l'ATI Mi.Co. SRL (Mandataria) - Aveni SRL (Mandante), per un importo di euro 879.133,80 oltre IVA di cui euro 829.489,74 per lavori ed euro 49.644,06 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in corso di registrazione, (gia allegato al decreto n° 356 del 22.07.2015);
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 302 del 20.05.2014 con il quale è stato approvato il quadro Tecnico Economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 1.389.822,81, ed al contempo, tenuto conto degli impegni assunti precedentemente la stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 57994,24, è stato disposto l'impegno della somma rimanente necessaria per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, per un importo complessivo di euro 1.331.828,57;
- VISTO** il Decreto Commissariale 421 del 01/07/2014 con il quale è stato rimodulato il quadro economico d'impegno incrementando la voce B10 relativa alle spese tecniche per la progettazione e al contempo attingendo l'importo di euro 290,55 dalla voce B7 inerente agli imprevisti;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 570 del 26.09.2014 con il quale si è provveduto a rimodulare il quadro Tecnico Economico per incrementare la voce B15 inerente alle Spese di pubblicità, sottraendo dagli imprevisti l'importo da imputare a detta voce;
- VISTO** il Decreto Commissariale n° 638 del 17.10.2014 con il quale si è preso atto della perizia di variante migliorativa approvata dal RUP ed è stata disposta la rimodulazione del Q.E. di cui al Decreto n. 302 del 20/05/2014;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 261 del 19 maggio 2015 con il quale è stato disposto pagamento del 10% dell'importo contrattuale e del SAL n°1 a tutto il 23/02/;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 356 del 22 luglio 2015 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n° 2 a tutto il 3/06/2015;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 445 del 2 settembre 2015 con il quale è stato disposto il pagamento del SAL n° 3 a tutto il 10.07.2015
- VISTA** la nota prot. n. 3059/UC del 17/12/2015 assunta al prot. n. 5736 del 21/12/2015 con la quale il RUP, ai sensi dell'art. 132 comma 3, 2° periodo, del D. Lgs n. 163/2006, ha espresso parere favorevole sulla Perizia di Variante e, contestualmente, ha trasmesso gli elaborati relativi alla stessa;
- VISTO** il nuovo Quadro economico, trasmesso dal RUP a seguito della suddetta perizia e rimodulato d'ufficio nel modo di seguito riportato:



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI			TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.299.317,87	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 49.644,06	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.249.673,81	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€ 420.184,07	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 829.489,74	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 49.644,06	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 879.133,80	
A)	Perizia Migliorativa Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.282.458,88	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 48.999,92	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.233.458,96	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€ 414.732,07	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 818.726,89	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 48.999,92	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 867.726,81	
A)	PVS Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.359.340,96	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 50.925,25	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.299.203,11	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€ 436.837,56	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 862.365,55	
	Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta	€ 9.212,60	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 50.925,25	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 922.503,40	€ 922.503,40
B)	Somme a disposizione		
1/B	Iva 22% sui lavori	€ 202.950,75	
2/B	Lavori in economia e rimborsi conferimento a discarica previa fattura	€ 922,36	
3/B	Indagini geognostiche e rilievi planoaltimetrici propedeutiche all'esecutivo	€ 27.717,64	
4/B	spese tecniche per direzione dei lavori geologica e redazione del piano di indagine supp. Della progettazione esecutiva comprensiva di iva e oneri	€ 32.454,48	
5/B	monitoraggio satellitare comprensivo di iva e oneri	€ 20.000,00	
6/B	allacciamento ai pubblici servizi	€ -	
7/B	Imprevisti	€ -	
8/B	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
9/B	accantonamento adeguamento prezzi ex art. 133, commi 3 e 4 del codice	€ 5.000,00	
10/B	spese tecniche per prog. Esec. 1° stralcio -coord. Sic in fase prog. Comprensive di iva e inarcessa	€ 35.446,82	
11/B	spese tecniche per Direzione lavori e coord. Sic. in fase di esecuz. comprensive di iva e inarcessa	€ 66.408,42	
12/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 9.095,23	
13/B	Indagini archeologiche durante il corso dei lavori - pari al 30% di quelle previste nel progetto definitivo generale-escluso il sub bottom profiler	€ 5.573,65	



14/B	Spese per attività tecno amm.ve connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione	€ 6.000,00	
15/B	spese per pubblicità e commissioni giudicatrici DI CUI € 22.237,97 impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,	€ 26.376,21	
16/B	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA ex art. 148 comma 4	€ 5.000,00	
17/B	Spese per collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed eventuali altri collaudi	€ 35.290,29	
18/B	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14	€ 600,00	
19/B	Spese di funzionamento della struttura commissariale 1,5%	€ 207.350,00	
20B	Spese tecniche per la redazione della perizia di variante comprensive di spese iva e inarccassa al netto del ribasso applicato del 25%	€ 3.624,18	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 689.810,03	
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 1.612.313,43
	IMPEGNATO COME SEGUE:		
	spese per pubblicità e commissioni giudicatrici impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,	€ 22.237,97	
	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14	€ 600,00	
	importo impegnato per prog.esecutiva Csp decreto n°268/13	€ 35.156,27	
	importo impegnato con decreto 302/14 rimodulato con decreti n° 421/14, 570/14 ,638/14 come da quadro economico d'impegno	€ 1.331.828,57	
	Spese di funzionamento della struttura commissariale decreto 472/14	€ 207.350,00	
	IMPORTO DA IMPEGNARE CON IL PRESENTE DECRETO	€ 15.140,62	
D	FINANZIATO CON DECRETO N° 1043/13 e con decreto n° 268/13		€ 2.000.000,00

RITENUTE condivisibili le motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori e dal RUP a giustificazione dell'approvazione della sopracitata Perizia di Variante e Suppletiva;

CONSIDERATO che occorre prendere atto dell'approvazione, da parte del RUP, della Perizia di Variante e Suppletiva e del relativo quadro economico rimodulato d'ufficio comportante un importo complessivo pari ad € 1.612.313,43;

RITENUTO pertanto, di impegnare un ulteriore importo di € 15.140,62 ad integrazione dell'impegno già assunto con decreto 302, rimodulato dai decreti 421/14, 570/14, 638/14 ,

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Articolo 2

Di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP della Perizia di Variante e Suppletiva riguardante l'intervento SR 184 "Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa" nel comune di Avola, comportante



un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta di € € 922.503,40 _inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e danni di forza maggiore, un aumento, quindi dell'importo pari ad € 54.776,59

Articolo 3

Di impegnare un ulteriore importo di € 15.140,62 ad integrazione dell'impegno già assunto con decreto 302, rimodulato dai decreti 421/14, 570/14, 638/14 iter approvare il nuovo Quadro economico, così come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	VOCI		TOTALI
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.299.317,87	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 49.644,06	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.249.673,81	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€ 420.184,07	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 829.489,74	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 49.644,06	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 879.133,80	
A)	Perizia Migliorativa Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.282.458,88	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 48.999,92	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.233.458,96	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€ 414.732,07	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 818.726,89	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 48.999,92	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 867.726,81	
A)	PVS Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 1.359.340,96	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 50.925,25	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 1.299.203,11	
	Importo del ribasso (033,6235%)	€ 436.837,56	
	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 862.365,55	
	Danni di forza maggiore al netto del ribasso d'asta	€ 9.212,60	
	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 50.925,25	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 922.503,40	€ 922.503,40
B)	Somme a disposizione		
1/B	Iva 22% sui lavori	€ 202.950,75	
2/B	Lavori in economia e rimborsi conferimento a discarica previa fattura	€ 922,36	
3/B	Indagini geognostiche e rilievi planoaltimetrici propedeutiche all'esecutivo	€ 27.717,64	
4/B	spese tecniche per direzione dei lavori geologica e redazione del piano di indagine supp. Della progettazione esecutiva comprensiva di iva e oneri	€ 32.454,48	
5/B	monitoraggio satellitare comprensivo di iva e oneri	€ 20.000,00	
6/B	allacciamento ai pubblici servizi	€ -	
7/B	Imprevisti	€ -	
8/B	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	



9/B	accantonamento adeguamento prezzi ex art. 133, commi 3 e 4 del codice	€ 5.000,00	
10/B	spese tecniche per prog. Esec. 1° stralcio -coord. Sic in fase prog. Comprensive di iva e inarcassa	€ 35.446,82	
11/B	spese tecniche per Direzione lavori e coord. Sic . in fase di esecuz. comprensive di iva e inarcassa	€ 66.408,42	
12/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€ 9.095,23	
13/B	Indagini archeologiche durante il corso dei lavori - pari al 30% di quelle previste nel progetto definitivo generale-escluso il sub bottom profiler	€ 5.573,65	
14/B	Spese per attività tecno amm.ve connesse alla progettazione, di supporto al RUP di verifica e validazione	€ 6.000,00	
15/B	spese per pubblicità e commissioni giudicatrici DI CUI € 22.237,97 impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,	€ 26.376,21	
16/B	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA ex art. 148 comma 4	€ 5.000,00	
17/B	Spese per collaudo tecnico amministrativo collaudo statico ed eventuali altri collaudi	€ 35.290,29	
18/B	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14	€ 600,00	
19/B	Spese di funzionamento della struttura commissariale 1,5%	€ 207.350,00	
20B	Spese tecniche per la redazione della perizia di variante comprensive di spese iva e inarcassa al netto del ribasso applicato del 25%	€ 3.624,18	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	€ 689.810,03	
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 1.612.313,43
	IMPEGNATO COME SEGUE:		
	spese per pubblicità e commissioni giudicatrici impegnati con decreti n° 1125/13, 45/14, 110/14, 149/14, 203/14,	€ 22.237,97	
	Contributo Autorità di vigilanza impegnato con decreto 121/14	€ 600,00	
	importo impegnato per prog.esecutiva Csp decreto n°268/13	€ 35.156,27	
	importo impegnato con decreto 302/14 rimodulato con decreti n° 421/14, 570/14 ,638/14 come da quadro economico d'impegno	€ 1.331.828,57	
	Spese di funzionamento della struttura commissariale decreto 472/14	€ 207.350,00	
	IMPORTO DA IMPEGNARE CON IL PRESENTE DECRETO	€ 15.140,62	
D	FINANZIATO CON DECRETO N° 1043/13 e con decreto n° 268/13		€ 2.000.000,00

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso al Settore finanziario-contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, al Settore tecnico ed al RUP dell'intervento per il seguito di competenza;

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

