

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
e successivi atti integrativi

DECRETO N. 113 del 12 APR. 2016

ME89_5 A Messina - “Opere di consolidamento i località Santo Stefano Briga nel Comune di Messina”
CUP J49D14000210001 - CIG 5818274F94

Presca d’atto Perizia di Variante e suppletiva- rimodulazione Quadro Economico

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l’art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Vista** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile”, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l’art.21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico , ai sensi dell’art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l’art.1 comma 5 che prevede, tra l’altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all’attuazione degli interventi;
- Visto** l’Atto Integrativo all’accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all’accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l’Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l’art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito

Visto l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati del Presidente delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

Vista la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...// Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuario, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuario - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuario per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;

Visto il provvedimento prot. n. 3845 del 7 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;

Vista la nota del 31 dicembre 2015 n. 5834 con la quale il Commissario delegato ha autorizzato il proseguimento, senza soluzione di continuità, di tutte le attività previste nell'accordo di programma siglato il 30 marzo 2013 e nei successivi Atti integrativi;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

CONSIDERATO

che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME089_5A_Messina - "Opere di consolidamento località Galati, Mill San Marco, Mill San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00;

CONSIDERATO

che, nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci, tra cui ME089_5A_Messina - "Opere di consolidamento in località Santo Stefano Brigà" per un importo complessivo di € 550.000,00;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 144 del 21 marzo 2014 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Salvatore Bartolotta, dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Messina;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 383 del 18 giugno 2014 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento codificato ME89_5 A-"Opere di consolidamento in località Santo Stefano nel Comune di Messina" per un importo



complessivo di € 795.000,00, di cui € 590.500,00 ed € 204.500,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;;

VISTO il Decreto Commissariale n. 477 del 21 luglio 2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione delle "Opere di consolidamento in località Santo Stefano nel Comune di Messina" all'impresa I.CO.SER SRL, per l'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 451.469,63 oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 21 settembre 2015 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa I.CO.SER SRL, con sede a Gangi (PA) in Viale Unità di Italia n. 20, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 01.10.2015 al n. 4619 Serie 3;

VISTO il Decreto Commissariale n° 451 del 25 settembre 2015 con il quale, alla luce del ribasso d'asta e degli impegni già assunti, si è rimodulato il Quadro Economico dell'intervento per un importo complessivo di **€ 616.942,69** di cui € 451.469,63 per lavori e € 165.473,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed, al contempo, in considerazione degli impegni già assunti precedentemente alla stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad **€ 7.854,61**, si è disposto l'impegno della rimanente somma di **€ 609.088,08** necessaria alla realizzazione dell'intervento ME89_5 A-"Opere di consolidamento in località Santo Stefano nel Comune di Messina";

VISTO il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 30/06/2015;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva n.1 con allegati gli elaborati di rito, redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art.132 comma 3, D.lg 163/06, già approvata dal RUP, e trasmessa con nota Prot. int. n. 50824 del 26/02/2016 acquisita al protocollo dell'Ufficio del commissario al n. 1064 del 01/03/2016;

VISTO il verbale di approvazione della Suddetta Perizia di Variante e Suppletiva n.1 a cura del R.U.P., ai sensi dell'art. 161, comma 1, in data 19/02/2016;

CONSIDERATO che a seguito della I perizia di variante, il Quadro Tecnico Economico viene rimodulato nel modo di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			ME 89/5
VOCI			TOTALI
		Importi progetto	
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 590.500,00	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 192.375,15	
A1.1	costo della manodopera	€164.580,00	
A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 27.034,15	
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 761,00	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 398.124,85	
	Importo del ribasso (34,9213%)	€ 139.030,37	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 259.094,48	
	Oneri e costi complessivi	€ 192.375,15	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 451.469,63	€ 451.469,63
	I perizia di variante		
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi	€ 608.649,82	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:	€ 198.099,66	
A1.1	costo della manodopera	€169.887,01	
A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 27.034,15	
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 1.178,50	
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 410.550,16	
	Importo del ribasso (34,9213%)	€ 143.369,45	
	Totale lavori al netto del ribasso	€ 267.180,71	
	Oneri e costi complessivi	€ 198.099,66	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi	€ 465.280,37	€ 465.280,37
B	Somme a disposizione		
B1)	IVA sui lavori 22%	€ 102.361,80	
B2)	Competenze tecniche geologo comprensivi di IVA ed diritti	€ 2.867,29	

B3)	Indagini geostatiche comprensivi di IVA	€ 16.551,00	
B4)	per imprevisiti <5% sui lavori a b.a.	€ 0,00	
B5)	Acquisizione aree tresferimenti e frazionamenti	€ 11.000,00	
B6)	per spese tecniche 2% di cui € 4546,85 impegnati con decreto n° 769/14	€ 11.810,00	
B7)	Contributo Autorità di vigilanza impegnati con decreto n° 653/14	€ 375,00	
B8)	spese per pubblicità e commissione gara di cui € 1.965,61 impegnati con decreto n° 693/14 ed € 967,15 con decreto n° 637/14	€ 2.932,76	
B9)	oneri di accesso a discarica IVA inclusa	€ 1.004,30	
B10)	collaudo tecnico amministrativo	€ 683,82	
B11)	collaudo statico in corso d'opera	€ 2.076,47	
B	Totale somme a disposizione (B)	€ 151.662,32	
C	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 616.942,69	
	IMPEGNATI COME SEGUE		
	Incentivi ex art. 92 importo impegnati con decreto n° 769/14	€ 4.546,85	
	Contributo Autorità di vigilanza impegnati con decreto n° 653/14	€ 375,00	
	spese per pubblicità e commissione gara di cui € 1.965,61 impegnati con decreto n° 693/14 ed € 967,15 con decreto n° 637/14	€ 2.932,76	
	IMPEGNO DA quadro economico N° 451/15	€ 609.088,08	

RITENUTO necessario prendere atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento individuato con il codice ME89_5 A-"Opere di consolidamento in località Santo Stefano nel Comune di Messina" per un importo complessivo di € 616.942,69 di cui € 465.280,37 per lavori ed € 151.662,32 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento denominato con il codice ME89_5 A-"Opere di consolidamento in località Santo Stefano nel Comune di Messina" della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/06 e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207 ed al contempo **approvare il nuovo quadro economico** come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI			
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		
A1.1	costo della manodopera	€164.580,00	
			€ 192.375,15
	Importi progetto		€ 590.500,00
	TOTALI		
	ME 89/5		



A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 27.034,15		
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 761,00		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 398.124,85	
	Importo del ribasso (34,9213%)		€ 139.030,37	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 259.094,48	
	Oneri e costi complessivi		€ 192.375,15	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 451.469,63	€ 451.469,63
	I perizia di variante			
A)	Totale Lavori al lordo compreso oneri e costi		€ 608.649,82	
A1	Oneri e costi complessivi di cui:		€ 198.099,66	
A1.1	costo della manodopera	€169.887,01		
A1.2	Costi di sicurezza aziendale	€ 27.034,15		
A1.2	Oneri di sicurezza da PSC	€ 1.178,50		
A2	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 410.550,16	
	Importo del ribasso (34,9213%)		€ 143.369,45	
	Totale lavori al netto del ribasso		€ 267.180,71	
	Oneri e costi complessivi		€ 198.099,66	
A)	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 465.280,37	€ 465.280,37
B	Somme a disposizione			
B1)	IVA sui lavori 22%		€ 102.361,80	
B2)	Competenze tecniche geologo comprensivi di IVA ed diritti		€ 2.867,29	
B3)	Indagini geognostiche comprensivi di IVA		€ 16.551,00	
B4)	per imprevisti <5% sui lavori a b.a.		€ 0,00	
B5)	Acquisizione aree tresferimenti e frazionamenti		€ 11.000,00	
B6)	per spese tecniche 2% di cui € 4546,85 impegnati con decreto n° 769/14		€ 11.810,00	
B7)	Contributo Autorità di vigilanza impegnati con decreto n° 653/14		€ 375,00	
B8)	spese per pubblicità e commissione gara di cui € 1.965,61 impegnati con decreto n° 693/14 ed € 967,15 con decreto n° 637/14		€ 2.932,76	
B9)	oneri di accesso a discarica IVA inclusa		€ 1.004,30	
B10)	collaudo tecnico amministrativo		€ 683,82	
B11)	collaudo statico in corso d'opera		€ 2.076,47	
B	Totale somme a disposizione (B)		€ 151.662,32	€ 151.662,32
C	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 616.942,69	€ 616.942,69
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	incentivi ex art. 92 importo impegnati con decreto n° 769/14		€ 4.546,85	
	Contributo Autorità di vigilanza impegnati con decreto n° 653/14		€ 375,00	
	spese per pubblicità e commissione gara di cui € 1.965,61 impegnati con decreto 693/14 ed € 967,15 con decreto n° 637/14		€ 2.932,76	
	IMPEGNO DA quadro economico N° 451/15		€ 609.088,08	

Articolo 3

Il presente decreto, pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sarà trasmesso al settore finanziario-contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza ed al Responsabile del Procedimento.

Il Soggetto attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

Foti


