



## COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
e nei successivi atti integrativi

**DECRETO n. 306 del 23 GIU. 2016**

ME 091 A - Mirto (ME) - "Opere di consolidamento Centro Abitato" CUP J72J11000180001  
CIG 5238244FAE


**Preso d'atto perizia assestamento contabile, Rimodulazione quadro Economico- Disimpegno Somme**

### IL SOGGETTO ATTUATORE

- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297;
- Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;

- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot.3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015,
- Vista** la nota 5834 del 31.12.2015 con cui il Presidente della regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fini ad ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn.2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 091 A, riguardante l'esecuzione di "Opere di consolidamento Centro Abitato" nel comune di Mirto (ME), per un importo complessivo di € 2.500.000,00;
- Visto** il decreto Commissariale n. 93 del 14.06.2011 con il quale nell'ambito dei lavori relativi all'intervento individuato con il codice -ME 091 A - Mirto (ME) - "Opere di consolidamento Centro Abitato", per un importo complessivo pari ad € 2.500.000,00 è stato nominato l'Ing. Giuseppe Nastasi in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Piraino Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il decreto Commissariale n. 531 del 09.07.2013 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo relativo all'intervento localizzato in via Belvedere e P.zza Fiera del Comune di Mirto (ME) individuato con il codice ME 091 A - "Opere di consolidamento Centro Abitato" dell'importo complessivo di € 2.500.000,00;
- Visto** il decreto commissariale n. 681 del 28/08/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing. Antonio Sorge, di Direttore Operativo agli architetti Franco Benedetti e Maurizio Venuti, di Collaboratore Amministrativo all'arch. Carmelo Blancato e alla Sig.ra Angela Mangano, tutti dipendenti



dell'Amministrazione regionale in servizio presso il Servizio S.10 del D.R.P.C. per la provincia di Messina;

**Visto** il decreto commissariale n. 682 del 28.08.2013 con il quale si è conferito l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Sorce Vincenzo, per un importo complessivo di euro 30.341,21;

**Visto** il decreto Commissariale n. 790 del 30.09.2013 con il quale si è disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME091 A MIRTO "Consolidamento centro abitato, versante via belvedere e piazza Fiera" a favore della COLNISA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Sant'Agata Li Battiati Via Lorenzo Gemmellaro, 1 cap: 95030, un ribasso percentuale del 31,7667% corrispondenti a € 1.138.709,58 (euro unmilione cento trentottosettecentonove/58) oltre € 69.471,04 (sessantanove mila quattrocento settantuno/04), per un importo complessivo pari a € 1.208.180,62, oltre IVA.

**Visto** il contratto stipulato in data 19.11.2013 e registrato in data 11.12.2013 con il n° 25913 tra il Commissario Straordinario Delegato e la Ditta COLNISA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Sant'Agata Li Battiati Via Lorenzo Gemmellaro, 1 cap 95030;


**Visto** il Decreto Commissariale n. 1070 del 06.12.2013 con il quale è stato conferito incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo all'Ing. Peppino Frisenda;

**Visto** il decreto Commissariale n. 371 del 16.06.2014 con cui, alla luce del ribasso d'asta si è approvato il nuovo Quadro Economico per un importo complessivo di **€ 1.816.272,17** ed, al contempo, tenuto conto degli importi impegnati precedentemente la stipula del contratto d'appalto corrispondenti ad € 77.123,39, si è disposto l'ulteriore impegno per un importo pari € 1.739.148,78;

**Visto** il decreto Commissariale n. 38 del 21.01.2015 di presa atto della PVS, con il quale, tra l'altro, si è approvato il nuovo Q.T.E., che, tenuto conto anche delle somme da imputare alle voci B15 e B16, inerenti rispettivamente alle spese per le attività svolte da INVITALIA e CGIAM e alle spese effettuate per il funzionamento della struttura commissariale, ha riportato un importo dei lavori pari ad € 1.268.462,03 ed un importo per le somme a disposizione dell'amministrazione pari ad € 1.021.669,26, per un totale complessivo di € 2.290.131,29;

**Visto** il decreto n° 510/15 con il quale si è preso atto della perizia di assestamento contabile, redatta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal R.U.P., e, in considerazione che detta perizia, ha comportato, complessivamente una minore spesa, e, dunque, un disimpegno di € 1.679,11, si è approvato il nuovo quadro economico il cui importo complessivo è risultato pari ad **€ 2.288.452,18** così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE MIRTO 091			
VOCI		Importi progetto	TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.738.318,34
A1	Oneri e costi complessivi		€ 69.471,04
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.668.847,30
	Importo di ribasso d'asta (31,7667%)		€ 530.137,72
A	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.138.709,58
A1	Oneri e costi complessivi		€ 69.471,04
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.208.180,62
	Importo lavori al lordo complessivo post perizia		€ 1.819.326,00
A1	Oneri e costi complessivi		€ 85.233,47
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.734.092,53
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 550.863,97



A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.183.228,56	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 85.233,47	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.268.462,03	
	Importo lavori al lordo complessivo perizia assestamento contabile		€ 1.818.233,90	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 87.544,07	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.730.689,83	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 549.783,05	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.180.906,78	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 87.544,07	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.268.450,85	€ 1.268.450,85
	B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
1/B	Iva 22% sui lavori	€	279.059,19	
2/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	34.456,44	
3/B	Coord. Sic. Esec., IVA e oneri incl.	€	30.341,21	
4/B	Consulenza geologica compresa IVA ed Oneri	€	22.487,36	
5/B	Competenze collaudo statico compreso IVA e oneri	€	10.038,75	
6/B	Competenze collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€	3.451,14	
7/B	Espropri ed occupazione aree	€	49.310,93	
8/B	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12	€	20.574,24	
9/B	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14	€	26.128,00	
10/B	Contributo AVCP Impegnato con d3creto 931/13	€	600,00	
11/B	Prove in corso d'opera e di collaudo	€	3.000,00	
12/B	Piano di monitoraggio compreso IVA	€	10.116,52	
13/B	Indagini integrative	€	29.821,15	
14/B	Attività svolte da invitata e CGIAM	€	323.859,11	
15/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	150.000,00	
16/B	Imprevisti	€	26.757,29	
B	Totale somme a disposizione	€	1.020.001,33	
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 2.288.452,18
	IMPEGNATI COME SEGUE			
	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14		€ 26.128,00	
	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12		€ 20.574,24	
	Importo AVCP impegnato con decreto n° 931/13		€ 600,00	
	Importo impegnato con decreto n° 649/12		€ 29.821,15	
	Attività svolte da invitata e CGIAM		€ 323.859,11	
	Spese di funzionamento della struttura 1,5%		€ 150.000,00	
	Importo impegnato con decreto n° 371/14 rimodulato con decreto 38/15 e modificato con decreto n° 510/15 come da quadro economico d'impegno		€ 1.737.469,68	
	FINAZIAMENTO con decreto 531/13			€ 2.500.000,00

**Visto** il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 20.01.15 con il quale l'Impresa, il D.L. e il RUP hanno certificato che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;

**Vista** la Relazione a Struttura ultimata del 24/02/2015 del D.L. Ing. Antonio Sorge;

**Vista** la nota del 19/04/2016 assunta al protocollo commissariale n° 1919 del 22/04/2016, con la quale il Collaudatore dell'intervento ing. Peppino Frisenda ha trasmesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo in cui dichiara che



lavori sono collaudabili, e liquida il credito dell'impresa secondo il prospetto seguente :

**Lavori:**

Importo netto conto finale dei lavori rettificato € 1.267.616,04

**A Dedurre:**

↓ Certificati di acconto già corrisposti € 1.198.661,64  
↓ Resta il credito dell'Impresa in netti € **68.954,40**

↓  
Da corrispondere all'impresa COLNISA COSTRUZIONI S.R.L. a saldo di ogni suo avere a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

**Vista**

la nota prot. 2914 del 02 maggio 2016, assunta al prot. commissariale con il n° 2304 del 18 maggio 2016, con la quale il RUP ha provveduto a trasmettere gli atti di contabilità finale dell'intervento e precisamente:

-Determina n.114 del 02.05.2016 di approvazione del conto finale e di presa d'atto del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

-Verbale di consegna lavori;

Ordine di servizio n. 1, n.2, n.3,n.4 ;

Certificato di ultimazione lavori;

Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Allegati contabili I SAL;

Allegati contabili II SAL;

Allegati contabili III SAL;

Registro di contabilità in copia conforme;

Stato finale dei lavori;

Relazione di accompagnamento sul conto finale;

Atti di collaudo in copia conforme.

**Ritenuto**

di dover prendere atto degli atti di contabilità finale ed di dover approvare le risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori inerenti all'intervento individuato con il codice ME 091 A "Opere di consolidamento centro abitato versante via Belvedere e Piazza Fiera" nel comune di Mirto, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010, che riportano un nuovo minore importo dei lavori al netto del ribasso, comprensivi degli oneri, pari ad € 1.267.616,04

**Ritenuto**

pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, di approvare il nuovo quadro economico di seguito riportato e, pertanto, disporre il disimpegno dell'importo di **€ 1018,47** ( di cui € 834,81 dalla voce A1 relativa ai Lavori e € 183,66 dalla voce B1 relativa all'IVA) dalle somme già impegnate con decreto commissariale n° 371/2014 già modificato dai decreti n° 38/15 e n° 510/15.



QUADRO ECONOMICO GENERALE MIRTO 091				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.738.318,34	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 69.471,04	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.668.847,30	
	Importo di ribasso d'asta (31,7667%)		€ 530.137,72	
A	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.138.709,58	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 69.471,04	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.208.180,62	
	Importo lavori al lordo complessivo post perizia		€ 1.819.326,00	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 85.233,47	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.734.092,53	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 550.863,97	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.183.228,56	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 85.233,47	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.268.462,03	
	Importo lavori al lordo complessivo perizia assestamento contabile		€ 1.818.233,90	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 87.544,07	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.730.689,83	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 549.783,05	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.180.906,78	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 87.544,07	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.268.450,85	€ 1.268.450,85
	Importo lavori al lordo complessivo effettivo come da conto finale		€ 1.818.196,03	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 87.544,07	
	a detrarre importo da revisione contabile		€ 1.185,60	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.729.466,36	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€ 549.394,39	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.180.071,97	
A2	Oneri e costi complessivi		€ 87.544,07	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi minore spesa di € 834,81		€ 1.267.616,04	€ 1.267.616,04
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
1/B	Iva 22% sui lavori	€	278.875,53	
2/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	34.456,44	
3/B	Coord. Sic. Esec., IVA e oneri incl.	€	30.341,21	
4/B	Consulenza geologica compresa IVA ed Oneri	€	22.487,36	
5/B	Competenze collaudo statico compreso IVA e oneri	€	10.038,75	
6/B	Competenze collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€	3.451,14	
7/B	Espropri ed occupazione aree	€	49.310,93	
8/B	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12	€	20.574,24	
9/B	Spese per Pubblicità e Gara importo Impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14	€	26.128,00	
10/B	Contributo AVCP impegnato con decreto 931/13	€	600,00	
11/B	Prove in corso d'opera e di collaudo	€	3.000,00	
12/B	Piano di monitoraggio compreso IVA	€	10.116,52	
13/B	Indagini integrative	€	29.821,15	
14/B	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	€	323.859,11	
15/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	150.000,00	
16/B	Imprevisti	€	26.757,29	



B	Totale somme a disposizione	€ 1.019.817,67	
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 2.287.433,71
	IMPEGNATI COME SEGUE :		
	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14	€ 26.128,00	
	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12	€ 20.574,24	
	Importo AVCP impegnato con decreto n° 931/13	€ 600,00	
	Importo impegnato con decreto n° 649/12	€ 29.821,15	
	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	€ 323.859,11	
	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€ 150.000,00	
	Importo impegnato con decreto n° 371/14 rimodulato con decreto 38/15 come da quadro economico d'impegno	€ 1.737.469,68	
	IMPORTO DA DISIMPEGNARE CON IL PRESENTE DECRETO	€ 1.018,47	
	FINAZIAMENTO con decreto 531/13		€ 2.500.000,00

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.20 co.4 del decreto legge n.185/09, come richiamato dall'art.17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20.7.2011 e nella legge 11.8.2014 n°116;

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** Di approvare gli atti di contabilità finale così come revisionati dal collaudatore ed il Certificato di Collaudo dei lavori inerenti all'intervento individuato con il codice ME 091 A "Opere di consolidamento centro abitato versante via Belvedere e Piazza Fiera" nel comune di Mirto, così come prescritto all'art. 234 del DPR 207/2010.

**Articolo 3** Di approvare il nuovo quadro economico di seguito riportato e, pertanto, disporre il disimpegno dell'importo di € 1018,47 ( di cui € 834,81 dalla voce A1 relativa ai Lavori e € 183,66 dalla voce B1 relativa all'IVA) dalle somme già impegnate con decreto commissariale n° 371/2014 già modificato dai decreti n° 38/15 e n° 510/15.

QUADRO ECONOMICO GENERALE MIRTO 091				
VOCI		Importi progetto		TOTALI
A	Importo lavori al lordo complessivo		€ 1.738.318,34	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 69.471,04	
	Per lavori soggetti al ribasso		€ 1.668.847,30	
	Importo di ribasso d'asta (31,7667%)		€ 530.137,72	
A	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.138.709,58	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 69.471,04	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€ 1.208.180,62	
	Importo lavori al lordo complessivo post perizia		€ 1.819.326,00	
A1	Oneri e costi complessivi		€ 85.233,47	
	Per lavori soggetti al ribasso	€	1.734.092,53	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)	€	550.863,97	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.183.228,56	



A2	Oneri e costi complessivi		€	85.233,47	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€	1.268.462,03	
	Importo lavori al lordo complessivo perizia assestamento contabile		€	1.818.233,90	
A1	Oneri e costi complessivi		€	87.544,07	
	Per lavori soggetti al ribasso		€	1.730.689,83	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€	549.783,05	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€	1.180.906,78	
A2	Oneri e costi complessivi		€	87.544,07	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi		€	1.268.450,85	€ 1.268.450,85
	Importo lavori al lordo complessivo effettivo come da conto finale		€	1.818.196,03	
A1	Oneri e costi complessivi		€	87.544,07	
	a detrarre importo da revisione contabile		€	1.185,60	
	Per lavori soggetti al ribasso		€	1.729.466,36	
	Importo di ribasso d'asta (34,6513%)		€	549.394,39	
A1	lavori al netto del ribasso d'asta		€	1.180.071,97	
A2	Oneri e costi complessivi		€	87.544,07	
A	Totale lavori al netto del ribasso compresi oneri e costi minore spesa di € 834,81		€	1.267.616,04	€ 1.267.616,04
B	Somme a disposizione dell'amministrazione				
1/B	Iva 22% sui lavori	€	278.875,53		
2/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006)	€	34.456,44		
3/B	Coord. Sic. Esec., IVA e oneri incl.	€	30.341,21		
4/B	Consulenza geologica compresa IVA ed Oneri	€	22.487,36		
5/B	Competenze collaudo statico compreso IVA e oneri	€	10.038,75		
6/B	Competenze collaudo tec-amm. compreso IVA e oneri	€	3.451,14		
7/B	Espropri ed occupazione aree	€	49.310,93		
8/B	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12	€	20.574,24		
9/B	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14	€	26.128,00		
10/B	Contributo AVCP impegnato con decreto 931/13	€	600,00		
11/B	Prove in corso d'opera e di collaudo	€	3.000,00		
12/B	Piano di monitoraggio compreso IVA	€	10.116,52		
13/B	Indagini integrative	€	29.821,15		
14/B	Attività svolte da Invitalia e CGIAM	€	323.859,11		
15/B	Spese di funzionamento della struttura 1,5%	€	150.000,00		
16/B	Imprevisti	€	26.757,29		
B	Totale somme a disposizione	€	1.019.817,67		
C	COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B)				€ 2.287.433,71
	IMPEGNATI COME SEGUE:				
	Spese per Pubblicità e Gara importo impegnato con decreti n°592/13, 782/13, 839/13, 920/13, 1010/13, 1029/13, 206/14		€	26.128,00	
	Indagini preliminari geognostiche (IVA compresa) importo impegnato con dec 455/12		€	20.574,24	
	Importo AVCP impegnato con decreto n° 931/13		€	600,00	
	Importo impegnato con decreto n° 649/12		€	29.821,15	
	Attività svolte da Invitalia e CGIAM		€	323.859,11	
	Spese di funzionamento della struttura 1,5%		€	150.000,00	
	Importo impegnato con decreto n° 371/14 rimodulato con decreto 38/15 come da quadro economico d'impegno		€	1.737.469,68	
	IMPORTO DA DISIMPEGNARE CON IL PRESENTE DECRETO		€	1.018,47	
	FINAZIAMENTO con decreto 531/13				€ 2.500.000,00





**Articolo 4** Con successivo Decreto, si provvederà a liquidare la ditta esecutrice dei lavori, COLNISA COSTRUZIONI S.R.L la somma complessiva di € 68.954,40 oltre IVA quale rata di saldo, previa presentazione di polizza a garanzia, così come previsto dall'art. 235 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii

**Articolo 5** Il presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ex d.lgs 33/2013, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento, al settore finanziario contabile e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per gli adempimenti di competenza.

**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale PRBC Sicilia**  
**Fdi**

