



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi

Prot. 494 28 OTT. 2016

EN175A Barrafranca - "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca". CUP J25C11002140001 - CIG 37002452C5.

**Presa atto dell'approvazione tecnica della II perizia di variante e suppletiva. approvazione quadro economico - Autorizzazione maggiore spesa- Impegno somme**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**Visto** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;


**Vista** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;

**Visto** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti ed i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana;

**Visto** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

*MP*



- Visto** l'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 - pubblicato nella GURI n.144 del 24.6.2014 - che prevede il subentro nelle funzioni dei commissari straordinari delegati dei Presidenti delle Regioni nel territorio di competenza per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191;
- Visto** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 518 del 18.3.2015, che nomina Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L.116 del 11 agosto 2014, l'ing. Calogero Foti, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 529/Gab del 03.7.2015, che conferma l'ing. Calogero Foti, nella qualità di Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento di Protezione Civile, Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il provvedimento prot. n. 3845 del 07 agosto 2015 che costituisce il Nucleo Interno al DRPC Sicilia, come previsto dal citato Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.529/2015;
- Vista** la nota prot. n. 5834 del 31 dicembre 2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario Delegato ha autorizzato la prosecuzione dell'Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Considerato** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice EN175A Barrafranca - "Mitigazione Bivio Catena - Messa in sicurezza del Viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca" nel Comune di Barrafranca, per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 335 del 28 novembre 2011 con il quale è stato nominato l'Arch. **Francesco Costa** dell'Ufficio Tecnico del Comune di Barrafranca, Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 352 del 1 dicembre 2011 con il quale si è provveduto al finanziamento dell'intervento sopracitato per un importo **complessivo di € 1.500.000,00**
- Visto** il Decreto Commissariale n. 10 del 16 gennaio 2012 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la

realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale" a favore dell'impresa Società Lavori Pubblici S.L.P. s.r.l., con sede in via Madre Teresa di Calcutta n. 13 - Maletto (CT), con un prezzo offerto pari a € 807.416,80 oltre ad €. 5.615,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, corrispondente ad un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 24,8484%.

- Visto** il Decreto Commissariale n. 45 del 1 febbraio 2012 con cui è stato conferito, mediante stipula di apposito contratto, all'Arch. **La Terra Salvatore**, progettista delle opere, l'incarico per la Direzione Lavori, misure e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento EN 175 A "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 218 del 14 maggio 2012 con il quale si è provveduto a conferire l'incarico di Collaudo tecnico-amministrativo e Statico all'ing. Francesco Clemente;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 245 del 28 maggio 2012 con il quale, alla luce del ribasso d'asta, si è provveduto a rimodulare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 1.210.270,93 ed, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati nella fase precedente la stipula del contratto, pari ad € 1.788,78, si è impegnata la rimanente somma corrispondente ad € 1.208.482,15, necessaria alla realizzazione dell'intervento dei EN0175 A Barrafranca "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 222 del 17 aprile 2014 con il quale si è preso Atto, della I Perizia di Variante redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 132 c. 3 per. 2° del D.Lgs. 163/2006 e si è approvato, pertanto, un nuovo Quadro economico per lo stesso importo complessivo pari ad **€ 1.210.270,93**;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 327 del 28 maggio 2014 con il quale, al fine di procedere al pagamento inerente all'attività svolta dal geologo e alle relative indagini, si è rimodulato il quadro economico dell'intervento, pur mantenendo lo stesso importo pari ad **€ 1.210.270,93**;
- Vista** la nota acquisita al protocollo di questo Ufficio commissariale in data 26 gennaio 2016 con n° prot.309 con la quale il Direttore dei Lavori arch. Salvatore La Terra ha provveduto a trasmettere la II perizia di variante e suppletiva, riformulata al fine di acquisire tutti i pareri necessari all'approvazione della stessa ed al proseguimento dei lavori dell'intervento in oggetto;
- Vista** la nota dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato protocollo n. 475 del 03 febbraio 2016 con la quale si è proceduto alla convocazione della conferenza di servizi del 18 febbraio 2016, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella PVS n. 2, relativa ai lavori in oggetto indicati;
- Vista** la nota dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato protocollo n. 833 del 18 febbraio 2016 con la quale è stato trasmesso a tutti gli enti invitati il verbale della conferenza dei Servizi tenutasi in data 18.02.2016, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella PVS n. 2 relativa ai lavori in oggetto indicati;
- Vista** la nota dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato protocollo n. 1130 del 03 marzo 2016 con la quale si invitava il RUP a predisporre tutti gli atti tecnici amministrativi necessari alla approvazione della PVS n. 2 dell'intervento in oggetto, una volta acquisiti formalmente tutti i pareri degli Enti deputati alla tutela dei vincoli presenti nell'area d'intervento.
- Vista** la nota del Servizio 3 dell'ARTA prot. n. 19215 del 23/03/2016 acquisita al protocollo di questo Ufficio commissariale in data 24 marzo 2016, con il n° prot. 1462, con la quale, viene dichiarata la coerenza con prescrizioni relativamente alla pericolosità

172

idraulica riscontrata per i lavori previsti con la PVS n. 2 del progetto EN0175 A Barrafranca

**Vista** la nota del 28 settembre 2016 del collaudatore dell'intervento ing. Francesco Clemente acquisita al protocollo di questo Ufficio commissariale n. 4044 del 29 settembre 2016 con la quale esprime parere favorevole ai lavori previsti con la PVS n. 2 del progetto EN0175 A Barrafranca;

**Vista** la nota del 11 ottobre 2016 prot. 10344, acquisita al protocollo di questo Ufficio commissariale in data 11 ottobre 2016, con prot. n. 4180, con la quale il R.U.P. ha provveduto a trasmettere il parere tecnico n. 1 del 10 ottobre 2016 di approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 2 e il nuovo quadro economico dell'intervento che viene rimodulato d'ufficio come appresso indicato:

1. Lavori al lordo da finanziamento	€ 1.080.000,03	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.074.384,05	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.967,25	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 807.416,80	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 813.032,78</b>	
1. Lavori al lordo Perizia n°1	€ 1.078.523,54	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.073.133,18	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.656,43	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 806.476,75	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 811.867,11</b>	
<b>1. Lavori al lordo Perizia n°2</b>	<b>€ 1.211.971,00</b>	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.205.689,41	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 299.594,53	
<b>A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 906.094,88</b>	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 912.376,47</b>	<b>€ 912.376,47</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1. IVA 22% sui lavori	€ 200.722,82	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 18.500,00	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€ 68.148,14	
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€ 26.795,55	
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€ 11.077,45	
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara di cui € 1188,78 impegnati con decreto 19/12	€ 1.404,21	
7) Imprevisti e accantonamenti	€ 0,00	
8) Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
9) Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
10). Oneri conferimento a discarica	€ 100.664,12	
11. Per allacciamenti, lavori in economia al netto di rib. Asta compreso IVA ed oneri	€ 43.293,64	
12 imprevisi		
14. Prove sui lavori compreso IVA e oneri	€ 7.346,92	
15 Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec.	€ 600,00	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 478.552,85</b>	<b>€ 478.552,85</b>

<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A SEGUITO PROGETTO DI VARIANTE</b>	<b>€ 1.390.929,33</b>	<b>€ 1.390.929,33</b>
<b>Impegnati come segue:</b>		
<i>Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec.95/12</i>	€ 600,00	
<i>6. Spese pubblicità gara impegnati con con decreto 19/12</i>	€ 1.188,78	
<i>importo impegnato con decreto n°245/12 modificato da n°222/14 e n°327/14</i>	€ 1.208.482,15	
<b>importo da impegnare con il presente decreto</b>	<b>€ 180.658,39</b>	

**Ritenuto** necessario prendere atto relativa approvazione tecnica, resa dal Responsabile del Procedimento, della Perizia di Variante n. 2 relativa all'intervento individuato con il codice EN175A Barrafranca - "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale", nel territorio comunale di Barrafranca (EN) il cui quadro economico, approvato dal R.U.P ma rimodulato d'ufficio presenta un importo complessivo di 1.390.929,33 di cui € 912.376,47 per Lavori ed € 478.552,85 per Somme a disposizione e, pertanto, **una maggiore spesa, pari ad € 180.658,39;**

**Ritenuto** di autorizzare, per quanto sopra esposto, la maggiore spesa di € 180.658,39 attingendo detto importo dalle economie derivanti dal ribasso d'asta;

**Ritenuto** di provvedere all'impegno delle somme necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti nella P.V.S. n. 2 dell'intervento *de quo*, pari ad e € 180.658,39 ad integrazione dell'impegno già assunto con decreto 245/12 già modificato dai decreti 222/14 e 327/14, e ripartire le stesse nelle voci del quadro economico, variando gli importi così come indicato nel prospetto allegato al presente decreto;


*ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 20 luglio 2011 e nella legge 11 agosto 2014 n. 116;*

## DECRETA

**Articolo 1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Articolo 2** Di prendere atto, nell'ambito dell'intervento denominato con il codice EN175A Barrafranca "Lavori di Mitigazione bivio catena - messa in sicurezza del viale Gen. Cannada, mediante la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque bianche da confluire nel torrente Tardara in Barrafranca - Primo Stralcio Funzionale", nel territorio comunale di Barrafranca (EN) **della perizia di variante e suppletiva** redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/06 e approvata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 161 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n.207, ) per un importo complessivo di **€ 1.390.929,33** di cui € 912.376,47 per Lavori ed € 478.552,85 per Somme a disposizione **ed autorizzare, pertanto, la maggiore spesa di € 180.658,39;**

**Articolo 3** Di impegnare l'importo di **€ 180.658,39 a valere sulle somme finanziate con decreto n° 352 del 1° dicembre 2011** ad integrazione dell'importo impegnato con decreto n°245/12, modificando le voci del quadro economico come da prospetto allegato al presente decreto, ed, al contempo, approvare il nuovo quadro economico come di seguito riportato:



1. Lavori al lordo da finanziamento	€ 1.080.000,03	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.074.384,05	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.967,25	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 807.416,80	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.615,98	
<b>SOMMANO</b>	€ 813.032,78	
1. Lavori al lordo Perizia n°1	€ 1.078.523,54	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.073.133,18	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 266.656,43	
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 806.476,75	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 5.390,36	
<b>SOMMANO</b>	€ 811.867,11	
<b>1. Lavori al lordo Perizia n°2</b>	€ 1.211.971,00	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 1.205.689,41	
A detrarre il ribasso asta 24,8484%:	€ 299.594,53	
<b>A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta</b>	€ 906.094,88	
Costo sicurezza sui lavori (0,520000%) non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.281,59	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 912.376,47</b>	<b>€ 912.376,47</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1. IVA 22% sui lavori	€ 200.722,82	
2. Incentivi, 2% art.92 comma 5 D. lgs. 163/2006	€ 18.500,00	
3. Competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contab. comprese IVA ed oneri	€ 68.148,14	
4. Competenze tecniche geologo indagini geognostiche e analisi comprese IVA ed oneri	€ 26.795,55	
5. Competenze collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera comprese IVA ed oneri	€ 11.077,45	
6. Spese pubblicità gara e commissione di gara di cui € 1188,78 impegnati con decreto 19/12	€ 1.404,21	
7) Imprevisti e accantonamenti	€ 0,00	
8) Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
9) Accantonamento art. 133 commi 3 e 4 cod. app	€ 0,00	
10). Oneri conferimento a discarica	€ 100.664,12	
11. Per allacciamenti, lavori in economia al netto di rib. Asta compreso IVA ed oneri	€ 43.293,64	
12 imprevisti		
14. Prove sui lavori compreso IVA e oneri	€ 7.346,92	
15 Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec.	€ 600,00	
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 478.552,85</b>	<b>€ 478.552,85</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A SEGUITO PROGETTO DI VARIANTE</b>	<b>€ 1.390.929,33</b>	<b>€ 1.390.929,33</b>
<b>Impegnati come segue:</b>		
Contributo Autorità di Vigilanza importo impegnato con dec.95/12	€ 600,00	
Spese pubblicità gara impegnati con con decreto 19/12	€ 1.188,78	
importo impegnato con decreto n°245/12 modificato da n°222/14 e n°327/14	€ 1.208.482,15	
<b>importo da impegnare con il presente decreto</b>	<b>€ 180.658,39</b>	

**Articolo 4**

Il presente decreto, pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, sarà trasmesso al settore finanziario-contabile dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per le attività di competenza ed al Responsabile del Procedimento.

**Il Soggetto attuatore**  
**Dirigente Generale DRPC Sicilia**  
Foti

