



COMMISSARIO di GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014*

DECRETO N. 36 del 10 GEN. 2018

ME089_2 A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco" - **Preso atto della Perizia di Assestamento Somme, Rimodulazione e Approvazione nuovo Quadro Economico**

IL SOGGETTO ATTUATORE


- Visto** l'art.2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Visto** l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg.n.4 - fog.297 e successivi Allegati;
- Visto** l'Atto Integrativo all'accordo di programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.08.2011 registrato alla Corte dei Conti in data 28.09.2011 Reg. 14 Fog. 104;
- Visto** il II Atto Integrativo all'accordo di programma del 30.03.2010, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Sicilia ed il relativo decreto approvativo in data 03.12.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 22.12.2014 Reg. 1 Fog. 4854;
- Visto** il III Atto Integrativo, registrato alla Corte dei Conti il 25.03.2015 al reg. n. 1 fog. 1193 che riordina l'Accordo di Programma del 30.03.2010 tenendo conto delle variazioni e integrazioni che si sono susseguite durante il periodo di attuazione degli interventi, nonché del I e II Atto integrativo;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 - pubblicato nella GURI n. n.144 del 24-6-2014 - con il quale i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente



e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

- Vista** la L.116 del 11 agosto 2014, di conversione - con modifiche - del predetto D.L.91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art.10, con i quali - rispettivamente - "...il Presidente della regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..." e "per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n.570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n.438 del 18 settembre 2017 con la quale è stata approvata la rimodulazione degli interventi della tabella B del Patto per il SUD della Regione siciliana - FSC 2014/2020 - di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.29 del 21 gennaio 2017, al fine dell'inserimento della sesta area tematica denominata "Rafforzamento della PA";
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Considerato** che:
- nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME 089 Messina - "Opere di consolidamento in località Galati, Mili San Marco, Mili San Pietro, Santa Margherita e Santo Stefano" - per un importo complessivo pari ad € 4.000.000,00;
 - nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci tra cui è compreso l'intervento individuato con il codice ME089_2A_Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco" per un importo complessivo di € 1.390.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 381 del 20/07/2012, con il quale è stata confermata la nomina di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto all'Ing. Antonio Amato, già avvenuta con Determina Sindacale n. 295690 del 17/11/2010;

- Visto** il Decreto Commissariale n. 308 del 21/05/2014 con il quale, tra l'altro, è stato disposto di approvare finanziare e dichiarare di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità il progetto esecutivo relativo all'intervento codificato ME089_2 A Messina - "Opere di consolidamento località Mili San Marco", nel Comune di Messina, per l'importo complessivo di € 1.390.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 471 del 16/07/2014 con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa DELTA LAVORI SPA, con sede in Sora (FR), all'indirizzo Via Campovarigno snc, con un ribasso percentuale del 34,6824 % corrispondenti a € 429.119,24 oltre a € 217.708,26 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta, € 25.318,36 per costi della sicurezza aziendali non assoggettabili a ribasso, e € 6.032,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo pari a € 678.178,23 oltre IVA;
- Visto** il contratto d'appalto stipulato in data 22/09/2014 tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa DELTALAVORI S.P.A., debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 02/10/2014 al n. 4627 Serie 3;
- Visto** il contratto di subappalto sottoscritto in data 12/01/2015 tra l'impresa DELTA LAVORI S.P.A. e l'impresa CHIOFALO GROUP S.R.L., acquisito agli atti il 23/01/2015 al prot. n. 391;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 69 del 05/02/2015 con il quale è stato approvato il quadro Tecnico Economico dell'intervento, per un importo complessivo di euro 1.223.022,09, ed al contempo, tenuto conto degli impegni assunti precedentemente la stipula del contratto di appalto, corrispondenti ad € 168.331,60, è stato disposto l'impegno della somma rimanente necessaria per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, per un importo complessivo di euro 954.690,49;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 98 del 17/02/2015 con il quale è stato affidato l'incarico di Direttore dei lavori, misure e contabilità oltre che di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva all'Arch. Teresa Donato;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 36 del 24/01/2017 con il quale si è preso atto dell'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dalla DL ai sensi dell'art. 132 c. 1 lettere b. e c. e comma 3 del D.Lgs. 163/06, rimodulando ed approvando, al contempo, il nuovo quadro economico per un importo totale di € 1.223.022,09;
- Visto** il Decreto Commissariale n.131 del 02/03/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d'opera relativo ai lavori specificati in oggetto all'Ing. Salvatore Zaccaro;
- Vista** la Nota del 12/05/2017 assunta al protocollo commissariale n. 2753 del 16/05/2017, con la quale l'Ing. Salvatore Zaccaro, nella sua qualità di collaudatore statico ha trasmesso il certificato di collaudo statico completo di relazione a struttura ultimata - quest'ultima a firma del Direttore dei Lavori Arch. Teresa Donato - con attestazione di avvenuto deposito ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 1086/71, con il quale si certifica che le opere di protezione delle colate detritiche inerenti il progetto di consolidamento in località Mili San Marco eseguite dall'impresa Delta Lavori spa sono collaudate;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 440 del 10/07/2017 di presa d'atto del certificato di collaudo statico dell'intervento individuato con il codice ME89_2A "Opere di consolidamento in località Mili San Marco", nel Comune di Messina;



- Vista** la nota n. 302040 del 04/12/2017 acquisita agli atti l'11 dicembre 2017 con prot. num. 6878 con la quale il RUP, Ing. Antonio Amato, ha provveduto a trasmettere la Perizia di assestamento redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Donato, in data 21 novembre 2017;
- Visto** il provvedimento di modifica e approvazione della perizia di assestamento, trasmesso dal RUP con PEC de 29/12/2017, acquisita agli atti il 29/12/2017 con prot. n. 7377, a sostituzione di quello inviato con la succitata nota n. 302040 del 04/12/2017;
- Considerato** che dalla relazione tecnica e dal nuovo quadro economico allegato alla Perizia di assestamento di cui sopra, si evince la necessità di rimodulare alcune delle voci di spesa, al fine di allineare il progetto ai modesti scostamenti verificatesi durante l'esecuzione dell'appalto e alla riduzione dell'importo finale dei lavori;
- Ritenuto** di prendere atto della Perizia di Assestamento Somme redatta dal Direttore dei Lavori il 21/11/2017 e successivamente modificata con provvedimento, giusta PEC del RUP del 29/12/2017, acquisita agli atti il 29/12/2017 con prot. num. 7377;
- Ritenuto** altresì di rimodulare d'ufficio - per le motivazioni sopra esposte - e approvare il nuovo quadro economico, per un importo complessivo di € 1.223.022,09, di cui € 551.244,06 per somme a disposizione, € 637.772,38 per lavori e € 34.005,66 per economie sui lavori e sull'IVA, così come di seguito riportato:

LAVORI A SEGUITO DI PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME			
	Lavori a misura	€ 819.778,67	
	Totale lavori soggetti al ribasso	€ 566.021,42	
	a detrarre ribasso d'asta sui lavori (34,6824%)	€ 196.309,81	
1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 369.711,61	
1.1/A	Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso	€ 242.869,75	
1.2/A	Oneri per la sicurezza diretti	€ 10.887,50	
1.3/A	Oneri per la sicurezza da P.S.C	€ 2.597,50	
	Lavori in economia contemplati nell'appalto da rendicontare con le liste	€ 7.438,37	
	a detrarre ribasso d'asta (34,6824%) su S.G. ed utili lavori in economia	€ 516,03	
	Lavori di riparazione danno forza maggiore	€ 4.783,73	
A	IMPORTO NETTO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA DA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME		€ 637.772,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B	Iva 22% sui lavori	€ 140.309,92	
2/B	Espropriazioni, indennità e frazionamenti	€ 22.000,00	
3/B	<i>Studio geologico e Indagini Geognostiche i compresa Iva e oneri, di cui € 34.697,58 impegnati con decreto n. 659/14 e € 7.584,42 per maggiorazione compenso Geologo</i>	€ 42.282,00	
4/B	<i>spese tecniche per progettazione compresa Iva impegnati con decreto n.505/14</i>	€ 113.724,87	
5/B	Collaudo Tecnico-Amm. E Statico compreso Iva e oneri (di cui € 2.469,02 per maggiorazione compenso a seguito di P.V.S, compresi di IVA e oneri)	€ 15.426,03	
6/B	Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di esecuzione compreso Iva e oneri di cui €18.255,94 per maggiorazione compenso per redazione P.V.S compreso IVA e Oneri	€ 67.659,47	

7/B	Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) di cui € 4.983,18 impegnati con decreto n. 650/14	€ 8.154,29	
8/B	Spese per pubblicità, bandi e commissione di gara impegnati con decreto n. 493/14 e 604/14	€ 3.349,80	
9/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n. 653/14	€ 405,00	
10/B	oneri di conferimento in d scarica	€ 1.603,00	
11/B	Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11.171,17 impegnati con decreti nn. 451,733,504,545,610,697/2014 e n. 52/2015	€ 30.000,00	
12/B	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 100.000,00	
13/B	Imprevisti	-	
14/B	Prove sui materiali da computo (I.V.A 22% inclusa)	€ 6.329,68	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 551.244,06
C	PER ECONOMIE SUI LAVORI	€ 23.993,33	
D	PER ECONOMIE IVA SUI LAVORI	€ 10.012,33	
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 1.223.022,10
Impegnati come segue:			
	importo impegnato con decreto 659/2014 per indagini geognostiche	€ 34.697,58	
	importo impegnato con decreto 605/2014 per progettazione	€ 113.724,87	
	importo impegnato con decreto 650/2014 per incentivi	€ 4.983,18	
	importo impegnato con decreti 493/2014 e 604/2014 per Spese per pubblicità, bandi e commissione di gara	€ 3.349,80	
	importo impegnato con decreto 653/2014 per Contributo AVCP	€ 405,00	
	importo impegnato con decreti nn. 451,733,504,545,610,697/2014 e n.52/2015 per competenze supporto alla struttura	€ 11.171,17	
	importo spese funzionamento struttura commissariale, decreto n.472/14	€ 100.000,00	
	SOMME IMPEGNATE CON DECRETO n. 69/2015	€ 954.690,49	

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l. 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2 **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento denominato **ME089_2 A** "Opere di consolidamento località Mili San Marco", nel comune di Messina (ME), della perizia di assestamento somme redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 32 comma 3, D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii e **di approvare** il nuovo quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo di € 1.223.022,09 di cui € 637.772,38 per Lavori, € 551.244,06 per Somme a disposizione e € 34.005,66 per economie sui lavori e sull' I.V.A, così come di seguito riportato:

LAVORI A SEGUITO DI PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME		
Lavori a misura		€ 819.778,67
Totale lavori soggetti al ribasso		€ 566.021,42
a detrarre ribasso d'asta sui lavori (34,6824%)		€ 196.309,81

1/A	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 369.711,61	
1.1/A	Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso	€ 242.869,75	
1.2/A	Oneri per la sicurezza diretti	€ 10.887,50	
1.3/A	Oneri per la sicurezza da P.S.C	€ 2.597,50	
	Lavori in economia contemplati nell'appalto da rendicontare con le liste	€ 7.438,37	
	a detrarre ribasso d'asta (34,6824%) su S.G. ed utili lavori in economia	€ 516,03	
	Lavori di riparazione danno forza maggiore	€ 4.783,73	
A	IMPORTO NETTO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA DA PERIZIA DI ASSESTAMENTO SOMME		€ 637.772,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1/B	Iva 22% sui lavori	€ 140.309,92	
2/B	Espropriazioni, indennità e frazionamenti	€ 22.000,00	
3/B	<i>Studio geologico e Indagini Geognostiche i compresa Iva e oneri, di cui € 34.697,58 impegnati con decreto n. 659/14 e € 7.584,42 per maggiorazione compenso Geologo</i>	€ 42.282,00	
4/B	<i>spese tecniche per progettazione compresa Iva impegnati con decreto n.505/14</i>	€ 113.724,87	
5/B	Collaudo Tecnico-Amm. E Statico compreso Iva e oneri (di cui € 2.469,02 per maggiorazione compenso a seguito di P.V.S. compresi di IVA e oneri)	€ 15.426,03	
6/B	Direzione dei lavori e Coordinatore in fase di esecuzione compreso Iva e oneri di cui €18.255,94 per maggiorazione compenso per redazione P.V.S compreso IVA e Oneri	€ 67.659,47	
7/B	<i>Incentivi 2% (ex art.92 c. 5 D.lgs 163/2006) di cui € 4.983,18 impegnati con decreto n. 650/14</i>	€ 8.154,29	
8/B	<i>Spese per pubblicità, bandi e commissione di gara impegnati con decreto n. 493/14 e 604/14</i>	€ 3.349,80	
9/B	Contributo AVCP impegnati con decreto n. 653/14	€ 405,00	
10/B	oneri di conferimento in discarica	€ 1.603,00	
11/B	<i>Attività di supporto tecnico amministrativo di cui € 11.171,17 impegnati con decreti nn. 451,733,504,545,610,697 /2014 e n. 52/2015</i>	€ 30.000,00	
12/B	Spese funzionamento struttura commissariale	€ 100.000,00	
13/B	Imprevisti	-	
14/B	Prove sui materiali da computo (I.V.A 22% inclusa)	€ 6.329,68	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 551.244,06
C	PER ECONOMIE SUI LAVORI	€ 23.993,33	
D	PER ECONOMIE IVA SUI LAVORI	€ 10.012,33	
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 1.223.022,10
	Impegnati come segue:		
	<i>importo impegnato con decreto 659/2014 per indagini geognostiche</i>	€ 34.697,58	
	<i>importo impegnato con decreto 505/2014 per progettazione</i>	€ 113.724,87	
	<i>importo impegnato con decreto 650/2014 per incentivi</i>	€ 4.983,18	
	<i>importo impegnato con decreti 493/2014 e 604/2014 per Spese per pubblicità, bandi e commissione di gara</i>	€ 3.349,80	
	<i>importo impegnato con decreti 653/2014 per Contributo AVCP</i>	€ 405,00	

importo impegnato con decreti n. 451,733,504,545,610,697/2014 e n.52/2015 per competenze supporto alla struttura	€ 11.171,17	
importo spese funzionamento struttura commissariale, decreto n.472/14	€ 100.000,00	
SOMME IMPEGNATE CON DECRETO n. 69/2015	€ 954.690,49	

Articolo 3 **Di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale dell'amministrazione (www.uccmidrogeosicilia.it), così come disposto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, provvedendo altresì alla sua trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, al Collaudatore in corso d'opera, nonché al Sett. Fin. Cont., all'Ufficio Monitoraggio e al Settore tecnico dell'Ufficio del Commissario di Governo per il seguito di competenza.

**Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)**

