



COMMISSARIO DI GOVERNO

*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO n. 1664 del 19-11-2019

Oggetto: CL_ 17593 –Resuttano - "Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo" in territorio del Comune di Resuttano (CL). Codice Caronte SI_1_17593- Codice ReNDIS 19IR067/G1
CUP: J11B15000050000 - CIG: 705157254C

**Preso d'atto perizia di variante - Approvazione Quadro economico -
Finanziamento e Impegno somme**

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati

COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana

*ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824*



con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all’ art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell’ Accordo di partenariato 2014-2020”;

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10.08.2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Vista la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati “Patti per il Sud”;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;

Visto il “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10

2

settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n.358/2016, n.20/2017, n.29/2017, n.302/2017, n.366/2017, n.438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n.381/2018, n.399/2018, n. 400/2018 e n. 2/2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n.301/2016;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ex lege 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico " Dissesto idrogeologico";
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: "Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica "Ambiente" obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO." che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle



2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14.09.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;
- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;
- Considerato** che il progetto identificato con Codice Caronte SI_1_17593 - Codice ReNDIS 19IR067/G1- CL_17593 Resuttano - "Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo" in territorio del Comune di Resuttano (CL) - di importo pari ad € 1.270.000,00, è tra quelli individuati nella Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26 luglio 2017 e ss.mm.ii. concernente il "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana";
- Visto** il Decreto Commissariale n. 583 del 30/12/2016 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il quadro economico e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento - CL_ 17593 -Resuttano - "Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo" in territorio del Comune di Resuttano (CL) per un importo pari ad €1.270.000,00 ed, al contempo, è stata confermata la nomina del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Barbieri dipendente dell'U.T.C. del comune di Resuttano ;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 190 del 12/04/2017 con il quale è stato modificato e approvato un nuovo quadro tecnico economico dell'intervento de quo di cui al suddetto Decreto n.583/2016, pur non variando l'importo complessivo finanziato pari ad € 1.270.000,00;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 513 del 02/08/2017 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria di Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, liquidazione, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, a favore dell'RTP costituito dalla **LITOS PROGETTI s.r.l.** capogruppo del Raggruppamento e del Geom. D'Anna Mario Armando Antonio;

- Visto** il Decreto Commissariale n° 618 del 13/09/2017 con cui, tra l'altro, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva/efficace di cui all'art. 32 comma 5 del Codice dei contratti della Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, a favore della Amato Costruzioni s.r.l. con sede legale in Alcamo (TP) con un ribasso del 25,5271%, pertanto, per un importo pari ad € 611.666,20, oltre gli oneri di attuazione di piani di sicurezza pari ad euro 26.548,01;
- Visto** il Contratto rep n. 160/2018, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, sottoscritto in data 12/06/2018 tra il Soggetto Attuatore e a ditta AMATO COSTRUZIONI S.R.L, registrato in pari data all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al numero: 7459 serie: IT;
- Visto** **Il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 5 luglio 2018**, con cui è stato stabilito il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in 300 giorni naturali e consecutivi, pertanto, **entro il 30 aprile 2019**;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 698 del 17/07/2018 con il quale, tra l'altro, a seguito della stipula del contratto dei lavori, è stato approvato il seguente quadro economico dell'intervento per un importo complessivo pari ad € 906.571,14 e, al contempo, tenuto conto degli importi già impegnati precedentemente, è stata impegnata la somma di € 906.166,14:

A	Totale al netto compresi oneri della sicurezza		€ 638.214,21
A2	Lavori al netto del ribasso (25,5271%)	€ 611.666,20	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 26.548,01	
B)	Somme a disposizione		
B1	iva sui lavori	€ 140.407,13	
B2	Imprevisti	€ 24.609,51	
B3	competenze tecniche oneri ed iva inclusi	€ 52.478,10	
B4	art 113 comma 1 Dlgs 50/2016	€ 6.000,00	
B5	prove: statiche , trazione, schiacciamento ecc ecc	€ 8.700,00	
B6	indagini geognostiche e prova di laboratorio	€ 6.307,19	
B7	contributo AVCP impegnati con Decreto n. 696 del 12/10/2017 (AVCP)	€ 405,00	
B8	conferimento in discarica	€ 7.200,00	
B9	indennità espropriazione ed occup. Temporanea -frazioni e volture	€ 12.850,00	
B10	spese di pubblicità e di gara	€ 10.000,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 268.356,93
c	totale costo intervento		€ 906.571,14

- Visto** **il Verbale di sospensione e ripresa dei lavori n.1**, redatto dal Direttore dei lavori e vistato dal RUP in data 17/10/2018 in cui è stato dichiarato che, a seguito delle condizioni climatiche avverse che hanno temporaneamente impedito l'esecuzione delle opere per la realizzazione dell'intervento in oggetto, i lavori sono stati sospesi dal 02/10/2018 sino alla data del 15/10/2018, ed al contempo è stata disposta la ripresa degli stessi con decorrenza dal 16/10/2018, fissando, pertanto, quale nuova data per l'ultimazione dei lavori, il 14/05/2019;
- Visto** **Verbale di sospensione dei lavori n. 2** redatto dal Direttore dei lavori e vistato dal RUP con il quale è stata disposta una nuova sospensione delle opere a far data dal 5/12/2018;



- Visto** il **verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 10/06/2019** con il quale il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa immediata delle opere in pari data, fissando il nuovo termine di ultimazione al 17/11/2019;
- Vista** la nota prot.5125 del 22/07/19 con cui il Soggetto Attuatore, in riscontro alla nota pec inviata dal RUP in data 16/07/2019, acquisita agli atti in data 17/07/2019 al prot. n.4989/2019, autorizzava la predisposizione della perizia di variante e suppletiva, precisando che la stessa potrà essere redatta tenendo conto dell'importo complessivo dell'intervento di cui al Patto per il Sud e che in nessun caso comunque, l'importo complessivo dei lavori della perizia di variante da redigere entro i limiti di legge, e relativa rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico, potrà gravare sulle economie del ribasso d'asta e sull'IVA prevista per i lavori;
- Vista** la nota del 14/11/2019, acquisita agli atti in pari data con prot.n. 8039, con **cui è stata trasmessa la perizia di variante** redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c del dlgs 50/2016 e ss.m.ii. corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi;
- Vista** la relazione d'istruttoria del 31/10/2019 con cui il RUP, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i, sulla base delle verifiche e accertamenti effettuati ed in considerazione del fatto che la variante in argomento non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, **ha approvato in linea tecnica la suddetta perizia di variante;**
- Ritenuto** di prendere atto della perizia di variante già approvata in linea tecnica dal RUP, il cui quadro economico è stato rimodulato e approvato per importo complessivo pari ad € 1.007.578,48;
- Richiamato** il Decreto Commissariale n. 698 del 17/07/2018 con il quale, tra l'altro, è stato defanziato l'importo di €101.007,35 quale economia derivante dalla rimodulazione delle voci del quadro economico;
- Ritenuto** necessario, al fine di approvare, in linea amministrativa il nuovo quadro economico, **di finanziare l'importo di €101.007,35**, già defanziato con decreto n. 698/2018 sopracitato;
- Ritenuto** pertanto, **di impegnare**, ad integrazione di quanto già impegnato con decreto n.698/2019, **l'importo di €101.007,35;**
- Ritenuto** di approvare in linea amministrativa il nuovo quadro economico, parte integrante della perizia di variante, il cui importo complessivo è pari ad € 1.007.578,49 così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI		Importi progetto	
A	Totale al netto compresi oneri della sicurezza		€ 680.077,84
A2	Lavori al netto del ribasso (25,5271%)	€ 661.199,67	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 18.878,17	
B)	Somme a disposizione		
B1	iva sui lavori	€ 149.617,12	
B2	<i>Imprevisti</i>	€ -	
B3	<i>competenze tecniche oneri ed iva inclusi</i>	€ 96.414,39	
B4	<i>art 113 comma 1 Dlgs 50/2016</i>	€ 18.909,47	
B5	<i>prove: statiche , trazione, schiacciamento ecc ecc</i>	€ 32.979,12	
B6	<i>indagini geognostiche e prova-di laboratorio</i>	€ 6.307,19	
B7	contributo AVCP impegnati con Decreto n. 696 del 12/10/2017 (AVCP)	€ 405,00	

B8	conferimento in discarica	€ 1.788,90	
B9	indennità espropriazione ed occup. Temporanea -frazioni e volture	€ 12.850,00	
B10	spese di pubblicità e di gara		
B11	oneri spostamento linee elettriche e telefoniche	€ 8.229,45	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 327.500,64
c	totale costo intervento		€ 1.007.578,48

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui al d.l. 24/06/2014 n. 91 convertito con legge 11.08.2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Articolo 2 **Di prendere atto**, nell'ambito dell'intervento individuato con il codice CL_17593 -Resuttano - "Lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di strada della Via Colombo" in territorio del Comune di Resuttano (CL) - **della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii;**

Articolo 3 **Di finanziare l'importo di € 101.007,35** a valere sulle risorse previste nell'ambito della Delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016, le cui somme verranno introitate sulla contabilità speciale n. 5447 appositamente istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, intestata al Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana..

Articolo 4 **Di impegnare l'importo di € 101.007,35** ad integrazione di quanto già impegnato con decreto n.698/2018, a valere sulle somme finanziate di cui al precedente art.3.

Articolo 5 **Di approvare in linea amministrativa**, a seguito della suddetta perizia di variante, il seguente quadro economico per un importo complessivo pari ad € 1.007.578,49, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
VOCI		Importi progetto	
A	Totale al netto compresi oneri della sicurezza		€ 680.077,84
A2	Lavori al netto del ribasso (25,5271%)	€ 661.199,67	
A1	Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 18.878,17	
B)	Somme a disposizione		
B1	iva sui lavori	€ 149.617,12	
B2	<i>Imprevisti</i>	€ -	
B3	<i>competenze tecniche oneri ed iva inclusi</i>	€ 96.414,39	
B4	<i>art 113 comma 1 Dlgs 50/2016</i>	€ 18.909,47	
B5	<i>prove: statiche , trazione, schiacciamento ecc ecc</i>	€ 32.979,12	
B6	<i>indagini geognostiche e prova di laboratorio</i>	€ 6.307,19	
B7	contributo AVCP impegnati con Decreto n. 696 del 12/10/2017 (AVCP)	€ 405,00	

B8	conferimento in discarica	€ 1.788,90	
B9	indennità espropriazione ed occup. Temporanea -frazioni e volture	€ 12.850,00	
B10	spese di pubblicità e di gara		
B11	oneri spostamento linee elettriche e telefoniche	€ 8.229,45	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 327.500,64
c	totale costo intervento		€ 1.007.578,48

Articolo.6 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

