REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

DECRETO n. 1866 **del** 16/10/2020

Intervento: Patto per il Sud - ME 17792 - *"Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco - Parrino"* Comune di Forza D'Agrò, Codice Caronte SI_1_17792 - Codice ReNDiS 19IRD84/G1 - Importo € 1.100.000,00 - CUP J79D16001970001 - CIG 7408097B07

Presa d'atto perizia di variante - Approvazione Quadro economico – Impegno somme

IL SOGGETTO ATTUATORE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"* ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visti l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 – il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

Vista la Legge n. 205 del 27/12/2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" art. 1, comma 512 che prevede "*Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presìdi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

Visto il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 "*Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020*";

Vista la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014*", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Vista la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse*", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "*Patti per il Sud*";

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 28/02/2018 recante "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo*", con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all'anno 2025 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;

Vista la Circolare n. 1 del 05/05/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "*Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie*;

COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana"*, unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Visto il "*Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana*" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019 , n. 283/2019, n. 384/2019 e n. 329/2020 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel *"Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Area Tematica 2 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito *"Patto per il Sud, area tematica 'Ambiente', obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'"*;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017"*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: *"Patto per il SUD – Regione Sicilia. Area Tematica 'Ambiente' obiettivo strategico 'Dissesto idrogeologico'. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO."* che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l'attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell'area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento *"Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (SI.GE.CO). Versione giugno 2019"*.

COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti"*;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);

Visto la Legge 14 giugno 2019, n. 55 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"* (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);

Visto il Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, (c.d. *"decreto semplificazioni"*) che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la *"Semplificazioni in materia di contratti pubblici"* in deroga al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in via transitoria fino al 31 Dicembre 2021;

Considerati i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;

Visto il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 109/94 e pertanto "*deve intendersi applicabile il D.Lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*";

Considerato che il sopra citato parere del 15/04/2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. n. 109/1994 ed il D.Lgs. n. 163/2006;

Viste Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 138 del 21/02/2018;

Viste Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;

COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

Viste Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

Considerato che il progetto individuato con codice interno ME_17604_Forza D'Agrò, dal titolo "*Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco-Parrino*" - Importo € 1.100.000,00 ricadente nel Comune di Forza D'Agro (ME), è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 26 luglio 2017, concernente "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana" nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture;";

Visto il Decreto n. 562 del 22 agosto 2017 con cui, nell'ambito dell'intervento identificato con codice interno ME 17792, dal titolo "*Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco - Parrino*", ricadente nel Comune di Forza D'Agro (ME), l'ing. Francesco Cardile, tecnico in servizio presso l'AMAM S.P.A., così come già concordato nel tavolo tecnico del 9 agosto 2017, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il Decreto n. 221 del 6 marzo 2018 con cui, nell'ambito dell'intervento identificato con codice interno ME 17792, dal titolo "Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco - Parrino", Comune di Forza D'Agrò, Codice Caronte SI_1_17792, si è provveduto ad approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo e il relativo quadro economico per un importo totale di € 1.784.582,27, finanziando al contempo l'importo di competenza del Commissario di € 1.100.000,00;

Visto il Decreto n. 210 del 5 marzo 2018 con il quale, nell'ambito dell'intervento *de quo*, l'ing. Natale Cucè, tecnico in servizio presso l'AMAM S.P.A., è stato incaricato quale Direttore dei Lavori;

Visto il Decreto n. 114 del 31 gennaio 2019 con cui, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, il Soggetto Attuatore ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento individuato con codice interno ME 17792, dal titolo "*Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco - Parrino*", in favore dell'operatore economico CONSORZIO CAMPALE STABILE, in ragione del ribasso economico del 36,3780%, quindi per un importo di € 714.419,70 al netto dell'I.V.A., di cui € 688.168,06 per lavori e € 26.251,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta offerto;

Visto il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto dal D.L. e vistato dal RUP in data 11 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, è stato fissato il temine utile per l'ultimazione delle opere di che trattasi, quantificato in 200 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla comunicazione di inizio delle opere;

Visto il contratto per l'affidamento dell'appalto dei lavori, sottoscritto in Palermo in data 21 marzo 2019, rep. n. 187/2019, tra il Soggetto Attuatore e l'operatore economico CONSORZIO CAMPALE STABILE, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo 2, al n. 3878 - serie 1T;

Visto il Decreto n. 641 del 15 maggio 2019 con cui, tra l'altro, è stato approvato il quadro economico per un importo complessivo pari ad € 892.871,01, e, tenuto conto dell'importo di € 600,00 già impegnato nella fase precedente la stipula del contratto, è stato impegnato l'importo complessivo di € 892.271,01 a valere sulle somme finanziate con D.C. n. 221/2018:

Richiamato il Decreto n. 774 del 7 giugno 2019 con cui è stato disposto il pagamento dell'importo di € 142.883,94 oltre IVA, relativo alla liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, alla ditta Consorzio Campale Stabile S.r.l.;

Richiamato il Decreto n. 1042 del 25 luglio 2019 con cui si è disposto il pagamento dell'importo di € 181.764,17 oltre IVA alla ditta esecutrice dei lavori Consorzio Campale Stabile S.r.l. relativo al SAL n. 1 per lavori a tutto il 04.06.2019;

Vista la nota del 16/09/2019, acquisita agli atti in data 12/12/2019 con prot. n 8993 con la quale il RUP, a seguito della richiesta di proroga avanzata dall'impresa in data 15.09.2019, ha concesso una proroga di 54 giorni, fissando quale data di ultimazione dei lavori il 20.11.2019;

Vista la nota del 04.05.2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n 3909, con la quale il RUP ha trasmesso, tra l'altro:

- la nota del 21/11/2019 con la quale il RUP, a seguito della richiesta di proroga avanzata dall'impresa in data 20.11.2019, ha concesso una ulteriore proroga di 41 giorni, fissando quale data di ultimazione dei lavori il 01.01.2020;
- il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L., firmato dall'impresa appaltatrice, vistato dal RUP in data 20.12.2019, con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori dal 24.12.2019 al 12.01.2020, fissando quale nuova data di ultimazione dei lavori il 24.01.2020;
- il Verbale di sospensione dei lavori redatto dal D.L., firmato dall'impresa appaltatrice, vistato dal RUP in data 13.01.2020, con il quale, nelle more dell'approvazione della perizia di variante, è stata disposta l'immediata sospensione dei lavori;

Vista **la perizia di variante** redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c del dlgs 50/2016 e ss.m.ii., corredata dai relativi elaborati tecnici- amministrativi, trasmessa dal RUP con nota del 24.07.2020, acquisita agli atti in data 27.07.2020 con prot. n. 6436;

Vista **il parere di approvazione in linea tecnica della perizia di variante,** reso dal RUP **in data 04/09/2020** ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. 50/2016, acquisito agli atti in data 27.07.2020 con prot. n. 6436, comprendente il nuovo quadro economico per un importo complessivo pari ad €. 914.618,37, di cui €. 749.195,39 relativi ai lavori ed €. 165.422,99 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto di prendere atto della perizia di variante già approvata dal RUP, il cui quadro economico di seguito riportato, rimodulato e trasmesso dal RUP, d'importo pari ad € 914.618,37, ha comportato un aumento dell'importo dei lavori rispetto all'importo contrattuale:

ME 17792 FORZA D'AGRO' - QTE perizia di variante			
A	Importo dei lavori complessivo di cui:	€ 1.161.620,37	
A2	oneri della Sicurezza	€ 27.899,49	
A1	Importo lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.133.720,88	
	importo del ribasso percentuale (36,3780%)	€ 412.424,98	
A1	importo dei lavori al netto del ribasso	€ 721.295,90	
A2	oneri della Sicurezza	€ 27.899,49	
A	**Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi degli oneri**		**€ 749.195,39**
B	**Somme a disposizione**		
B1	IVA sui Lavori	€ 164.822,99	
B2	ANAC importo già impegnato con decreto n. 627 del 29 giugno 2018	€ 600,00	
B3	Imprevisti	€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione		**€ 165.422,99**
C	Totale complessivo		**€ 914.618,37**

COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824

Ritenuto **pertanto,** alla luce della perizia di variante approvata dal RUP, **di impegnare l'ulteriore importo di € 21.747,36,** ad integrazione di quanto già impegnato con il decreto n. 641/2019;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 10 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116;

DECRETA

Articolo 1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 **Di prendere atto,** nell'ambito dell'intervento individuato con il codice **ME 17792** - *"Messa in sicurezza del versante a protezione dell'acquedotto in contrada Fondaco - Parrino"* Comune di Forza D'Agrò, Codice Caronte SI_1_17792, **della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori e approvata dal RUP, ai sensi dell'art.106 del d.lgs 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii., e di approvare in linea amministrativa il relativo quadro economico,** per un importo complessivo pari ad € 914.618,37 come di seguito riportato:

ME 17792 FORZA D'AGRO' - QTE perizia di variante			
A	Importo dei lavori complessivo di cui:	€ 1.161.620,37	
A2	oneri della Sicurezza	€ 27.899,49	
A1	Importo lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 1.133.720,88	
	importo del ribasso percentuale (36,3780%)	€ 412.424,98	
A1	importo dei lavori al netto del ribasso	€ 721.295,90	
A2	oneri della Sicurezza	€ 27.899,49	
A	**Importo dei lavori al netto del ribasso comprensivi degli oneri**		**€ 749.195,39**
B	**Somme a disposizione**		
B1	IVA sui Lavori	€ 164.822,99	
B2	ANAC importo già impegnato con decreto n. 627 del 29 giugno 2018	€ 600,00	
B3	Imprevisti	€ 0,00	
B	Totale somme a disposizione		**€ 165.422,99**
C	Totale complessivo		**€ 914.618,37**

Articolo 3 **Di impegnare,** a seguito dell'approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e del relativo quadro economico di cui all'articolo 2, **l'importo di €. 21.746,36,** ad integrazione di quanto già impegnato con il decreto n. 641 del 15 maggio 2019.

Articolo 4 Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della stazione appaltante, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e di trasmetterlo al R.U.P., nonché al Servizio Economico e Finanziario, all'ufficio Monitoraggio e all'ufficio Gare della Struttura del Commissario di Governo per quanto di competenza.

Il Soggetto Attuatore
(Dott. Maurizio Croce)

COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 Sede operativa P.zza Ignazio Florio,24 - 90139 PALERMO
Tel.091 9768705 Fax 091 2510542 – email : info@ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it
C. F. 97250980824